

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 652 - Tramvajová trať

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 652/002

Číslo ZBV:

087.1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V RDS došlo na základě rozhodnutí na výrobních výborech k upřesnění směrového řešení, převýšení koleje, polohy přechodového kusu a polohy dilatačního zařízení. Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -836 496,40                         | 707 669,92                         | -128 826,48                                                   |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

15-02-2023

podpis

Supervize

datum

15.2.2023

podpis

Správce stavby

datum

17-04-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

17-04-2023

podpis

Zhotovitel

datum

15.2.23

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 087.1.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 652 - Tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                        | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 20           | 451313.     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20                     |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 24           | 451523.     | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 29           | 511314.     | KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU (PROSTÉHO) C 30/37                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 34           | 521131R.    | KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC 49E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 35           | 521310R.    | KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC NT3 NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 36           | 521331R.    | KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC NT3 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH ROZDĚLENÍ 600 MM  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 43           | 56330.A     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 71           | 9352A2.     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem       |             |                                                                          |      |                     |                   |                  |                   | 27 188 816,96               | -836 496,40        | 707 669,92        | 27 059 990,47             | -128 826,48            | -0,47                 |

Za Zhotovitele:

Datum:

15.2.20

Za Objednatele:

Datum:

23-02-2023

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 652 - Tramvajová trať

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 652/002

Číslo ZBV:

087.1.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Při zpracování RDS došlo k doplnění kovových sloupků, silničních a chodníkových obrub. Jedná se o položky, které byly v PDPS chybně zavedeny a jejich doplnění je nezbytné k dokončení stavebního díla.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 22 304,68                          | 22 304,68                                                     |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

15-04-2023

podpis

Supervize

datum

15.2.2023

podpis

Správce stavby

datum

17-04-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat iménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

17-04-2023

podp

Zhotovitel

datum

15.2.23

podpi

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 087.1.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 652 - Tramvajová trať

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 16           | 33894A.     | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 66           | 917224.A    | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem       |             |                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 38 811,57                   | 0,00               | 22 304,68         | 61 116,25                 | 22 304,68              | 57,47                 |

Za Zhotovitele: /

Za Objednatel:

Datum:

15.2.20

Datum:

23-02-2023



3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 652 - Tramvajová trať

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 652/002

Číslo ZBV:

087.1.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě požadavku Objednatele č. 2 došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO C625, což je řešeno v rámci této ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -155 621,71                         | 188 684,95                         | 33 063,24                                                     |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

15-02-2023

podpis

Supervize

datum

15.2.2023

podpis

Správce stavby

datum

17-04-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

17-04-2023

podpis

Zhotovitel

datum

15.2.23

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 087.1.5

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 652 - Tramvajová trať<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 652 - Tramvajová trať |             |                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>002<br><br>Skupina Změn: 5 |                    |                   |                           |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                       | Kód položky | Název položky                                                             | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                  | 2           | 3                                                                         | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                 | 5113E2.     | KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ KARI NEBO SVAŘOVANÝMI SÍTĚMI |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                 | 5113E9.     | KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONU - (BETONÁŘSKÁ) VÝZTUŽ OSTATNÍ, JINÁ NEBO ZVLÁŠTNÍ  |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                 | 59110RN.    | KOLEJOVÝ ODVODŇOVAČ Z KOMPOZITNÍHO MATERIÁLU                              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                 | 70224RN.    | KABELOVÁ KOMORA                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                 | 87615R.     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 50MM                                    |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Nové položky                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                | 899123.     | MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ                                              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                | 89911G.     | LITINOVÝ POKLOP D400                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                           |      |                     |                   |                  |                   | 849 934,26                                                    | -155 621,71        | 188 684,95        | 882 997,50                | 33 063,24              | 3,89                  |

Za Zhotovitele

Za Objednatele: -

Datum:

15.2.20

Datum:

23-02-2023

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1014 - Řízení tramvajového provozu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1014 - Řízení tramvajového provozu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1014/001

Číslo ZBV:

091.1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě RDS došlo k upřesnění položky pro označovací štítek na kabel. Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -450,20                             | 0,00                               | -450,20                                                       |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27 -01- 2023 podpis

Supervize

datum 31.1.2023 podpis

Správce stavby

datum 17 -04- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 17 -04- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 27.1.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 091.1.3

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                            |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>D 1014 - Řízení tramvajového provozu<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>D 1014 - Řízení tramvajového provozu |             |                            |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Název položky              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                           | 742P15.     | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                            |      |                     |                   |                  |                   | 2 746,22                                                      | -450,20            | 0,00              | 2 296,02                  | -450,20                | -16,39                |

Za Zhotovitele:

Datum:

20.1.23

Za Objednatele:

Datum:

23-02-2023



3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1014 - Řízení tramvajového provozu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1014 - Řízení tramvajového provozu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1014/001

Číslo ZBV:

091.1.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V RDS došlo k upřesnění PDPS, na základě čehož došlo ke zjištění nesrovnalostí v podobě chybějících ukončení kabelů v rozvaděči a k nevyužití položky DIN lišta. SmB jakožto jeden z objednatelů a budoucí vlastník tramvajového tunelu požadoval změnu zabezpečení tramvajového tunelu na stupeň bezpečnosti srovnatelný s budovaným tramvajovým tunelem v rámci stavby Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích pro zachování jednotnosti řízení tunelů na území města Brna. Jedná se o realizaci nového typu kolejových obvodů, použití speciálního kabelu A-Li2YC2YB2Y, úpravu návěstidel v SIL 3, dohledové zařízení, zřízení BSV jako doplňkové technologie, přeprojektování zemních chráničků a tras, což bylo přesunuto do SO C 652, C 661 a C 608. Dále došlo k doplnění nových sloupků AMAKO + základů, nutnost safety PLC + RIO v SIL3 – navýšení počtu KO a návěstidel. Takto navržené řízení provozu bude zabezpečeno na úrovni SIL3 dle ČSN EN 61508 a bude se vyznačovat certifikací tohoto systému, rozdělením kolejí do úseků pro zabezpečenou jízdu dle signalizace, detekcí obsazenosti koleje v celé délce každého úseku, detekcí správné funkce návěstního systému a programem řízení vlakové cesty. Dále došlo na základě požadavku budoucího správce, kterým je subjekt spadající pod SmB, k upřesnění zastávkových návěstidel.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -2 531 633,93                       | 3 604 890,18                       | 1 073 256,25                                                  |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-01-2023 podpis

Supervize

datum 31.1.2023 podpis

Správce stavby

datum 17-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 17-04-2023 podpis

Zhotovitel

datum 27.1.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 091.1.5

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>D 1014 - Řízení tramvajového provozu<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>D 1014 - Řízení tramvajového provozu |             |                                                                                                        |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 5 |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                                                                          | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                                                                      | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13273R.     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP AŽ TŘ. I,                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17411.      | ZÁSYPAJAMARÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM                                                                        |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17581.      | OBSYPPOTRUBÍAOBJEKTŮZNAKUPOVANÝCHMATERIÁLŮ                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                            | 702211.     | KABELOVÁCHRÁNIČKAZEMNÍDND O 100 MM                                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                            | 702313.     | ZAKRYTÍKABELŮVÝSTRAŽNOUFÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM                                                           |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                            | 742G61R.    | KABEL NN DVOU<br>-A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍMFUNKČNOSTI DO 2,5 MM2           |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                            | 742G62R.    | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍMFUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2          |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                           | 742L12.     | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2                      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                           | 744211.     | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                           | 744227R.    | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ VESTAVNÁ, MIN. IP 44, - PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ KRYTÍ - MIN. IP 66 |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                           | 744R33.     | DIN LIŠTA - 0,5 M                                                                                      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75A151.     | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA                                                       | 1    |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75A217.     | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ                                                       | 1    |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 091.1.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1014 - Řízení tramvajového provozu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1014 - Řízení tramvajového provozu

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 5

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 20           | 75C30RN.    | SADA 2x RÁDIOVÁ JEDNOTKA + VYHODNOCOVACÍ JEDN. ( 2x RFD + RDU)              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 22           | 75C511.     | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU S VĚTEL - DODÁVKA                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 23           | 75C517.     | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU S VĚTEL - MONTÁŽ                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 25           | 75C521RN.   | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO ZASTÁVKOVÉ - DODÁVKA                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 27           | 75C527RN.   | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO ZASTÁVKOVÉ - MONTÁŽ                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 28           | 75C651.     | NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL DO TUN ELU - DODÁVKA                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 29           | 75C657.     | NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL DO TUN ELU - MONTÁŽ                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 34           | 914921.     | SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Nové položky |             |                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 104          | 746641.     | PLC PRO AUTOMATIZACI - ZÁKLADNÍ JEDNOTKA DO 128 IO                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 107          | 75C881R.    | MEZIKOLEJOVÁ LANOVÁ PROPOJKA (DO 3 LAN DO DÉLKY 7 M) - DODÁVKA              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 109          | 742H32.     | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 112          | 742M11.     | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 113          | 742N11.     | UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 091.1.5

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>D 1014 - Řízení tramvajového provozu<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>D 1014 - Řízení tramvajového provozu |             |               |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 5 |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |      |                     |                   |                  |                   | 3 848 991,87                                                  | -2 531 633,93      | 3 604 890,18      | 4 922 248,11              | 1 073 256,25           | 27,88                 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

23.1.23

Datum:

23-02-2023



3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 661/001

Číslo ZBV:

099.1.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele č. 2 (sdělení bylo předmětem Vstupního výrobního výboru ze dne 17.05.2021) došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO C 661, což je řešeno v rámci této ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -134 112,28                         | 134 112,49                         | 0,21                                                          |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

10 -03- 2023

podpis

Supervize

datum

13.3.2023

podpis

Správce stavby

datum

17 -04- 2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

17 -04- 2023

podpis

Zhotovitel

datum

08 -03- 2023

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 099.1.5

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 661 - Kabelovody - tramvaj<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 661 - Kabelovody - tramvaj |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 5 |                    |                   |                           |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Název položky                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 13273R.     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                            | 17511R.     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                       |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                            | 38824A.     | KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                            | 38824B.     | KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH    |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 38824D.     | KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH - SPECIÁLNÍ PRVEK |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                           | 87614.      | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM                          |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                           | 89911I.     | OCELOVÝ POKLOP B125                                        |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                           | 899524.     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30            |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | 3 102 133,70                                                  | -134 112,28        | 134 112,49        | 3 102 133,91              | 0,21                   | 0,00                  |

Za Zhotovitele:

Datum:

08-03-2023

Za Objednatele:

Datum:

21-03-2023

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 683/001

Číslo ZBV:

103.1.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění v rámci realizační dokumentace stavby. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto odchylku PDPS předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru a v takovém rozsahu a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (a možné).

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -613 290,48                         | 936 370,83                         | 323 080,35                                                    |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 09 -03- 2023 podpis

Supervize

datum 15.3.2023 podpis

Správce stavby

datum 17 -04- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 17 -04- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 09 -03- 2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 103.1.3

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů |             |                                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Pof. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kód položky | Název položky                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3                                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11130R.     | SEJMUTÍ DRNU                                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11347R.     | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL                     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11352R.     | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13173R.     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13273R.     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17411R.     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                          |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17581.      | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18230R.     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                  |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18241.      | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 272313.     | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20                                           |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38823A.     | KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ŠESTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH                          |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56334.      | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58221.      | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                           |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 742K16.     | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 300 DO 400 MM2 |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 742P12.     | OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI                                              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 89952.      | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU                                         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 103.1.3

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů |             |                                                               |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kód položky | Název položky                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 917224.     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Nové položky                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96611R.N    | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96657.N     | ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM      |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97617.N     | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH                          |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97619.N     | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH                         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 2 633 888,37                                                  | -613 290,48        | 936 370,83        | 2 956 968,71              | 323 080,35             | 12,27                 |

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 9.3.23

Datum:

21-03-2023

10

3.6.21.7

## Změnový list

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů | Číslo SO/PS /<br>číslo Změny SO/PS:<br>C 683/001 | Číslo ZBV:<br>103.1.5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji  
Popis Změny:

Původním záměrem byla výstavba I. a II. etapy stavby VMO Žabovřeská I současně. Vzhledem k okolnostem a požadavkům jiných subjektů bylo vydání stavebního povolení zbrzděno. Předmětem změny je odpočet ukončení 1 kusu kabelů na stožáru, což bylo provedeno v rámci I. etapy.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -15 924,61                          | 0,00                               | -15 924,61                                                    |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Projektant (autorský dozor) | datum 09-03-2023 podpis |
| Supervize                   | datum 17.3.2023 podpis  |
| Správce stavby              | datum 17-04-2023 podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24<br>Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) | datum 17-04-2023 podpis |
| Zhotovitel                                                                                 | datum 09-03-2023 podpis |

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 103.1.5**

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů |             |                                         |      |                     |                   |                  |                   | <b>Změna soupisu prací (SO/PS)</b><br><br><b>001</b><br><br><b>Skupina Změn: 5</b> |                    |                   |                           |                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kód položky | Název položky                           | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                                        | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2           | 3                                       | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                                                  | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74C766R.    | UKONČENÍ 2 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU |      |                     |                   |                  |                   |                                                                                    |                    |                   |                           |                        |                       |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                         |      |                     |                   |                  |                   | 79 623,05                                                                          | -15 924,61         | 0,00              | 63 698,44                 | -15 924,61             | -20,00                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatelě:

Datum: 9.3.23

Datum:

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1015 - Tisňové volání - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1015 - Tisňové volání - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1015/001

Číslo ZBV:

104.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V rámci zpracování RDS došlo projektantem ke změně datové komunikace SOS hlásek. Jedná se o napojení PLC z SOS hlásek na stejný optický kabel jako samostatný řídicí systém celého tunelu. Z tohoto důvodu tak odpadá nutnost položit samostatný optický kabel po celém tunelu a galerii a došlo tak k ušetření délek optické kabeláže v D 1015, a tím pádem k finanční úspoře. Kvalitativně se však jedná o srovnatelné řešení.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -1 707 846,43                       | 53 440,00                          | -1 654 406,43                                                 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 10 -03- 2023 podpis

Supervize

datum 8.3.2023 podpis

Správce stavby

datum 17 -04- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 17 -04- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 08 -03- 2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 104.3

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>D 1015 - Tíšiňové volání - tramvaj<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>D 1015 - Tíšiňové volání - tramvaj |             |                                                     |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>001<br><br>Skupina Změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                             | Kód položky | Název položky                                       | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75I821.     | KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN                |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75I841.     | KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75I961.     | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M            |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75I962.     | OPTOTRUBKA - KALIBRACE                              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75IB41.     | MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75IC12.     | MIKROTRUBIČKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM           |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75IEE1.     | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN         |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75IH61.     | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN              |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75IK21.     | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU                   |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75J812.     | OPTICKÝ PIGTAIL MULTIMODE PŘES 2 M                  |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75M852.     | MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 6 SLOTŮ            |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75M854.     | MEDIAKONVERTOR - KARTA ETHERNET                     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Nové položky                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                      | 742J29.     | KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                     |      |                     |                   |                  |                   | 1 707 846,43                                                  | -1 707 846,43      | 53 440,00         | 53 440,00                 | -1 654 406,43          | -96,87                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

08 -03- 2023

Datum:

21 -03- 2023

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
C 621 - Galerie VMO  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
C 621 - Galerie VMO

Číslo SO/PS/  
číslo Změny SO/PS:  
C 621/002

Číslo ZBV:  
105.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, z.

Popis Změny:

Při realizaci zemních prací, které spočívaly v odkopu zeminy a v hloubení jam a rýh, docházelo, oproti zadávací dokumentaci, k zastižení rozdílných geologických podmínek zemin (zařídění zemin). Při zpracování PDPS bylo vycházeno z doplňkového geologického průzkumu, který byl proveden společností GEOTest, a.s. v roce 2013 a 2018. Na stavbě bylo prováděno zařídování zemin geotechnikem objednatele a uvedené skutečnosti byly zaznamenávány do SD, viz zápisy ve SD v období 03/2021 – 02/2023. Zaměřené geodetické protokoly převzala, na žádost objednatele o kontrole celkové kubatury výkopů, spol. HiGeo s.r.o., viz geodetický protokol č. 7 ze dne 13.02.2023. Změny kubatur výkopů, odkopů a změna zařídění zemin je stejná u všech SO, které znamenají zásah do skalního svahu Wilsonova lesa, viz SO 252, SO 701. Příčina je taková, že až vlastní stavba a skutečné zásahy do svahů Wilsonova lesa ukázaly skutečné vlastnosti a zařídění zemin a hornin, byť byl návrh proveden dle IG průzkumu. Proto došlo k úpravám zařídění zemin. Horniny skalního svahu jsou výrazně rozpadavější a náchylnější na opady z nezajištěných svahů výkopů a odkopů, než bylo v PDPS předpokládáno. To způsobuje díky opadávání výrazně větší kubatury odtěžených zemin a horniny, než bylo v PDPS uvažováno.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -34 904,66                          | 9 948 021,97                       | 9 913 117,31                                                  |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 10 -03- 2023 podpis

Supervize

datum 13. 2023 podpis

Správce stavby

datum 17 -04- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou dle § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

datum 17 -04- 2023 podpis

Zhotovitel

datum 08 -03- 2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa:

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 105.4**

|                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 621 - Galerie VMO<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 621 - Galerie VMO |             |                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>002<br><br>Skupina Změn: 4 |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                               | Kód položky | Název položky                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 12373R.     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I   |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | 12393R.     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                          | 13173R.     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                          | 13193R.     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III               |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Nové položky                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                        | 12383R.N    | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II  |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 81 289 156,87                                                 | -34 904,66         | 9 948 021,97      | 91 202 274,18             | 9 913 117,31           | 12,19                 |

Za Zhotovitele:

Datum: 08-03-2023

Za Objednatele:

Datum: 21-03-2023



3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 606 - Úniková štola - ražená část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 606 - Úniková štola - ražená část

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
C 606/003

Číslo ZBV:  
107.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

V této Změně došlo k upřesnění množství počtu hodin pro čerpání vody z podzemí. V PDPS bylo uvažováno s čerpáním vody po celou dobu stavby, což je dle harmonogramu 29 měsíců od data zahájení. Jedná se tedy o čerpání vody po dobu 29 měsíců \* 31 dní \* 24 hodin, což činí 21 576 hodin. Reálné čerpání vody ve štole probíhalo 8 016 hodin.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -2 096 511,60                       | 0,00                               | -2 096 511,60                                                 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 22-03-2023 podpis

Supervize

datum 22.3.2023 podpis

Správce stavby

datum 17-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, bud souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumenta součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 17-04-2023 podpis

Zhotovitel

datum 22-03-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 107.3

| Evidenční číslo a název Stavby:<br>562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II<br>Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>C 606 - Úniková štola - ražená část<br>Číslo a název podobjektu/rozpočtu:<br>C 606 - Úniková štola - ražená část |             |                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Změna soupisu prací (SO/PS)<br><br>003<br><br>Skupina Změn: 3 |                    |                   |                           |                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                                                                               | Kód položky | Název položky                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                   | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                                             | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115311.     | ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M |      |                     |                   |                  |                   |                                                               |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                 |      |                     |                   |                  |                   | 3 335 865,36                                                  | -2 096 511,60      | 0,00              | 1 239 353,76              | -2 096 511,60          | -62,85                |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

29. 03. 2023

Datum:

29. 03. 2023