

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-002 ze dne 17. 10. 2022
(SMVS: 107V781002222)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních a technických: Roman Prášek, [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda, [REDACTED]
(technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)

[REDACTED]
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Číslo účtu: 0435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2022-002 ze dne 17. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 1. 2023 na zhotovení inženýrsko - projektových prací a zhotovení díla - stavby „**MO Valy, stanoviště vjezdu V2 – rekonstrukce**“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve sjednání termínu předání a převzetí staveniště a termínu dokončení 2. etapy Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Dodatkem č. 1 došlo z důvodu prodloužení Odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové MO (dále jen „OOÚZ a SOD“) s vydáním závazného stanoviska ke stavebnímu záměru k prodloužení termínu plnění 1. a 2. etapy Díla o 30 kalendářních dnů, tj. do 31. 1. 2023, resp. do 17. 3. 2023. Vzhledem k tomu, že k 31. 1. 2023 nebylo závazné stanovisko vydáno (OOÚZ a SOD si vyžádal vyjádření odborných orgánů MO), požádal Zhotovitel o pozastavení prací a aktualizaci termínů plnění 1. a 2. etapy Díla. Po posouzení žádosti a jejích důvodů došlo ze strany Objednatele dopisem čj. MO 84596/2023-6440 (Sp.Zn. 2664-11/2022-6440/OŘS/1) k pozastavení prací, a to do doby vydání závazného stanoviska a uzavření Dodatku č. 2.
- 2.2. Následně došlo v průběhu pozastavení prací k vydání souhlasného závazného stanoviska OOÚZ a SOD a následně k předání a převzetí 1. etapy Díla. Vzhledem k tomu, že zajištění dokladu o povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebylo předmětem Smlouvy, podal Objednatel dne 21. 3. 2023 na OOÚZ a SOD (Oddělení stavební úřad) ohlášení stavby.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly, že:
- a) 1. etapa Díla byla dokončena a předána v souladu se Smlouvou;
 - b) 2. etapa Díla bude zahájena po vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen „Ohlášení stavby“), a to předáním a převzetím staveniště.
- 2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.2., 4.3. a 4.5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:
- „4.2. Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 pracovních dnů od předání Ohlášení stavby Objednatelem Zhotoviteli**. Zhotovitel je povinen si v souladu s odst. 13.1. čl. 13 Smlouvy vyřídit potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
- 4.3. Termín předání staveniště je povinen sjednat se Zhotovitelem Objednatel, a to ihned po převzetí Ohlášení stavby. Objednatel předá staveniště zápisem o předání staveniště, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
- 4.5. Termín dokončení 2. etapy Díla: **do 45 kalendářních dnů od předání staveniště dle odst. 4.2. čl. 4 Smlouvy.**“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatel připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha

podepsáno elektronicky

Roman
Prášek  Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2023.04.18
08:05:09 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Ctibor Fornůsek
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Ing. Ctibor
Fornůsek  Digitálně podepsal
Ing. Ctibor Fornůsek
Datum: 2023.04.12
11:10:54 +02'00'