

Č. smlouvy Objednatele: 0004580021
Č. smlouvy Zhotovitele: D50323/INV/2021/1

Č. dodatku Objednatele: 0004580121

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 000458 00 21
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost Jiřího z Poděbrad, složená ze Správce společnosti STRABAG a.s. a Společník AŽD Praha s.r.o.

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Jednající: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744, dodavatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

a

Společník: AŽD Praha s.r.o.

Se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Jednající: Ing. Roman Juřík, jednatel společnosti
IČO: 480 29 483
DIČ: CZ48029483, dodavatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1011004060/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 14616

(dále „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)



1 Preambule

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo evidovanou u Objednatele pod č. 000458 00 21 a u Zhotovitele pod č. D50323/INV/2021/1 dále jen „Smlouva“), přičemž předmětem Smlouvy je „**Výměna pohyblivých schodů ev. č. 613-1-119-121, revitalizaci stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad**“.

1. V průběhu realizace díla bylo nezbytné zohlednit zastižený stav některých konstrukcí, požadavky Objednatele a zejména zastižené (nepředvídatelné) skutečnosti (podrobněji v jednotlivých Návrzích na změnu stavby). Smluvní strany se v souladu s odst. 6.8 Smlouvy dohodly na uzavření následujícího Dodatku. Dodatek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zohledňuje v čl. 2, odst. A změny pod čísly příloh tohoto dodatku 1, 2, 4, 5, 6, 7, dle § 222 odst. 5 ZZVZ změnu pod číslem 3, a dle § 222 odst. 6 ZZVZ změnu pod číslem 8.
Změny uvedené v čl. 2, odst. A mají dopad do odst. B (cena díla) a celkové doby plnění v odst. C.

2 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy a jejím rozšíření o dále uvedené práce, dodávky a činnosti:
 - A. Předmět Smlouvy čl. 3, se doplňuje o tyto články 3.1.26 až 3.1.33 - činnosti:
 1. **Doplnění dodávky pohyblivých schodů o zařízení pro dálkový monitoring a inteligentní predikci, ve výši 1 058 716,48 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 1“;**
 2. **Nerezové odtokové žlábký, vícepráce ve výši 122 842,82 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 2“;**
 3. **PKO ocelového schodiště KDV, vícepráce ve výši 997 223,51 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 3“;**
 4. **Dodávka a montáž nových pohyblivých schodů v úrovni podchodu, vícepráce ve výši 540 000,- Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 4 Dodatku „Návrh na změnu stavby č. 4“,**
 5. **Změny protipožárních dveří, vícepráce ve výši 34 103,45 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 5 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 5“;**
 6. **Opravy dlažby v TGT UPN m.č. 120, 123, vícepráce ve výši 70 693,18 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 6 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 8“,**
 7. **Skutečné množství hliníkových podhledů, méněpráce ve výši -1 432 176,91 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 7 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 9“,**
 8. **Ražby Š1+UPCH-skutečně zastižené podmínky; aktualizace PD dle změněné geologie, vícepráce ve výši 12 026 711,40 Kč, jak je blíže specifikováno v příloze č. 8 Dodatku - „Návrh na změnu stavby č. 10“.**

B. Cena díla

Smluvní strany se na základě rozšíření předmětu Díla, v rozsahu přílohy č. 1 až č. 8 Dodatku, specifikovaného výše dohodly na změně čl. 6, odst. 6.1. takto:

Cena díla dle Smlouvy	1 282 394 790,04 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	13 418 113,93 Kč bez DPH



Čl. 6.1 nově zní:

„Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí 1 295 812 903,97 Kč bez DPH.“

C. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4.4.2 Smlouvy, na změně čl. 4, odst. 4.1.1 Smlouvy takto: „dokončit provádění stavby „Výměna pohyblivých schodů evid. č. 613–1–119-121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad“ a tuto část díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat Objednateli ve lhůtě 988 kalendářních dnů ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy.

Dokončením provádění stavby se přitom rozumí zajištění veškerých dílčích přejímek díla jednotlivými provozními složkami Objednatele do správy dle odstavce 13.1 této smlouvy, uvedení díla do zkušebního provozu a zajištění předávacího protokolu celé stavby mezi Objednatel a Zhotovitelem dle odstavce 13.6 této smlouvy.“

Revidovaný harmonogram prací tvoří Přílohu č. 9 Dodatku, nahrazuje původní Přílohu č. 3 Smlouvy.

D. Platební podmínky

Článek 7 Platební podmínky, čl. 7. 11 a 7. 12 se mění a nově zní:

7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ.

7.12 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.

Článek 7 Platební podmínky se doplňuje o nové čl. 7.13 a 7.14.:

7.13. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidr6).

7.14. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.



• Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikací“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.

• Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Tento Dodatek může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 1
- Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 2
- Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 3
- Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby č. 4
- Příloha č. 5: Návrh na změnu stavby č. 5
- Příloha č. 6: Návrh na změnu stavby č. 8
- Příloha č. 7: Návrh na změnu stavby č. 9
- Příloha č. 8: Návrh na změnu stavby č. 10
- Příloha č. 9: Harmonogram prací

Podpisy následují na další straně.



V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

STRABAG a. s.
Dipl. Ing. Moritz Freyborn
předseda představenstva

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva

STRABAG a.s.
Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík
jednatel

