

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

8




Změna:













R

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	TGT	Číslo objektu:	SO 01/05	Název:	Opravy dlažby v TGT UPN m.č.120,123
Popis změny: V rámci kontrolního dne stavby (příloha č. 2a) byl zjištěn aktuální stav dlažeb chodby v UPN. Na následném kontrolním dni stavby (příloha č. 2b) byl zástupcem 830 000  potvrzen požadavek na výměnu dlažby v celém rozsahu v TGT UPN M. Č. 120, 123					
Zdůvodnění změny: V rámci kontrolních dnů stavby byl zjištěn zhoršený stav dlažby v místnostech TGT UPN SO 01/05 č. 120, 123 Rozpočet změny (Příloha č.1) byl sestaven v souladu s podmínkami smlouvy o dílo. Součástí rozpočtu jsou práce oceněné s využitím jednotkových cen smluvního položkového rozpočtu.					
 METROPROJEKT Praha a.s. Hlavní inženýr projektu 					
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.					

Stavba:	Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jířího z Poděbrad	Číslo smlouvy:	4580021	SO	01/05	Změnový list č:	8
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY							
DOPADY ZMĚNY:							
Do projektové dokumentace:		ano					
Do časového plánu stavby:		ne					
Do ceny stavby:		zvýšení o:				70,693.18 Kč	
NAVRHOVATEL ZMĚNY:							
Strabag, a.s.		Podpis: 		AŽD Praha s.r.o.		Podpis: 	
technický vedoucí projektu				vedoucí útvaru Stavba			
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:							
Zhotovitel:		S: 		Příkazník:		Podpis: 	
technický vedoucí projektu				INFRAM a.s. technický dozor objednatel			
VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:							
Zhotovitel:		S: 		Příkazník:		Podpis: 	
Strabag, a.s. ekonomický vedoucí projektu				INFRAM a.s. technický dozor objednatel			
Zhotovitel:		S: 					
technický vedoucí projektu							
CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:							
Strabag, a.s. ekonomický vedoucí projektu							
CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení							
Za Příkazníka:				Za Objednatel:			
INFRAM a.s. technický dozor objednatel				Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost vedoucí odboru Investice - METRO			
Za Objednatel:				Za Objednatel:			
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost projektový manažer				Dopravní podnik technický ředitel  ová společnost			

ZÁPIS z KD č. 25B

akce Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění

konaného dne:
21.9.2022

Přítomni: dle prezenční listiny v příloze

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění“ bylo zhotovitelem převzato dne 1. 9. 2021, se zahájením prací téhož dne.

Provádění prací

Tento kontrolní den se týká prací prováděných ve stanici. Na doporučení objednatele a TDS byly 1.3.2022 zahájeny předstihové práce. Podrobnější popis je uveden v příloze.

Následující a očekávané práce

Zhotovitelem byl zaslán plán prací – viz příloha.

Harmonogram stavby


V této chvíli se jedná o předstihové práce.

Finanční plnění zhotovitele

Součástí KD 25.

Úkoly z minulých KD

12 B.2. Jednotka DP 830 000 požaduje přivání zástupce na kontrolu provedení sanací před zakrytím. Kontrola bude vždy provedena za přítomnosti TDS a příslušných zástupců DP. Bude proveden zápis do SD. Probíhá a trvá.

16B.1. Zástupce HZS  opět upozorňuje na dodržování požárních průchodů. Úkol se opakuje.

23.1. Odvoz a evidence likvidovaného materiálu musí probíhat dle SOD a upřesnění DPP. Zhotovitel zajistí vážní listky s přiřazením příslušné jednotky DPP likvidovaného odpadu.

V rámci probíhajících demontáží kab. kcí bude zaslán zhotovitelem e-mail na zástupce investora s popisem druhu odpadu, jeho předpokládané množství, požadavek data odvozu (předpoklad většího množství demontovaného materiálu). Trvá.

Je nutno postupovat v koordinaci s centrálním uložištěm. Dle sdělení zhotovitele likvidace probíhá v koordinaci s CÚ odpadu Hostivař.

24.1. TDS vyjádřil značnou nespokojenost s postupem prací. Na zvláštním jednání bylo dohodnuto:

- práce na schodišti dodatečného vstupu zahájí nejpozději v říjnu 2022
- prověří další možný postup v neveřejných prostorách (např. ZTI)
- pokračovat v přípravě a realizaci prací ve vestibulu. Nutno jednat se službou DPP.

Výsledky oznámí zhotovitel na příštím KD.

Na dnešním KD bylo zhotovitelem potvrzeno – 24.10.2022 zahájení prací ve vestibulu stanice, práce na schodišti dodatečného vstupu budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu.

K pracem ve stanici: **Jednotka 830000 s ohledem na zkušenosti z jiných akcí BBZ upozorňuje na možné průsaky již zasanovaných částí stanice po prorážce výtahové šachty do stanice. V případě, že se před uvedením do provozu objeví průsaky v již zasanované části stanice (bude vidět v kolejišti), musí zhotovitel tuto část ostění v dostatečném rozsahu (po konzultaci se zástupci jednotky 830000) odkrýt a sanovat znovu.**

24.2. V prostorách, chodby v UPN se má (dle PD) nad žlábký měnit krycí plech a ukládací „L“ profily. Vzhledem ke stavu okolní dlažby zhotovitel navrhuje provést výměnu v celém rozsahu. TDS požaduje po zhotoviteli předložit cenový návrh možných variant k vyjádření zástupci investora. T: co nejdříve.

Zástupce jednotky 830000 DPP požaduje výměnu v celém rozsahu. Zhotovitel předloží cenovou nabídku co nejdříve.

Nové úkoly

Cenová nabídka zhotovitelem předložena, zástupce jednotky 830000 souhlasí s realizací. Zástupce investora žádá zhotovitele o zpracování ZL.

Informace

25.1. Obchodní vybavenost – je nutno vyklidit do 7.1.2023. Objekt Fortuny bude uvolněn nejpozději 31.10.2022.

25.2. Zhotovitel (BREMA) požádal zástupce DPP o možnost poskytnutí místností pro předstihové práce – úroveň vestibulu.

25.3. V rámci předstihových prací ve stanici JP probíhá výměna dveří (aktuálně probíhá stavební příprava pro osazení nových dveří) a ze všech místností, kde je nyní plánovaná výměna dveří, nám chybí přístup do místností v UPN TGT – č. 124 a 126. Požadavek zhotovitele - Výměna dveří se skládá z činností – dmtž dveří + stavební příprava pro osazení nových dveří (cca 3 dny) a dále mtž dveří nových (2 dny) – počítán souběh prací v obou místnostech. Zhotovitel prosí o součinnost provozní jednotky – 821 210 – provoz telekomunikační techniky. Termín výměny – ideálně v co nejkratším termínu.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD: středa 5.10.2022 od 13:00 hod.

Zapsa:

Přílohy :

- 1/ Prezenční listina
- 2/ Plán prací do 5.10.2022

Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Provedené práce ve stanici JzP

Od 8.9. do 21.9.2022

Kontrola kce zakrytí v Relé místnosti

SO 01/03 Stanice - ÚPN - probíhá výměna kabelových lávek dle schváleného TP

SO 01/03 Stanice – ÚPN - zahájení osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

SO 01/05 TGT – ÚN a ÚPN - zahájení osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

Plán prací ve stanici JzP

Od 22.9. do 5.10.2022

Kontrola kce zakrytí v Relé místnosti

SO 01/03 Stanice – ÚPN - pokračování výměny kabelových lávek dle schváleného TP

SO 01/03 Stanice – ÚPN – pokračování v osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

SO 01/05 TGT – ÚN a ÚPN - pokračování v osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

Stavba:

**Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121,
revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad, včetně bezbariérového zpřístupnění**

25B

Datum:

21.09.2022

Prezenční listina

p.č.	Příjmení a jméno	telefon	e-mail	podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

ZÁPIS z KD č. 26B

akce Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění

konaného dne:
5.10.2022

Přítomní: dle prezenční listiny v příloze

Předání a převzetí staveniště

Staveniště pro akci „Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121, revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad včetně bezbariérového zpřístupnění“ bylo zhotovitelem převzato dne 1. 9. 2021, se zahájením prací téhož dne.

Provádění prací

Tento kontrolní den se týká prací prováděných ve stanici. Na doporučení objednatele a TDS byly 1.3.2022 zahájeny předstihové práce. Podrobnější popis je uveden v příloze.

Následující a očekávané práce

Zhotovitelem byl zaslán plán prací – viz příloha.

Harmonogram stavby

V této chvíli se jedná o předstihové práce.

Finanční plnění zhotovitele

Součástí KD 25.

Úkoly z minulých KD

12 B.2. Jednotka DP 830 000 požaduje přizvání zástupce na kontrolu provedení sanací před zakrytím. Kontrola bude vždy provedena za přítomnosti TDS a příslušných zástupců DP. Bude proveden zápis do SD. **Probíhá a trvá.**

16B.1. Zástupce HZS pí [redacted] opět upozorňuje na dodržování požárních průchodů. Úkol se opakuje.

23.1. Odvoz a evidence likvidovaného materiálu musí probíhat dle SOD a upřesnění DPP. Zhotovitel zajistí vážní lístky s přiřazením příslušné jednotky DPP likvidovaného odpadu.

V rámci probíhajících demontáží kab. kcí bude zaslán zhotovitelem e-mail na zástupce investora s popisem druhu odpadu, jeho předpokládané množství, požadavek data odvozu (předpoklad většího množství demontovaného materiálu). **Trvá.**

Je nutno postupovat v koordinaci s centrálním uložištěm. Dle sdělení zhotovitele likvidace probíhá v koordinaci s CÚ odpadu Hostivař.

24.1. TDS vyjádřil značnou nespokojenost s postupem prací. Na zvláštním jednání bylo dohodnuto:

- práce na schodišti dodatečného vstupu budou zahájeny v říjnu 2022
- prověřit další možný postup v neveřejných prostorách (např. ZTI)
- pokračovat v přípravě a realizaci prací ve vestibulu. Nutno jednat se službou DPP.

Na minulém KD bylo zhotovitelem potvrzeno – 24.10.2022 zahájení prací ve vestibulu stanice, práce na schodišti dodatečného vstupu budou zahájeny v prvním říjnovém týdnu.

K pracem ve stanici: *Jednotka 830000 s ohledem na zkušenosti z jiných akcí BBZ upozorňuje na možné průsaky již zasanovaných částí stanice po prorážce výtahové šachty do stanice. V případě, že se před uvedením do provozu objeví průsaky v již zasanované části stanice (bude vidět v kolejišti), musí zhotovitel tuto část ostění v dostatečném rozsahu (po konzultaci se zástupci jednotky 830000) odkrýt a sanovat znovu.* *trvá*

24.2. V prostorách, chodby v UPN se má (dle PD) nad žlábků měnit krycí plech a ukládací „L“ profily. Vzhledem ke stavu okolní dlažby zhotovitel navrhuje provést výměnu v celém rozsahu. TDS požaduje po zhotoviteli předložit cenový návrh možných variant k vyjádření zástupce investora. T: co nejdříve.

Zástupce jednotky 830000 DPP požaduje výměnu v celém rozsahu. **Zhotovitel předložil cenovou nabídku, připravuje se změnový list.**

Nové úkoly

Cenová nabídka zhotovitelem předložena, zástupce jednotky 830000 souhlasí s realizací. Zástupce investora žádá zhotovitele o zpracování ZL. **trvá**

Informace

25.1. Obchodní vybavenost – je nutno vyklidit do 7.1.2023. Objekt Fortuny bude uvolněn nejpozději 31.10.2022. **trvá**

25.2. Zhotovitel (BREMA) požádal zástupce DPP o možnost poskytnutí místnosti pro předstihové práce – úroveň vestibulu.

Dnešního dne byla předána místnost č. 406, další dle dohody.

25.3. V rámci předstihových prací ve stanici JP probíhá výměna dveří (aktuálně probíhá stavební příprava pro osazení nových dveří) a ze všech místností, kde je nyní plánovaná výměna dveří, nám chybí přístup do místností v UPN TGT – č. 124 a 126. Požadavek zhotovitele - Výměna dveří se skládá z činností – dmtž dveří + stavební příprava pro osazení nových dveří (cca 3 dny) a dále mtž dveří nových (2 dny) – počítán souběh prací v obou místnostech. Zhotovitel prosí o součinnost provozní jednotky – 821 210 – provoz telekomunikační techniky.

Termín byl dohodnut.

26.1. [redacted] žádá o přidávání všech e-mailových dohod za meziobdobí kontrolních dnů k následujícímu zápisu z KD jako přílohu.

Koordinátor BOZP a PO

Koordinátor BOZP nemá připomínky k provádění stavebních prací na staveništi. Zjištěné drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.

Příští KD: středa 19.10.2022 od 13:00 hod.

Zapsal [redacted]

Přílohy:

1/ Prezenční listina

2/ Plán prací do 19.10.2022

Stavba:

**Výměna pohyblivých schodů 613-1-119 až 121,
revitalizace stanice Jiřího z Poděbrad, včetně bezbariérového zpřístupnění**

268

Datum:

5.10.2022

Prezenční listina

p.č.	Příjmení a jméno	telefon	e-mail	podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad

Provedené práce ve stanici JzP

Od 22.9. do 5.10.2022

Kontrola kce zakrytí v Relé místnosti

SO 01/03 Stanice - ÚPN - probíhá výměna kabelových lávek dle schváleného TP

SO 01/03 Stanice – ÚPN - probíhá osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

SO 01/04 Hygibuňka - probíhá osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

SO 01/05 TGT – ÚN a ÚPN - probíhá osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

Plán prací ve stanici JzP

Od 6.10. do 19.10.2022

Kontrola kce zakrytí v Relé místnosti

SO 01/03 Stanice – ÚPN - pokračování výměny kabelových lávek dle schváleného TP

SO 01/03 Stanice – ÚPN – pokračování v osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

SO 01/04 Hygibuňka - pokračování v osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

SO 01/05 TGT – ÚN a ÚPN - pokračování v osazení nových dveří, včetně stavebních úprav

SO 01/08 Komora dodatečného vstupu – zahájení výměny části ocelové konstrukce schodiště
a sanace ocelového schodiště

SO 04 ZTI – zahájení prací dne 10.10.2022 v prostorách TGT – ÚN – bude předán seznam
místností do 7.10.2022.

