

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021

číslo jednací: 3469/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623120004

a

Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze dne 5.2.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsdou představenstva

a

Další společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614
zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 46, 54 a 61 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
23	5 801 574,47 Kč	0,00 Kč	5 801 574,47 Kč
25	795 948,53 Kč	0,00 Kč	795 948,53 Kč
27	15 128 980,68 Kč	0,00 Kč	15 128 980,68 Kč
29	4 425 335,36 Kč	0,00 Kč	4 425 335,36 Kč
30	4 741 510,81 Kč	0,00 Kč	4 741 510,81 Kč
31	9 942 585,53 Kč	0,00 Kč	9 942 585,53 Kč
32	36 834 508,67 Kč	467 378,25 Kč	36 367 130,42 Kč
33	922 479,54 Kč	0,00 Kč	922 479,54 Kč
34	20 558 473,18 Kč	33 548,25 Kč	20 524 924,93 Kč
36	7 384 634,48 Kč	36 098,34 Kč	7 348 536,14 Kč
37	4 662 773,02 Kč	0,00 Kč	4 662 773,02 Kč
38	12 827 981,10 Kč	361 705,43 Kč	12 466 275,67 Kč
46	4 022 581,50 Kč	3 232 912,50 Kč	789 669,00 Kč
54	763 578,47 Kč	890 537,46 Kč	-126 958,99 Kč
61	1 974 883,68 Kč	3 366 053,46 Kč	-1 391 169,78 Kč
Celkem	130 787 829,02 Kč	8 388 233,69 Kč	122 399 595,33 Kč

Cena Díla dle dodatku č. 4.....**2 603 903 848,98 Kč**

Změna Ceny Díla dle dodatku č. 5.....**122 399 595,33 Kč**

Nová Cena Díla bez DPH 2 726 303 444,31 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby č. 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 46, 54 a 61 dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 726 303 444,31 Kč**

slovy: **dvěmiliardysedmsetdvacetšestmiliónytřistatřítisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých třicetjedna haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 5.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5.
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 46, 54 a 61 jsou součástí předmětných změnových listů.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu
za Objednatele 18.4.2023

V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu
za Zhotovitele 5.4.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

11.4.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

3.4.2023

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

3.4.2023

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 5 ke Smlouvě

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 5

Stavba: 5623120004 - Adamov - Blansko, BC

Celková cena bez DPH po dod. 5 2 726 303 444,31

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dod. 4 bez DPH	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 5 bez DPH
PS 25-28-01	Zst. Adamov, úprava SZZ	6 862 208,38	6 862 208,38				6 862 208,38
PS 27-28-01	Zst. Blansko, úprava SZZ	10 246 433,06	10 246 433,06				10 246 433,06
PS 26-28-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, úprava TZZ	22 805 496,73	25 912 357,21				25 912 357,21
PS 26-28-01 C	Zst. Adamov - Zst. Blansko, klimatizace	296 555,51	296 555,51				296 555,51
PS 26-28-01.1	Zst. Adamov - Zst. Blansko, návštěvní krakorec v km 172,138	2 219 644,93	2 219 644,93				2 219 644,93
PS 26-28-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, úprava ETCS, AVV	3 383 481,80	3 383 481,80				3 383 481,80
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	1 006 214,17	1 006 214,17				1 006 214,17
PS 92-14-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	9 673 462,69	9 673 462,69				9 673 462,69
PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	537 440,82	537 440,82				537 440,82
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	572 128,96	572 128,96				572 128,96
PS 26-14-03	Zst. Adamov - Zst. Blansko, úprava TK	1 301 033,73	1 301 033,73				1 301 033,73
PS 92-14-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, DOK	5 807 578,10	5 807 578,10				5 807 578,10
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	4 748 057,11	4 748 057,11				4 748 057,11
PS 26-14-05.1	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení	630 367,51	630 367,51				630 367,51
PS 26-14-05.2	Zast. Adamov zastávka, sdělovací zařízení, TTS3 6kV a TNS Blansko	295 027,00	295 027,00				295 027,00
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	1 943 582,07	1 943 582,07				1 943 582,07
PS 26-14-07	Zst. Adamov - Zst. Blansko, DDTS ZDC	749 621,28	749 621,28				749 621,28
PS 26-05-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DRT	1 492 628,40	1 492 628,40				1 492 628,40
PS 27-05-01	TNS Blansko, zařízení DRT a MRS	6 043 633,20	6 043 633,20				6 043 633,20
PS 90-05-01	ED Brno, úprava a doplnění DRT	1 527 636,00	1 527 636,00				1 527 636,00
PS 27-09-01	TNS Blansko, R110kV - výměna ochran	3 144 000,00	3 144 000,00				3 144 000,00
PS 27-09-02	TNS Blansko, zařízení FKZ	64 468 041,37	64 468 041,37				64 468 041,37
PS 27-09-03	TNS Blansko, rozvodna 25kV - úprava	30 546 600,00	30 546 600,00				30 546 600,00
PS 27-09-04	TNS Blansko, vlastní spotřeba	1 646 997,89	1 646 997,89				1 646 997,89
PS 26-08-01	T.ú. Adamov - Blansko, úprava TTS6kV v km 175,720	5 294 783,69	5 294 783,69				5 294 783,69
PS 26-08-02	T.ú. Adamov - Blansko, RS 6kV	2 343 280,17	2 343 280,17				2 343 280,17
PS 26-05-02	T.ú. Adamov - Blansko, úprava DRT	1 374 405,60	1 374 405,60				1 374 405,60
PS 50-05-02	ED Brno, úprava a doplnění DDTS ZDC	2 231 856,00	2 231 856,00				2 231 856,00
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	379 458 901,31	387 150 505,09				387 150 505,09
SO 26-17-01.01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek, závěrečné podbití	6 543 858,87	6 543 858,87				6 543 858,87
SO 92-17-01	Výstroj trati	778 691,39	778 691,39				778 691,39
SO 26-15-10	Zast. Adamov zastávka, kabelovod	22 722 645,73	22 722 645,73				22 722 645,73
SO 92-33-15.1	TU Adamov - Blansko, PhS A1	19 779 621,25	19 779 621,25				19 779 621,25
SO 92-33-15.2	TU Adamov - Blansko, PhS B1	5 225 237,03	5 225 237,03				5 225 237,03
SO 26-16-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	75 813 287,20	83 499 107,36	61	1 974 883,68	3 366 053,46	82 107 937,58
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	5 601 561,95	5 601 561,95				5 601 561,95
SO 26-19-01	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 171,891	22 721 189,43	22 554 125,97				22 554 125,97
SO 26-19-02	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,229	29 244 469,68	29 366 903,98				29 366 903,98
SO 26-19-03	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,372	31 898 410,91	31 898 410,91				31 898 410,91
SO 26-19-04	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 172,628	5 038 433,13	5 038 433,13				5 038 433,13
SO 26-19-05	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 172,839	5 195 943,99	5 195 943,99				5 195 943,99
SO 26-19-06	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,079	6 267 970,87	6 267 970,87				6 267 970,87
SO 26-19-07	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,352	10 863 550,15	10 863 550,15				10 863 550,15
SO 26-19-08	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 173,852	6 373 332,94	6 373 332,94				6 373 332,94
SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	4 997 193,35	4 997 193,35				4 997 193,35
SO 26-19-10	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 175,780	5 754 600,08	5 754 600,08				5 754 600,08
SO 26-19-11	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 175,783	3 460 319,28	3 460 319,28				3 460 319,28
SO 26-19-12	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 175,989	5 599 968,73	5 599 968,73				5 599 968,73
SO 26-19-13	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 176,645	2 527 043,58	2 527 043,58				2 527 043,58
SO 26-19-14	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 177,170	16 449 641,64	16 449 641,64				16 449 641,64
SO 26-19-15	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 177,432	4 398 707,03	4 398 707,03				4 398 707,03
SO 26-19-16	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 177,699	11 889 607,42	11 889 607,42				11 889 607,42
SO 26-19-17	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 177,734	14 056 974,05	14 056 974,05				14 056 974,05
SO 26-19-18	T.ú. Adamov - Blansko, propustek v km 177,937	5 527 921,43	5 527 921,43				5 527 921,43
SO 26-19-31	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 171,320 do km 171,685	15 097 331,60	15 097 331,60				15 097 331,60
SO 26-19-32	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,174 do km 172,221 vlevo	12 808 581,90	12 808 581,90	23	5 801 574,47		18 610 156,37
SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	19 799 287,67	19 794 640,03				19 794 640,03
SO 26-19-34	T.ú. Adamov - Blansko, nová zárubní zeď od km 172,345 do km 172,480 vlevo	47 955 366,49	47 955 366,49	25	795 948,53		48 751 315,02
SO 26-19-35	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,390 do km 172,405 vpravo	1 131 501,43	1 131 501,43				1 131 501,43
SO 26-19-36	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,726 do km 172,837	4 776 270,38	4 776 270,38				4 776 270,38
SO 26-19-37	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 172,961 do km 173,187	8 907 441,27	8 907 441,27				8 907 441,27
SO 26-19-38	T.ú. Adamov - Blansko, záchytná zeď od km 173,136 do km 173,235	3 904 907,83	3 904 907,83				3 904 907,83
SO 26-19-39	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 173,245 do km 173,524	30 615 611,38	30 615 611,38				30 615 611,38
SO 26-19-40	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 174,771 do km 174,814	205 037,20	205 037,20				205 037,20
SO 26-19-41	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 174,848 do km 175,060	1 782 038,26	1 782 038,26				1 782 038,26
SO 26-19-42	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 176,090 do km 176,180	2 163 794,85	2 163 794,85				2 163 794,85
SO 26-19-43	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 176,688 do km 176,719	775 368,09	775 368,09				775 368,09
SO 26-19-44	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	4 954 723,11	4 954 723,11				4 954 723,11
SO 26-19-45	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,074	5 047 156,82	5 047 156,82	54	763 578,47	890 537,46	4 920 197,83
SO 26-19-46	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,284 do km 177,294	1 466 610,18	1 466 610,18				1 466 610,18
SO 26-19-47	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,449 do km 177,600	10 193 432,72	10 193 432,72	46	4 022 581,50	3 232 912,50	10 983 101,72
SO 26-19-48	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	18 470 067,42	18 470 067,42				18 470 067,42
SO 26-19-49	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 178,870 do km 179,280	11 354 471,61	11 354 471,61				11 354 471,61
SO 26-19-61	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 172,620 do km 173,020(k)	37 115 200,31	62 214 692,88	27, 32	51 963 489,35	467 378,25	113 710 803,98
SO 26-19-62	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 173,230 do km 173,245(k)	2 375 133,53	12 743 564,79	33	922 479,54		13 666 044,33
SO 26-19-63	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 174,400 do km 174,560(k)	15 660 624,43	15 660 624,43	29, 34	24 983 808,54	33 548,25	40 610 884,72
SO 26-19-64	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 175,900 do km 175,930(k)	13 344 273,23	15 615 555,03				15 615 555,03
SO 26-19-65	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,430 do km 176,600(k)	8 961 174,70	8 961 174,70	36	7 384 634,48	36 098,34	16 309 710,84
SO 26-19-66	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 176,680 do km 176,720(k)	1 476 882,37	1 476 882,37	30,37	9 404 283,83		10 881 166,20
SO 26-19-67	T.ú. Adamov - Blansko, úpravy skalních zářezů od km 177,760 do km 177,950(k)	26 528 131,99	26 528 131,99	31, 38	22 770 566,63	361 705,43	48 936 993,19
SO 26-10-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	16 478 962,20	16 478 962,20				16 478 962,20
SO 26-10-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telemat	0,00	0,00				0,00
SO 26-10-03	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operát	218 589,57	218 589,57				218 589,57
SO 26-21-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, ochrana STL plynovodu GASNET	2 049 760,00	2 049 760,00				2 049 760,00
SO 26-27-01	Zst. Adamov - Zst. Blansko, přeložka zatrubnění toku v km 171,892	2 630 357,37	2 630 357,37				2 630 357,37
SO 26-27-02	Zst. Adamov - Zst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	2 987 459,92	2 987 459,92				2 987 459,92
SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	70 608 859,16	104 764 981,29				104 764 981,29
SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	277 809 394,63	190 174 087,65				190 174 087,65
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	539 763 790,38	474 520 890,75				474 520 890,75
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	111 106 166,22	159 996 135,55				159 996 135,55
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214	62 808 798,60	56 573 852,65				56 573 852,65
SO 26-18-01	Stavební úpravy komunikace pod mostem ev. km 171,891	2 258 433,75	2 258 433,75				2 258 433,75
SO 26-18-02	Stavební úpravy účelové komunikace u mostu ev. km 172,229	1 578 586,68	1 578 586,68				1 578 586,68
SO 26-18-03	Přístupový chodník pod mostem v ev. km 172,229	97 535,12	97 535,12				97 535,12
SO 26-15-01 A	Zast. Adamov zastávka, technologická budova	1 891 341,29	1 891 341,29				1 891 341,29
SO 26-15-01 B	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - část B elektro	122 531,36	122 531,36				122 531,36
SO 26-15-01 C	Zast. Adamov zastávka, technologická budova - klimatizace	108 425					

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	Cena po dod. 4 bez DPH	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod. 5 bez DPH
SO 26-15-02 A	T. ú. Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy	3 389 284,87	3 389 284,87				3 389 284,87
SO 26-15-02 B	T. ú. Adamov – Blansko, budova TNS, stavební úpravy část B elektro	51 730,01	51 730,01				51 730,01
SO 26-15-02 C	T. ú. Adamov - Blansko, budova TNS, stavební úpravy - klimatizace	475 212,20	475 212,20				475 212,20
SO 26-15-03 A	T. ú. Adamov – Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy	633 178,01	633 178,01				633 178,01
SO 26-15-03 B	T. ú. Adamov – Blansko, TTS6kV v km 175,720, stavební úpravy - část B elektro	105 752,47	105 752,47				105 752,47
SO 26-15-03 C	T. ú. Adamov - Blansko, úprava TTS 6kV v km 175,720 - klimatizace	249 300,45	249 300,45				249 300,45
SO 26-15-04	Zast., Adamov zastávka, zastřešení nástupiště	9 159 967,26	9 159 967,26				9 159 967,26
SO 26-15-05	Zast., Adamov zastávka, zastřešení VO	5 978 260,00	5 978 260,00				5 978 260,00
SO 26-15-06	TU Adamov - Blansko (celý traťový úsek), IPO	1 509 313,89	1 509 313,89				1 509 313,89
SO 26-15-26	Zast. Adamov zastávka, orientační systém	335 181,77	335 181,77				335 181,77
SO 26-15-07 A	Zast. Adamov zastávka, demolice - část A	2 843 031,88	2 843 031,88				2 843 031,88
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	4 802 805,21	4 802 805,21				4 802 805,21
SO 26-01-01	Adamov - Blansko, trakční vedení	115 836 700,77	116 284 558,84				116 284 558,84
SO 25-06-01	Zst. Adamov, přeložky silnoproudých rozvodů	836 633,38	836 633,38				836 633,38
SO 26-06-01	Zast. Adamov zastávka, rozvody nn a osvětlení	5 631 311,39	5 631 311,39				5 631 311,39
SO 26-06-02	T. ú. Adamov - Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	18 631 717,71	18 631 717,71				18 631 717,71
SO 26-12-01	T. ú. Adamov - Blansko, kabel 22kV	20 424 698,50	20 424 698,50				20 424 698,50
SO 27-06-01	Zst. Blansko, přeložky silnoproudých rozvodů	2 324 518,23	2 324 518,23				2 324 518,23
SO 27-06-02	TNS Blansko, DOÚO	3 330 448,32	3 330 448,32				3 330 448,32
SO 26-01-02	T. ú. Adamov - Blansko, ukolejnění kovových konstrukcí	7 406 132,00	7 406 132,00				7 406 132,00
SO 26-06-03	Zast. Adamov zastávka, uzemnění TD	136 893,00	136 893,00				136 893,00
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	7 978 645,95	9 347 989,59				9 347 989,59
SO 92-00-01.01	Kácení lesní zeleně	580 002,50	580 002,50				580 002,50
99	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	1 330 056,00	1 330 056,00				1 330 056,00
SO 01	Zrušení stávajícího kanalizačního výtaku DN 400	862 117,44	862 117,44				862 117,44
DSO 02.1	Kanalizační výtak DN 400 - úsek 1/3 (podzemní úsek)	25 966 866,92	25 966 866,92				25 966 866,92
DSO 02.2	Kanalizační výtak DN 400 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	14 105 590,03	14 105 590,03				14 105 590,03
DSO 03.1	Prívodní potrubí DN 300 na MVE - úsek 1/3 (podzemní úsek)	2 648 092,92	2 648 092,92				2 648 092,92
DSO 03.2	Prívodní potrubí DN 300 - úsek 2/3 (konstrukce podchodu)	1 537 846,20	1 537 846,20				1 537 846,20
SO 07	Zpevnění stávající cesty podél vodního toku	531 731,94	531 731,94				531 731,94
SO 98-98	Všeobecný objekt	61 575 782,60	61 575 782,60				61 575 782,60
Celkem		2 621 979 495,12	2 603 903 848,98		130 787 829,02	8 388 233,69	2 726 303 444,31

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3569467

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 49c1c435-519e-4700-be94-219f8fea2ad5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.04.2023 10:51:01



0c469934-7600-4917-a646-50953bf595b6