

Číslo smlouvy Objednatele: 5121173422\_02

Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí**

uzavřené dne 22.09.2021 smluvními stranami:

### **I.**

#### **Statutární město Brno**

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený bankovní účet

K uzavření smlouvy oprávněn: Mgr. [REDACTED] vedoucí OS SMB

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Mgr. [REDACTED] investiční ředitel STAREZ – SPORT, a. s.

Telefon: + [REDACTED]

E-mail: fi [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

### **a**

### **II.**

#### **Metrostav DIZ s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
pod sp. zn. C 93177

### **a**

## **IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Číslo smlouvy: 20297 - 002

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  
pod sp. zn. B 2211

jako společníci společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“ založené společenskou smlouvou dne 27.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku.

Bankovní spojení společnosti: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-3117290287/0100

### **(dále jen „Zhotovitel“)**

Objednatel a Zhotovitel společně také jen **„smluvní strany“**

## **I. Preambule**

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2021 Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí pro investiční akci „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“ (dále jen „smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě.
- I.2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Rovněž v návaznosti na nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

## **II. Předmět dodatku**

- II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 007-022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Odůvodnění vzniklých změn je blíže specifikováno v příloze č. 2 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- II.2. Smluvní strany se s ohledem na provedení dodatečných stavebních prací dohodly, že je nezbytné přiměřeně prodloužit termín realizace díla. Podrobné odůvodnění prodloužení lhůty pro realizaci díla je obsaženo v příloze č. 3 tohoto dodatku. Smluvní strany se rovněž dohodly, že prodloužení termínu realizace díla nebude mít vliv na cenu vedlejších rozpočtových nákladů

(dále jen „VRN“) a Zhotovitel tedy není oprávněn požadovat po Objednateli úhradu VRN nad rámec stanovený v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

Čl. III.1. odst. d) smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

- d) lhůta pro Předání I podle odst. X.1 písm. a) se sjednává do 21 měsíců a 37 dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“).

Čl. III.1. odst. e) smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

- e) lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Objednateli se sjednává do 20 měsíců a 37 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.

II.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů: 6 520 603,28 Kč bez DPH  
Hodnota méněprací dle Změnových listů: - 4 232 921,45 Kč bez DPH

Čl. V.1. smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková sjednaná cena**“) se sjednává takto:

cena celkem 252 719 787,88 Kč

(slovy dvěšřtřpadesátdvamilionůsedmsetdevatenácttisícsedmsetosmdesátsedmkorun a osmdesátosmhaléřů) **bez DPH.**

### III. Klasifikace změn dle ZZVZ

III.1. Veškeré změny závazků ze smlouvy na základě tohoto dodatku jsou změnami dle § 222 odst. 5 a 7 ZZVZ, jedná se tedy o změny závazků ze smlouvy, které jsou nezbytné a tyto změny splňují podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ a dále o záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami za dodržení § 222 odst. 7 písm. a) – d) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřesáhly v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku. V případě změnových listů 17 a 20 jde o změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, v ostatních případech o změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ. Bližší informace jsou obsaženy v přílohách tohoto dodatku.

### IV. Ostatní ujednání

IV.1. Ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

IV.2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

IV.3. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.

IV.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

1. Změnové listy č. 007 – 022
2. Souhrn Změnových listů včetně odůvodnění změn
3. Odůvodnění prodloužení termínu realizace

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/228 konané dne 20. 7. 2022.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
za Objednatele  
Mgr. [redacted] ředoucí OS MMB

.....  
za Zhotovitele  
Za Metrostav DIZ s.r.o.  
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

.....  
Za Metrostav DIZ s.r.o.  
Ing. Petr Záborský, jednatel

.....  
Za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva





Ročníkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPE LUŽANY	<b>ZL07</b>
Číslo st. :	IQ 100 Plošková část, technol. úpravy	
Rozpočet :	25 částí v rámci pří. úlohách HTU	
		Rozdílový rozpočet


Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Objem
001	1	Zemní práce				-17 814,00
01	10000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		A4 - 10000000		1	17 814,00	
		B4 - 10000000		1	17 814,00	
		C4 - 10000000		1	17 814,00	
		H4 - 10000000		1	17 814,00	
		L4 - 10000000		1	17 814,00	
02	20000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
03	30000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
04	40000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
05	50000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
06	60000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
07	70000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
08	80000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
09	90000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
10	100000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	17 814,00	17 814,00
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	17 814,00	
00: 00		<b>Bežné konstrukce</b>				<b>75 732,70</b>
01	0100000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	75 732,70	75 732,70
		A4 - 10000000		1	75 732,70	
		B4 - 10000000		1	75 732,70	
		C4 - 10000000		1	75 732,70	
		H4 - 10000000		1	75 732,70	
		L4 - 10000000		1	75 732,70	
02	0200000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	75 732,70	75 732,70
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	75 732,70	
03	0300000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	75 732,70	75 732,70
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	75 732,70	
04	0400000000	Práce na území, včetně přípravy terénu	00	1	75 732,70	75 732,70
		Práce na území, včetně přípravy terénu		1	75 732,70	
		Měsírnice bez DPH				-17 814,00
		Vícepráce bez DPH				75 732,70
		<b>Celkem bez DPH</b>				<b>57 918,70</b>
		DPH 21%				12 162,93
		Cena s DPH				70 081,63



Položkový rozpočet

Stavba:	STAVBA 28 METROVÉHO BAZÉNU HPS LUZANIKY	ZL07
Objekt:	10 100 Příprava území, terénní opravy	
Rozpočet:	2B základní objemový při odkopach HTÚ	Přípočtový rozpočet

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cellizant
00	<b>Broušení konstrukcí</b>				75 722,70
01	Broušení základů betonových	m <sup>3</sup>	21,31000	3 550,38	47 660,38
	A-A: 0,21 x 0,15 x 0,3		0,50000		
	B-B: 0,20 x 0,15 x 0,3		3,30000		
	C-C: 0,21 x 0,3		1,10000		
	D-D: 0,15 x 0,15 x 0,3		3,71000		
	E-E: 0,15 x 0,15 x 0,3		3,10000		
02	Přepnutí za stěnou sítí 280 úhelníků	ks	91,32840	200,201	17 985,49
	280 úhelník		91,32840		
03	Odvoz sítí a výstavba žebříků na úsekách do 1 km	ks	91,32840	200,201	17 985,49
	Výstavba žebříků na úseku do 1 km		91,32840		
04	Příprava podkladů na kásky 1 km	ks	308,80800	200,201	1 978,53
	1 km		308,80800		
<b>Všepracovné bez DPH</b>					<b>75 722,70</b>
DPH 21%					15 903,87
Cena s DPH					91 626,57

































## PŘÍLOHA č. 9


MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>10</b>	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Sanace vlhkosti obvodového zdiva		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 11.5.2012 ODESLÁNO: <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u> KURÝR: <u>          </u> FAX: <u>          </u> OSOBNĚ: <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u> Mail <u>          </u> <u>          </u> <u>          </u> XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na sanaci vlhkosti obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP, osa C-J, 4-5 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-101_2-2_Púdorys INP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	551 829,41 Kč	15 884,18 Kč	667 713,59 Kč
Ménopráce:	-19 253,18 Kč	-4 043,17 Kč	-23 296,35 Kč
Rozdíl:	532 576,23 Kč	11 841,01 Kč	644 417,24 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>          </u>	PODPIS: <u>          </u>	DATUM: <u>          </u>	
SCHVÁLIL:		PODPIS:	DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR	[SPRÁVCE STAVBY]		

**Položkový rozpočet**

Stavba:	STAVBA 20 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>ZL10</b>
Objekt:	SO 01 Plošný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a terasových ploch	
Rozpočet:	Stavba vířivky a obyčejného xdiya	
		Přípočtový rozpočet

P.A. (Celo položky)	Název položky	M	Množství	Cena / Mj.	Číslo
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a základní zřízení</b>				<b>691 829,41</b>
41	010001	Chemická zpevnění základů betonových	km	99,0000	1 100,00
					108 900,00
					11 000,00
					12 000,00
42	010002	Chemická zpevnění základů betonových	km	2,0000	1 500,00
					3 000,00
43	010003	Chemická zpevnění základů betonových	km	99,0000	1 100,00
					108 900,00
44	010004	Chemická zpevnění základů betonových	km	30,0000	1 100,00
					33 000,00
					27 000,00
45	010005	Chemická zpevnění základů betonových	km	60,0000	1 100,00
					66 000,00
46	010006	Chemická zpevnění základů betonových	km	40,0000	1 100,00
					44 000,00
					11 000,00
					6 000,00
47	010007	Chemická zpevnění základů betonových	km	61,0000	1 100,00
					67 100,00
					3 000,00
					11 000,00
					6 000,00
48	010008	Chemická zpevnění základů betonových	km	60,0000	1 100,00
					66 000,00
49	010009	Chemická zpevnění základů betonových	km	10,0000	1 100,00
					11 000,00
50	010010	Chemická zpevnění základů betonových	km	1,0000	1 100,00
					1 100,00
<b>Všepráce bez DPH</b>					<b>691 829,41</b>
DPH 21%					145 284,18
<b>Celka s DPH</b>					<b>837 113,59</b>




















**Položkový rozpočet**

Stavba:	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LIŽÁNKY	<b>ZL12</b>
Dělní:	RO 01 Flávecký lízeň + SO 02 Rekonstrukce lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet:	Statistické zajištění práce u stropny VZT	
		<b>Přímotýpový rozpočet</b>

Pr.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Colistm
<b>08:</b>	<b>2</b>	<b>Základy a sváňání zakládání</b>				<b>4 837,89</b>
01	1181111000	Řešení základy beton 2,40x2,40 x 100 mm (100 mm)	m <sup>2</sup>	4,45000	1077,50	4 795,38
		100 mm (100 mm) (100 mm) (100 mm) (100 mm)		4,45000		
02	1181112000	Výklad ze železobetonu 200 mm (200 mm)	m <sup>2</sup>	1,79000	214,50	384,05
		200 mm (200 mm) (200 mm) (200 mm)		1,79000		
<b>08:</b>	<b>25</b>	<b>Převody</b>				<b>228 348,50</b>
08	2200001000	Tržební přechodový železobetonový stropní prvek 0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m)	m	14,00000	16299,90	228 198,60
		0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m)		14,00000		
09	2200002000	Tržební přechodový železobetonový stropní prvek 0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m)	m	1,00000	171 800,00	171 800,00
		0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m)		1,00000		
<b>08:</b>	<b>88</b>	<b>Obourání konstrukcí</b>				<b>68 828,90</b>
08	8800001000	Obourání stěny betonové 200 mm (200 mm)	m <sup>2</sup>	8,90000	77 300,00	687 930,00
		200 mm (200 mm) (200 mm) (200 mm)		8,90000		
		A: 2,0x0,2x0,2 m		0,88889		
		B: 2,0x0,2x0,2 m		0,88889		
		C: 2,0x0,2x0,2 m		0,88889		
		D: 2,0x0,2x0,2 m		0,88889		
09	8800002000	Obourání železobetonu 100 mm (100 mm)	m <sup>2</sup>	6,00000	111,10	666,60
		100 mm (100 mm) (100 mm) (100 mm)		6,00000		
		A: 2,2		2,00000		
		B: 2,2		2,00000		
08	8800003000	Obourání betonového 100 mm (100 mm)	m <sup>2</sup>	3,00000	236,30	708,90
		100 mm (100 mm) (100 mm) (100 mm)		3,00000		
08	8800004000	Obourání betonového 100 mm (100 mm)	m <sup>2</sup>	12,00000	236,30	2835,60
		100 mm (100 mm) (100 mm) (100 mm)		12,00000		
		A: 2,2		3,00000		
		B: 2,2		3,00000		
		C: 2,2		3,00000		
		D: 2,2		3,00000		
08	8800005000	Výklad železobetonu 200 mm (200 mm)	m <sup>2</sup>	4,00000	6 912,75	27 651,00
		200 mm (200 mm) (200 mm) (200 mm)		4,00000		
		200 mm (200 mm) (200 mm) (200 mm)		4,00000		
08	8800006000	Tržební přechodový železobetonový stropní prvek 0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m)	m	4,00000	1077,50	4 310,00
		0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m)		4,00000		
08	8800007000	Tržební přechodový železobetonový stropní prvek 0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m)	m	3,00000	236,30	708,90
		0,8x0,8x0,15 m (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m) (0,8x0,8x0,15 m)		3,00000		
08	8800008000	Obourání stěny betonové 200 mm (200 mm)	m <sup>2</sup>	3,00000	107,70	323,10
		200 mm (200 mm) (200 mm) (200 mm)		3,00000		
		A: 0,8x0,8 m		1,41421		
		B: 0,8x0,8 m		1,41421		
		C: 0,8x0,8 m		1,41421		
		D: 0,8x0,8 m		1,41421		
		Průměr železobetonu 0,200 m		0,20000		
08	8800009000	Průměr železobetonu 0,200 m (0,200 m)	m	37,00000	11,70	432,90
		0,200 m (0,200 m) (0,200 m) (0,200 m)		37,00000		
08	8800010000	Průměr železobetonu 0,200 m (0,200 m)	m	3,00000	11,70	351,00
		0,200 m (0,200 m) (0,200 m) (0,200 m)		3,00000		
<b>08:</b>	<b>99</b>	<b>Slaveniční přejezd hrozd</b>				<b>428,64</b>
08	9900001000	Průměr železobetonu 0,200 m (0,200 m)	m	3,00000	142,88	428,64
		0,200 m (0,200 m) (0,200 m) (0,200 m)		3,00000		

<b>Všechny ceny s DPH</b>						<b>322 354,62</b>
DPH 21%						67 842,27
Cena s DPH						<b>390 196,89</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽANKY</b> ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	<b>13</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Ponechání části omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP	<b>NÁVRH NA OZNAMENÍ Č.: 13</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OS MMB</b> OD: Společnost Metostav DIZ – IMOS firma pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 22.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Uplatnění MNP na ponechání části omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP. <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 1. NP, osa C-H, 6-8 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> SO01-D11-111-2-2 Stavební úpravy 1NP <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz. rozpočtová část <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list předkládá odpočet nákladů týkajících se ponechání části omítek stávajících stropů včetně souvisejících prací, které není po prohlídce místa samého a konzultaci s ADP nutné realizovat.  Změna má dopad snížení ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby.  <b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí [redacted] <b>DATUM:</b> 25.2.2022  TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PUVRŽENÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVHED OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBŮDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODORŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> [redacted] zek



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>13</b>	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNAMENÍ Č.: 13	
Ponechání části omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22.5.2012 ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KLIRYR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail: _____ XXX: _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplnění MNP na ponechání části omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP, osi C-H, 6-8 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2 Stavební úpravy 1NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	-138 733,55 Kč	0 Kč	-138 733,55 Kč
Rozdíl:	-138 733,55 Kč	0 Kč	-138 733,55 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>Správa</u>	POD:		DATUM: 22.5.2012
SCHVÁLIL:	PODPIS:		DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 2/385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽANKY ÚSEK: IO 420 Arealové rozvody kanalizace jednotné	<b>14</b>
NAVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Arealová kanalizace „Stoka J <sup>n</sup> – propoj Šs6 se stávající šachtou	NAVRH NA OZNAMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 22. 4. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na propoj Šs6 se stávající šachtou DOTČENÉ MÍSTO: areálové rozvody jednotné kanalizace „Stoka J <sup>n</sup> “ ODKAZ NA VÝKRESY: IO420-1_Bazén25m DPS SIT KAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list předkládá náklady potřebné pro propojení stávající venkovní areálové kanalizace mezi stávající šachtou a nově projektovanou Šs6 umístěnou na trase nové kanalizace.  Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted] DATUM: 25.2.2022  TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PŮKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NAVRHI OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRAVCE STAVBY: [redacted]




**Položkový rozpočet**

Stavba :	STAVBA ŽE METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANŤV	<b>ZL14</b>
Objekt :	ID 420 Aréžtové rozvody kanalizace jednotné	
Rozpočet :	Aréžtová kanalizace "Stoka J" - propoj šiš se stávající šachtou	

P.Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Dh 3</b>		<b>Svatá a kompletní konstrukce</b>			<b>7 964,03</b>	
7	17811101	Okrajový vodorovný betonový pás s výškovou úrovní 0,000, výškou do 0,10 m	m <sup>2</sup>	8,34	238,00	1 984,92
		12,0 x 1,0 x 0,10		8,34		
8	8837302	Stěnový pás 0,10 m	m	10,00	181,25	1 812,50
		0,30 x 0,10 x 0,10		10,00		
<b>4</b>		<b>Vodorovná konstrukce</b>			<b>2 288,30</b>	
4	40557311	1,00 m široký vodorovný pás z betonových bloků	m <sup>2</sup>	2,30	994,91	2 288,30
		12,0 x 1,0 x 0,10		2,30		
<b>8</b>		<b>Truhlňové vedení</b>			<b>48 747,45</b>	
8A	41021871	Truhlňové vedení z betonu DN 200 do 400	m	10,00	8 140,00	8 140,00
		12,0		10,00		
8B	41021872	Truhlňové vedení z betonu DN 100 do 200	m	12,00	2 100,00	2 520,00
		12,0		12,00		
8C	41021873	Truhlňové vedení z betonu DN 200 do 400	m	12,00	12 487,45	14 984,90
		12,0 x 1,0 x 0,10		12,00		
8D	81720000	Truhlňové vedení z betonu DN 200 do 400	m <sup>2</sup>	3,00	3 700,00	1 110,00
8E	11604115R	Truhlňové vedení z betonu DN 200 do 400	m <sup>2</sup>	3,00	18 788,00	56 358,00
8F	81000111	Truhlňové vedení z betonu DN 200 do 400	m <sup>2</sup>	1,00	1 100,00	1 100,00
<b>08 88</b>		<b>Dokladovací koe na pokemstav.</b>			<b>4 762,50</b>	
88	110011	Dokladovací koe na pokemstav.	m <sup>2</sup>	11,00	432,95	4 762,50
		0,10 x 1,00 x 0,10		11,00		
<b>08 08</b>		<b>Boční konstrukce</b>			<b>1 508,76</b>	
08	11001110000	Boční konstrukce z betonu do Ø 100 mm	m	3,18	474,45	1 508,76
		0,10 x 0,10 x 0,10		3,18		
08	11001110000	Boční konstrukce z betonu do Ø 200 mm	m	3,18	474,45	1 508,76
		0,10 x 0,10 x 0,10		3,18		
08	11001110000	Boční konstrukce z betonu do Ø 300 mm	m	3,18	474,45	1 508,76
		0,10 x 0,10 x 0,10		3,18		
<b>887</b>		<b>Převodník</b>			<b>1 408,00</b>	
887	11001110000	Převodník z betonu do Ø 100 mm	m	1,00	1 408,00	1 408,00
		1,00 x 1,00 x 0,10		1,00		
887	11001110000	Převodník z betonu do Ø 200 mm	m	1,00	1 408,00	1 408,00
		1,00 x 1,00 x 0,10		1,00		
887	11001110000	Převodník z betonu do Ø 300 mm	m	1,00	1 408,00	1 408,00
		1,00 x 1,00 x 0,10		1,00		
<b>88</b>		<b>Převodník</b>			<b>377,02</b>	
88	11001110000	Převodník z betonu do Ø 100 mm	m	1,00	377,02	377,02
		1,00 x 1,00 x 0,10		1,00		

**Vícepráce bez DPH 84 856,85**

DPH 14 039,85  
Cena s DPH 80 896,85





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽANKY		<b>15</b>
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění lanových kotev KD43 až KD47		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXX MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na doplnění lanových kotev KD43 až KD47 DOTČENÉ MÍSTO: opěrná stěna osa AA/06 -08, CC-DD/09 ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.T DOPLNĚNÍ KOTEV (23.2.2023) ODKAZ NA SOUPIS PRÁČÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Daná změna byla vyvolána zjištěním nesouladu mezi projektovaným (předpokládaným) a skutečně dosaženým napnutím lanových kotev č.18,19,20,28 a 29. Toto má za následek, že bylo nutné doplnit část projektu D.1.2c SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ a na základě této změny (D.1.T DOPLNĚNÍ KOTEV) se předpokládá a doplněním „druhé řady“ dalších lanových kotev, kterou vyřizuje tento změnový list.  Změna má dopad do ceny díla a do konečného termínu stavby [redacted].  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 25.2.2022.  TUTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA POUKRYVACÍ POKYN K PROVÁZENÍ PRÁČÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEMŮŽE PROVÁDĚT PRÁČÍ DOKUD NEODBERE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁČÍ.		
STAVERNÍ DOZOR: B [redacted] S [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]	




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽANKY</b> ČSKK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		<b>15</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis změny: Doplnění lanových kotev KD43 ač KD47		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 15</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 8. 4. 2022 ODESLANO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na doplnění lanových kotev KD43 ač KD47 DOTČENÉ MÍSTO: opěrná stěna osa AA/06 -08, CC-DD/09 ODKAZ NA VÝKRESY: D.I.T DOPLNĚNÍ KOTEV ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ viz: rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ</b>			
Vícepráce:	Cena bez DPH 584 136,44 Kč	DPH 122 668,65 Kč	Cena s DPH 706 805,09 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	584 136,44 Kč	122 668,65 Kč	706 805,09 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>S. V. K. A. S.</u>	PODPIS:	DATUM: <u>8. 4. 2022</u>	
SCHVÁLIL:		PODPIS:	DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	<b>ZL15</b>
Objekt :	SO 01 Přístavby bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Doplnění laminových kotev KD43 a KD47	
		<b>Přísobitvý rozpočet</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Doklad
<b>06:</b>	<b>22</b>	<b>Přelky</b>				<b>659 774,94</b>
01	06200222000	Nitý prokovaná do 150 mm, 4", 25 m, bez š	m	87,00000	118,5	10 307,50
		číslo - 24200, 20500 - 270 x 270			27,00000	729,00
02	06200012000	Přelky ze skla 6mm B 150, 40 x 40, 25 m, bez š	m	87,00000	245	21 315,00
		číslo - 06200, 20500 - 270 x 270			87,00000	7569,00
03	06201111000	Prvky pro montáž ocelových, antiseptických, 308	l	12,20790	42,9800	523,84
		PO10 (100x100x10) 1,30100				
		PO14 (100x100x10) 1,30100				
		PO16 (100x100x10) 1,30100				
		PO18 (100x100x10) 1,30100				
		PO17 (100x100x10) 1,30100				
04	06200112000	Wolframová vlna vysoká, vzrostlá typ 4, 1 MPa	m	85,00000	118,5	10 072,50
		číslo - 06200, 20500			27,00000	729,00
05	06537111000	Kotvy tyčové ocelové Ø 16 x Ø 100 do 24 mm	m	87,00000	118,5	10 307,50
		číslo - 06			87,00000	10 220,50
06	06537211000	Prvky tyčových kotví průměr Ø 16, 40 MPa	ks	6,00000	17,50	105,00
		š			6,00000	105,00
<b>08:</b>	<b>09</b>	<b>Stavení látky přesun hmot</b>				<b>3 450,00</b>
01	08000100000	Přesun hmot na řubory rozměry 200x200 x 24 m	l	17,02440	202,5	3 450,00
<b>09:</b>	<b>707</b>	<b>Konstrukce sklačnické</b>				<b>60 910,92</b>
01	097000100000	Wiba s Hilti kot. ocelových kotev, Ø 100 kg	kg	887,00000	118,5	105 105,00
		číslo - 09, 707000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000			550,00000	65 025,00
		sklo - 100000			1,00000	118,50
02	09700000000	Ocelové vlnitky 100 kg	kg	207,00000	118,5	24 514,50
		číslo - 09, 707000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000			107,00000	12 669,00
03	09700000000	Výztuha a kotva kot. ocelových kotev, Ø 100 kg	kg	40,00000	118,5	4 752,00
		číslo - 09, 707000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000			40,00000	4 752,00
04	09300000000	Ocelové vlnitky 100 kg výrobek 08000	kg	40,00000	118,5	4 752,00
		číslo - 09, 707000, 00000, 00000, 00000, 00000, 00000			40,00000	4 752,00
05	09300000000	Přesun hmot na povrch látky kotev, výška do 24 m	l	288,29730	177	50 918,92
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>654 126,44</b>
DPH 21%						122 608,05
Cena s DPH						<b>776 734,49</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽANKY	<b>16</b>
ÚSEK: IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění svisté izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdívek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplnění VCP na odstranění svisté izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdívek DOTČENÉ MÍSTO: stěna na rozhraní nového a budoucího objektu v ose C až L, 4 až 6 ODKAZ NA VÝKRESY: IO100-101_HITÚ a výkopy ODKAZ NA SOUPIS PRÁČÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po odbourání přízdívek byly nalezeny stávající svisté izolační pásy proti zemní vlhkosti, které se musí odstranit. Změnový list vyžádá tyto práce.  Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu stavby.  POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 22.2.2022  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT DOVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO POKYNY K PROVEDENÍ PRÁČÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU/OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁČÍ DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁČE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽANKY</b> ÚSEK: IO 100 Příprava území, terénní úpravy		<b>16</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis změny: Odstranění svítivé izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdivek		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIŽ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 14. 3. 2012 ODESLANO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail XXX			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Uplatnění VCP na odstranění svítivé izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdivek <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> stěna na rozhraní nového a budoucího objektu v ose C až I, 4 až 6 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> IO100-101_HTU a výkopy <b>ODKAZ NA SOUŠPIS PRÁČI:</b> viz. rozpočtová část <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	100 123,56 Kč	23 025,95 Kč	121 149,51 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	100 123,56 Kč	23 025,95 Kč	121 149,51 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b>	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
OD ADP: <u>DIWELAS</u>	PODPIS: _____	DATUM: <u>14. 3. 2012</u>	
<b>SCHVÁLIL:</b>		<b>DATUM:</b>	
<b>STAVERNÍ DOZOR:</b> UKOM: _____		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> _____	

Položkový rozpočet

Název:	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPE LUŽANŤV	<b>ZL16</b> Přepočtený rozpočet
Objekt:	IS 100 PP (prava část), terénní úprava	
Rozpočet:	Odstavná výměňárna pro zemní výměňárnu po odhauření přípojky	

Ř.č. (Číslo položky)	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>DN: 84</b>	<b>Lešení a střešní výšky</b>				<b>6 880,04</b>
01	Lešení 1000 proužek, výška položky do 1,3 m	m <sup>2</sup>	1,0000	200,00	200,00
	10000			2,0000	
02	Lešení 1000 proužek, výška položky do 3,3 m	m <sup>2</sup>	80,0000	23,00	1 840,00
	10000			23,0000	
03	Lešení 1000 proužek, výška položky do 5,3 m	m <sup>2</sup>	14,0000	49,00	6 860,00
	10000			49,0000	
<b>DN: 711</b>	<b>Isolace proti vodě</b>				<b>67 622,80</b>
01	Isolace podlahy proti vlhkosti podlahy z betonu, 2cm	m <sup>2</sup>	100,0000	676,23	67 623,00
	10000			676,2300	
04	Isolace ze stříbrné fólie (samočinná lepící páska)	m <sup>2</sup>	100,0000	676,23	67 623,00
	10000			676,2300	
<b>DN: 095</b>	<b>Přístavky kuli a vysokeprýžkové fontány</b>				<b>6 765,43</b>
01	Přístavky kuli a vysokeprýžkové fontány do 1,8m	ks	1,0000	6 765,43	6 765,43
04	Přístavky kuli a vysokeprýžkové fontány 1,8m	ks	1,0000	6 765,43	6 765,43
	1,8000			6 765,4300	
06	Přístavky ze stříbrné kuli - samostatný prýžek	ks	1,0000	6 765,43	6 765,43

<b>Výsledek před DPH</b>	<b>100 129,66</b>
--------------------------	-------------------

DPH 21%	21 027,25
<b>Celok s DPH</b>	<b>121 156,91</b>





## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		17
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17
Změna technologie provádění izolantů XPS ve skladbě stěn a podlah		
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OS MMB		
OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky		
DATUM: 22.2.2022		
ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na změna technologie provádění izolantů XPS		
DOTČENÉ MÍSTO: skladby stěn a podlah		
ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-101_1-2_Půdorys INP, SO01-D11-201 - Řez A, Řez B, SO01-D11-202 - Řez C, Řez D		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Změnový list vyčísľuje změnu technologie provádění izolantů XPS ve skladbě stěn a podlah.		
Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí In. [redacted] DATUM: 22.2.2022		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO TVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ALE NEBO PŘÍKAZU KE ZMĚNĚ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUDI NEPOHLEDNĚ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVÁJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
[redacted]	[redacted]	



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽANKY</b> <b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		<b>17</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis změny: Změna technologie provádění izolantů XPS ve skladbě stěn a podlah		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky. DATUM: 24. 8. 2022 ODESLÁN: _____ POŠTOU: _____ KLÍČYR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail XXX			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Uplatnění VCP a MNP na změna technologie provádění izolantů XPS <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> skladby stěn a podlah <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> SO01-D11-101_1-2_Pádorys INP, SO01-D11-201 - Řez A, Řez B, SO01-D11-202 - Řez C, Řez D <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz: rozpočtová část <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	3 693 296,70 Kč	775 592,31 Kč	4 468 889,01 Kč
Méněpráce:	-3 707 077,69 Kč	-778 486,31 Kč	-4 485 564,00 Kč
Rozdíl:	-13 780,99 Kč	-2 894,00 Kč	-16 674,99 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>		<b>DATUM:</b>	
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
OD ADP: <u>Brno 24.8.2022</u>	PODPIS: _____	DATUM: <u>24. 8. 2022</u>	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____		<b>DATUM:</b> _____	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> _____	




**Položkový rozpočet**

Stavba:	STAVBA 15 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANBY	<b>ZL17</b>
Objekt:	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a živých ploch	
Rozpočet:	Změna technologie provádění izolace XPS ve střešním stře a podlah	
		<b>Připočtový rozpočet</b>

Č.č. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>001 713</b>	<b>Izolace tepelné podlahy v podlahě</b>				<b>1 933 029,19</b>
001 001 000 001 A	Deska polystyrenová XPS 2, 200mm	m <sup>2</sup>	1 094,1000	1 115,20	1 218 892,40
	Podlahy				
	Objekt ve výšce podlahy nad podlahou podlah 200		1 094,1000		
001 001 000 001 B	Deska polystyrenová XPS 2, 100mm	m <sup>2</sup>	1 094,1000	1 017,00	629 041,79
	Podlahy vln				
	Objekt ve výšce podlahy nad podlahou podlah 100		1 094,1000		
001 001 000 001 C	Plastik fólie pro izolaci tepelná, výška 0,24 m	m	2,0000	1 017,50	49 350,00
<b>001 713</b>	<b>Izolace tepelné střeš. v střešních</b>				<b>76 131,39</b>
001 001 000 001 D	Deska polystyrenová XPS 2, 200mm	m <sup>2</sup>	49,0000	1 223,50	59 224,50
	Střešní vln				
	Objekt ve výšce podlahy nad podlahou podlah 200		49,0000		
001 001 000 001 E	Deska polystyrenová XPS 2, 100mm	m <sup>2</sup>	49,0000	1 017,00	8 134,20
	Střešní vln				
	Objekt ve výšce podlahy nad podlahou podlah 100		49,0000		
001 001 000 001 F	Deska polystyrenová XPS 2, 50mm	m <sup>2</sup>	49,0000	1 017,00	8 134,20
	Střešní vln				
	Objekt ve výšce podlahy nad podlahou podlah 50		49,0000		
001 001 000 001 G	Plastik fólie pro izolaci tepelná, výška 0,24 m	m	2,0000	1 017,50	1 700,00
<b>001 713</b>	<b>Izolace tepelné střeš. v střešních</b>				<b>1 688 126,22</b>
001 001 000 001 H	Deska polystyrenová XPS 2, 200mm	m <sup>2</sup>	371,1000	1 115,20	1 087 093,60
	Střešní vln				
	Objekt ve výšce podlahy nad podlahou podlah 200		371,1000		
001 001 000 001 I	Deska polystyrenová XPS 2, 100mm	m <sup>2</sup>	371,1000	1 017,00	546 349,50
	Střešní vln				
	Objekt ve výšce podlahy nad podlahou podlah 100		371,1000		
001 001 000 001 J	Plastik fólie pro izolaci tepelná, výška 0,24 m	m	2,0000	1 017,50	56 480,10

<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>3 693 298,70</b>
DPH 21%	776 692,31
<b>Cena s DPH</b>	<b>4 469 991,01</b>







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽANKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		<b>18</b>
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyzdvíhka otvoru v m.č. 1.35	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na vyzdvíhku otvoru v m.č. 1.35 DOTČENÉ MÍSTO: INP - m.č. 1.35 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-101_2-2_Pádorys INP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Známový list vyčaluje rozdíl v pluše a tloušťce příčky opr. [redacted] se souvisejících prací. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu [redacted]. PŮKYN VYDAL: stavební inženýr [redacted] DATUM: 2.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, JE ZRUŠENÍ PŮKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A JINÝCH ZMĚN. ZHOTOVITEL NEMUSÍ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODBERE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKYVYVÁJÍCÍ PŘÍKAZOVÉ PRÁCE. STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]		





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽANKY</b> ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávny a zpevněných ploch		<b>18</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Vyzdívka otvoru v m.č. 1.35		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DEZ – IMOS Hrnco pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail: _____ XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na vyzdívku otvoru v m.č. 1.35 DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP – m.č. 1.35 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-101 2-2 Půdorys JNP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vicopráce:	13 874,50 Kč	2 913,65 Kč	16 788,15 Kč
Ménopráce:	-5 150,71 Kč	-1 081,65 Kč	-6 232,36 Kč
Rozdíl:	8 723,79 Kč	1 832,00 Kč	10 555,79 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ: _____			
OD ADP: 8.4.2022	PODPIS: _____	DATUM: 8.4.2022	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____









**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b> <b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>		<b>19</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Odpočet ALP penetrace		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplnění MNP na ALP penetraci (pol. 350) DOTČNÉ MÍSTO: vybrané skladby stříkaných betonů W/01a, W/01b, W/01c, W/04a a W/04b ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-100_1-2_Půdorys základů, SO01-D11-100_2-2_Půdorys základů a SO01-D11-02_Skladby konstrukcí ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list vyčísľuje odpočet ALP penetrace v místě stříkaných betonů. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečné ceny díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. I. [redacted] DATUM: 22.04.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVÁZENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU UČINĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEDODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: I. [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]	







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽANKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		<b>20</b>
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Pás asfaltový – záměna vložky PE na PES	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DEZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužanky DATUM: 21.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na pás asfaltový – záměna vložky PE na PES DOTČENÉ MÍSTO: skladby stěn a podlahy ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-201 - Řez A, Řez B ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Změnový list přechází technický změnový list týkající se izolačních pásů proti vodě. V popisu položky zadávacího výkazu výměr je uveden text: - Pás modifikovaný asfalt PE vložka SBS,4 mm. Tento výrobek neexistuje a správně má být uveden text: - Pás modifikovaný asfalt PES vložka SBS,4 mm. Změna nemá dopad do ceny díla, ani do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 1.4.2022 TOTO OZNÁMENÍ NEMÁ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PRACÍ, POTVŘUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODEKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ, OCENĚNÍ ZMĚNY, ZHOTOVITEL NEBŮDÍ PROVÁDĚT PRÁCI DOKUD NEODKÁŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVÁNÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. STAVEBNÍ DOZOR: B [redacted] SPRÁVCE STAVBY: S [redacted]		





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY</b>		<b>20</b>	
<b>ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch</b>			
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20</b>	
<b>Pás asfaltový - záměna vložky PE na PES</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OS MMB</b>			
<b>OD: Společnost Metrostav DIZ - IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky</b>			
<b>DATUM: 14. 5. 2014</b>			
<b>ODESLÁNÍ: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX: OSOBNĚ:</b>	
_____	_____	Mail XXX	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na pás asfaltový - záměna vložky PE na PES.</b>			
<b>DOTČENÉ MÍSTO: skladby stěn a podlah</b>			
<b>ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-201 - Řez A, Řez B.</b>			
<b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část.</b>			
<b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	221 223,38 Kč	45 466,91 Kč	267 680,29 Kč
Méněpráce:	-221 223,38 Kč	-45 466,91 Kč	-267 680,29 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b>		
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
<b>OD ADP: <u>Schmiedl</u></b>	<b>PODPIS: <u>[Redacted]</u></b>	<b>DATUM: <u>22.6.2014</u></b>	
<b>SCHVÁLIL:</b>	<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR: <u>[Redacted]</u></b>	<b>SPRÁVCE STAVBY: <u>[Redacted]</u></b>		

Položkový rozpočet

Ročník :	STAVBA ŽE METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANIKY	<b>ZL20</b>
Objekt :	50 81 Plynový bazén + 50 82 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Ploš asfaltový - změna vložky PE na PEB	
		Odpočtový rozpočet

P.P. (Celo položky)	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
011	<b>Isolace proti vodě</b>				<b>321 223,98</b>
01101000101	Pracovní materiál pro PE, vodní, 200 litrů	m <sup>2</sup>	1 129,5000		1 129,50
	<b>Slabky vlny</b>				
	Proceda (je rozdělena a změna (koncovka))				
	<b>Základ pracovního materiálu</b>				
	W01-1,4x4,4 (1,877)			11,88	
	W01-1,7x1,2 (1,875, 1,875, 1,875)			181,20	
	W01-1,7 (2,2x1,375)			1,88	
	W01-2,4x2,4			13,44	
	W01-2,4x2,4			77,84	
	W01-1,2 (1,4x1,4)			31,25	
	W01-2,8 (1,4x1,4) (1,4x1,4)			91,85	
	W01-1,8 (1,4)			1,46	
	<b>Společný materiál</b>				
	W01-1,4			422,49	
	<b>Průběhy</b>				
	<b>Základ pracovního materiálu</b>				
	F01-1,2x1,4			133,60	
	F01-1,4x1,4			108,88	
	F01-1,4x1,4			27,88	
	F01-1,4x1,4			442,84	
	F01-1,4x1,4			21,19	
	F01-1,4x1,4			72,88	
	F01-1,4x1,4			94,88	
	<b>Společný materiál</b>				
	F01-1,4x1,4			988,94	
01101000102	Pracovní materiál pro vodní, 200 litrů, 200 litrů	m <sup>2</sup>	4,0000		4,00
<b>Měsíční část bez DPH</b>					<b>321 223,98</b>
DPH					-48 450,91
Cena s DPH					272 773,07




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANĚK	<b>ZLT20</b>
Objekt :	SO 01 Plovací bazén + SO 02 Revitalizace lávky a špeřákových ploch	
Rozpočet :	Při zářnový - zámlná vložky PE na PES	
		Přiložkový rozpočet

P.Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslem.
	061	711				221 223,33
	061	00000010000		1 000,0000		211 947,77
		Isolace vlny				
		Průhledná do 100mm a výšky 100mm/100				
		Základní geometrie vlny				
		W001 1 400 x 1 200 /			71,36	
		W002 1 100 x 2 100 (1 100 x 2 100)			147,22	
		W003 1 000 x 1 000 (1 000 x 1 000)			5,26	
		W004 2 000 /			15,49	
		W005 2 000 /			27,44	
		W006 1 000 x 4 000 /			32,74	
		W007 2 000 x 4 000 /			91,01	
		W008 1 000 /			6,48	
		Isolace geometrie vlny				
		00000010000			426,46	
		<b>Kulturní</b>				
		Základní geometrie vlny				
		0000 100 /			336,40	
		0000 100 /			118,10	
		0000 100 /			87,90	
		0000 100 /			442,94	
		0000 100 /			12,10	
		0000 100 /			12,20	
		0000 100 /			10,00	
		Isolace geometrie vlny				
		00000010000			992,04	
060	00071120000	Přesun hmot pracoviště před stěhu, výšky do 20 m	M	1,0000	1 171,00	1 171,00

<b>Množství bez DPH</b>						<b>221 223,33</b>
DPH						48 450,01
Cena s DPH						267 680,29










**Položkový rozpočet**

Název:	STAVBA 21 BETONOVÉHO KAZEMNÍHO ÚPÍNÍ LOZANINY	<b>ZL21</b>
Objekt:	BO 01 Převodný bazén + BO 02 Revitalizační léčky a zpevněných ploch	
Rozpočet:	Demontáž stávajících rozvodů v energetikách	
		<b>Příložitý rozpočet</b>

P.Z.	Přís. položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Objem
001	00	<b>Rozsah prací:</b>			<b>384 387,80</b>	
01	Rozstř.	Úprava zpevnění - betonová vrstva 120x120 mm	kg	20,0000		21 300,00
02	Rozstř.	Demontáž potrubí DN 100 (100 mm) včetně potrubí, potrubí, závitů a příslušenství	kg	1,0000		212 212,80
		Demontáž potrubí (včetně závitů) / včetně potrubí, závitů a příslušenství				
		potrubí včetně příslušenství (včetně závitů) / včetně potrubí, závitů a příslušenství (včetně závitů)				
03	Rozstř.	Demontáž vrtů potrubí (včetně závitů)	kg	1,0000		21 225,00
		potrubí včetně příslušenství (včetně závitů) / včetně potrubí, závitů a příslušenství (včetně závitů)				
04	Rozstř.	Úprava pov. úprava povrchu včetně úpravy	kg	1,0000		21 624,00
05	Rozstř.	Revitalizační prostředky (včetně závitů) / včetně závitů, závitů a příslušenství (včetně závitů)	kg	1,0000		48 242,00
		revitalizační prostředky				
		<b>Množství bez DPH</b>				<b>384 387,80</b>
		<b>Výsledek bez DPH</b>				<b>384 387,80</b>
		<b>DPH</b>				<b>76 221,44</b>
		<b>Celka s DPH</b>				<b>460 609,24</b>










**Položkový rozpočet**

Stavba:	STAVBA VE METROVĚHO DAZENÍ MPR LUŽÁROV	<b>ZL22</b>
Objekt:	BO 01 Ploškový bazén + BO 02 Rekonstrukce stěvy a zpevněných proch	
Účelový:	Podápní přítek v energetické	
		Přibližný rozpočet

Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena/Mj	Číslo
<b>01</b>	<b>Práce</b>				<b>9 200,00</b>
01010001	Práce spojené s kladivem (beton) 2 x, včetně odstraňování 2 x, včetně rekonstrukce stěvy a zpevněných proch	km	27,31		8 200,00
				30,20	
				31,71	
<b>02</b>	<b>Montáž acrylových konstrukcí</b>				<b>180 000,00</b>
02010001	Montáž acrylových konstrukcí včetně včetně práce s energetikou a příslušnými 1,2 x	m <sup>2</sup>	1 341,00		177 100,00
				135,00	
				140,00	
02010002	Montáž acrylových konstrukcí včetně včetně práce s energetikou a příslušnými 1,2 x	m <sup>2</sup>	500		50 000,00

<b>Výsledek bez DPH</b>	<b>222 200,00</b>
-------------------------	-------------------

DPH	42 400,00
Cena s DPH	<b>264 600,00</b>





- zpevněných ploch, část silnoproud bleskozvod, ve výši -103 057,18 Kč včetně DPH.
- změna č. 10 obsahuje:
    - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Svislé konstrukce, sanace vlhkosti I.NP, ve výši 667 713,59 Kč včetně DPH.
    - nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Svislé konstrukce, sanace vlhkosti I.NP, ve výši -23 296,35 Kč včetně DPH.
  - změna č. 11 obsahuje:
    - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, svislé konstrukce I. NP, ve výši 10 885,67 Kč včetně DPH.
  - změna č. 12 obsahuje:
    - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, Statické zajištění patok VZT, ve výši 391 476,89 Kč včetně DPH.
  - změna č. 13 obsahuje:
    - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, vodorovné konstrukce I. NP, ve výši -167 867,60 Kč včetně DPH.
  - změna č. 14 obsahuje:
    - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek IO 42D Areálové rozvody kanalizace jednotné, Stoka J – propoj sňo se stávající šachtou, ve výši 80 896,85 Kč včetně DPH.
  - změna č. 15 obsahuje:
    - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, dohřívání lanových kotev KD 41 až KD 47, ve výši 706 805,09 Kč včetně DPH.
  - změna č. 16 obsahuje:
    - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek IO 100 Příprava úzenu, terénní úpravy, izolace proti zemní vlhkosti, ve výši 121 149,51 Kč včetně DPH.
  - změna č. 17 obsahuje:
    - technický změnový list týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, izolace tepelné, kdy původní cena dodávky ve výši 4 468 889,01 Kč včetně DPH je nahrazena nižší cenou za dodávkou dvou vrstev, ve výši -4 485 564,00 Kč včetně DPH.
  - změna č. 18 obsahuje:
    - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, Svislé konstrukce, ve výši 16 788,15 Kč včetně DPH.
    - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, Svislé konstrukce, ve výši -6 232,36 Kč včetně DPH.
  - změna č. 19 obsahuje:
    - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, Část izolace proti vodě, ve výši -43 135,01 Kč včetně DPH.
  - změna č. 20 obsahuje:
    - technický změnový list týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace







Provedení výše popsaných prací stejným zhotovitelem je technicky a ekonomicky žádoucí pro dokončení díla, jeho kolaudaci, udržení záručních lhůt ze strany zhotovitele. Bez schválení změnových prací není možné dílo dokončit a užívat.

#### Kontrola jednotkových cen a výkazů výměr:


Rozpočtová část předaného změnového listu byla projednávána s rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. a dno 28.4.2022 byla rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. potvrzena.

#### Termín vzniku požadovaných změn je 01 až 04/2022:

Cena díla dle SOD je:	250 432 106,05 Kč bez DPH
Cena více prací činí:	6 520 603,28 Kč bez DPH
Cena méně prací:	-4 232 921,45 Kč bez DPH
<b>Rozdíl:</b>	<b>2 287 681,83 Kč bez DPH</b>

Výše popsané změny Vám tímto TDI postupuje k projednání. Pro úplnost je nutné podotknout, že TDI upozornil zhotovitele v příloze ze vstupního KD, že případná realizační rizika výše uvedených prací do doby jejich odvolání ve smyslu metodiky investičního procesu statutárního města Brna a zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 s účinností od 1.10.2016 nese zhotovitel.

S pozdravem







Brněnské komunikace

Vaš číslo: [redacted]  
 Ze dne: [redacted]  
 Referenční číslo: BKCH/12611/2022  
 Vyřadil: [redacted]  
 Telefon: [redacted]  
 Mobil: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 Datum: 26.3.2022

Magistrát města Brna  
 Mgr. [redacted]  
 vedl [redacted]  
 Dominikánské nám. 3  
 602 07 Brno

Statutární město Brno  
 číslo č. 30.03.2022  
 HMB/0304243/2022  
 Město: [redacted] Město: [redacted]  
 Město: [redacted] Město: [redacted]



web:1629324794

### Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562

Vážený pane vedoucí,

společnost Brněnské komunikace a.s. vydala dne 24.4.2022 pod č.j.: BKCH/10072/2022 stanovisko k přiloženým návrhům změnových listů č. 7 až 22 týkajících se výše uvedené stavby s jejich oceněním a požadavkem na postoupení objednateli v souladu s čl. VI, odst. 1. až 5 smlouvy o dílo č. 5121178422 (ORG 2562) uzavřené dne 23.9.2021.

Následně poté dne 10.5.2022 obdržela společnost Brněnské komunikace a.s. požadavek zástupce objednatelů ve věcech technických společnosti Staro-sport, a.s. požadavek na vydání stanoviska k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu výše uvedené stavby vyvolané předloženými změnovými listy č. 7 až 22.

Po prozkoumání předmětného materiálu v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou o zajištění investiční a investiční činnosti na investičních akcích statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace z 26.8.2016 a v souladu s přílohou k vstupnímu KÚ předkládá zástupce technického dozorce stavby níže uvedené stanovisko:

#### Důvody vzniku vedoucích k návrhu na prodloužení termínu stavby:

##### Hlavní stavební objekt – budova A (nová přístavba bazénu):

- během realizace lanových kotev a jejich napínání bylo dne 13.2.2022 zjištěno, že projektem stanovené požadavky na napínací síly není možné dosáhnout z důvodu nevyhovujících geologických poměrů okolní zeminy. Následně po tomto zjištění zastavil zhotovitel na dané části díla práce na odkopu stavební jámy. Další postup pro jejich obnovení byl následující:

- dne 23.02.2022 byla vydána revize projektového řešení a v rámci projektových prací došlo k doplnění nové řady kotev K043 – K047

- dne 01.03.2022 byly zahájeny práce na doplňujících lanových kotvách. Práce na záklácích byly dokončeny 05.03.2022 (doloženo protokolem o výrobě kotvy)

- dne 14.03.2022 probíhala realizace betonových převážek na lanových kotvách a následovala technologická přestávka pro vyzrání betonu.

- dne 21.03.2022 proběhlo napnutí doplněných lanových kotev

Celková doba pozastavení prací činí 37 kalendářních dní.

Před zastavením prací na hlavním objektu budovy A došlo i k přerušení prací na stavebním objektu budovy D, které se částečně časově překrývá i s objektem budovy A.

##### Stavební objekt – budova D (nová přístavba – VZT strojovna):

- dne 17.01.2022 na dílčí stavební části objektu (část D) dne byla během odkopu stavební jámy zjištěna kolizní místa mezi nově projektovanými základovými konstrukcemi a původním založením stávající

budovy (50m bazén). Tento stav vyvolal nutnost zastavení stavebních prací na dané části díla do doby zpracování revize projektového řešení a jeho projednání s objednatelem.

- dne 21.02.2022 byla předložena revize projektového řešení – zajištění původních základových konstrukcí pomocí 4 ks stopřítlačných mikropilot včetně odstranění kolizní části betonového základu.
  - dne 24.02.2022 došlo k zahájení jádrového vrtání otvorů, které bylo přípravou pro vrtání mikropilot, přičemž na 1 den připadá realizace 4ks mikropilot.
  - dne 08.03.2022 došlo po technologické přestávce k oddělení kolizních původních částí základů.
- Celková doba pozastavení prací na objektu D byla 16 kalendářních dní.

Tyto skutečnosti se promítají i do posunu termínu dokončení zemních prací v dané části díla a následně tyto skutečnosti posouvají termín realizace mansiituckých konstrukcí na dané části objektu.

#### **Oprávněnost požadavku:**

Realizace stavebních prací na Hlavním stavebním objektu – budovy A (nová přístavba bazénu) a Stavebním objektu – budovy D (nová přístavba – VZT strojovna) byly podmíněny zpracováním revizí zadávací projektové dokumentace a výkazu výměr. Tyto revize projektové dokumentace jednotlivých prací byly zhotoviteli postupně předávány ve výše popsaných termínech a vzhledem k tomu, že některé práce vyvolávající dopad do zastavení probíhajících prací se překrývají požaduje zhotovitel prodloužení termínu díla s ohledem na předložení změnové práce uvedené ve změnových listech č. 7 až 22 o celkem 37 kalendářních dní.

S pozdravem

