



TSKRP0052D6D

DODATEK č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/74

číslo smlouvy zhotovitele: 10000119078

„Československého exilu SÚ, 4. etapa úsek Krouzova - Generála Šišky, Praha 12, č. akce 13293/4“ (dále jen „SoD“)

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400
Milan Zach - TDI

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ:26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení : Citibank Europe plc.,

č.ú. 2038057204/2600

zastoupena : Ing. Alešem Novákem – ředitelem regionálního závodu Čechy západ a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblasti Praha, závodu Čechy západ na základě pověření P/4927/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel regionálního závodu Čechy západ
Michal Pfaf– oblastní manažer oblasti Praha
- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha
- ve věcech realizačních: Ing. Lukáš Radil - stavbyvedoucí

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek IV. „Cena díla“ se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	14 199 706,17 Kč
DPH 21%	2 981 938,30 Kč
Cena dle SOD s DPH:	17 181 644,47 Kč

Cena za práce uvedené v dodatku č.2 bez DPH:	1 898 727,43 Kč
DPH 21%	398 732,76 Kč
Cena za práce uvedené v dodatku č.2 s DPH:	2 297 460,19 Kč
Cena celkem dle SOD + dod. č.2 bez DPH:	16 098 433,60 Kč
DPH 21%	3 380 671,06 Kč
Cena celkem dle SOD + dod. č.2 s DPH:	19 479 104,66 Kč

Po odfrézování povrchu byla zjištěna potřeba většího množství sanací oproti předpokladu. Rozsah sanací podkladní vrstvy byl stanoven na základě kontrolních prohlídek stavby. Dále byla provedena změna pokládané asf. směsi a navýšení její tloušťky v první opravě frézování vozovky. Změna byla zapříčiněna dodatečným odfrézováním nesourodé vrstvy v tl. 2-3cm na cca 70% plochy I.fáze opravy. Změna typu asfaltové směsi byla konzultována s laboratoří TSK. V místě zastávek bus proběhl větší rozsah sanací z důvodu neúnosného podloží a celkově došlo k navýšení množství upravovaných obrub.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení dodatku ke smlouvě a datum jeho podpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění této veřejné zakázky nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní obchodní podmínky jsou shodné s původní smlouvou č. TSK 3/16/2400/74 a ve znění dodatku č. TSK 3/16/2400/74/1


Tento dodatek č.2 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, 2 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne -5. 09. 2016

Objednatel:
Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Ing. J.
pověř.



Zhotovitel:
Skanska a.

Ing. Aleš N.
ředitel regionálního úřadu Čechy západ

Michal
oblastní
závodu C

Křižíkova 682/340
Karlín, 180 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303