

Dodatek č. 1
ke smlouvě o projektové přípravě
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-22000324

a

Zhotovitel: **IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.**
se sídlem Vodní 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 27689328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 20. 6. 2006 v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 52262
zastoupen Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti
číslo smlouvy zhotovitele: 2220656

II.
Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 25. 7. 2022 uzavřely Smlouvu o projektové přípravě, číslo smlouvy objednatele: 1100-22000324, číslo smlouvy zhotovitele: 2220656 (dále jen „smlouva o projektové přípravě“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Cyklotrasa Červený mlýn – Myslínova“ dle podmínek veřejné zakázky s názvem „Cyklotrasa Červený mlýn – Myslínova, projektová dokumentace II.“
- (2) Během realizace díla zhotovitelem došlo k předem nepředvídatelným a neodvratitelným okolnostem, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při kterých je nutné na základě závěrů z výrobních výborů upravit některé parametry cyklotrasy. V rámci investičního záměru byla cyklotrasa vedena po rušené koleji do přilehlého objektu společnosti Teplárny Brno, a.s., přičemž po vypuknutí války na Ukrajině se tato trasa stala strategickou zásobovací cestou, a proto nebude rušena. Dále pak v rámci koordinace se stavbou „Brno, retenční nádrž — Červený mlýn“ dochází k rozšíření předmětu díla o mostní objekt SO 201 — Most v km 0,217. Z těchto

důvodů vzniknou na díle více práce, a proto smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě, kterým navýší cenu díla.

- (3) Tento dodatek č. 1 je zpracován v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III.

Změna smlouvy

- (1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla, a proto znění čl. VIII., Cena díla, odst. 1 smlouvy o projektové přípravě ruší a nahrazují následujícím zněním: „Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 1 774 250 Kč bez DPH.“
- (2) Smluvní strany se taktéž dohodly na tom, že Příloha č. 1 smlouvy o projektové přípravě – kalkulace ceny – se ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – aktualizovanou kalkulací ceny.

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy o projektové přípravě nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno. Uzavírá-li se tento dodatek elektronicky, poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaná kalkulace ceny

Za objednatele:

V Brně dne:


Datum:
2023.04.20

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne:


Datum: 2023.04.07

Ing. Martin Vašák
jednatel

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie celkem *	180000
z toho diagnostika mostu	4900
z toho geologický průzkum	5000
z toho dendrologický průzkum	60000
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	20000
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	80000
z toho záborový elaborát	10000
z toho podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, pokud to vyplýne ze záborového elaborátu	100
DÚSP celkem	1164000
PDPS celkem	252000
Soupis prací celkem	63250
z toho soupis prací pro DÚSP	40250
z toho soupis prací pro PDPS	23000
Inženýrská činnost celkem	60000
CENA CELKEM BEZ DPH	1774250

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne 12.12.2022

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

Datum:
2023.04.07

