

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 595 571,86	21 %	5 560 641,95

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1: Návrh změny

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích, dne

Objednatel:

17-04-2023

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

Ing. Lukáš Křítek
předseda představenstva
Mateo Solutions a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 03/2023	
Zhotovitel:		Mateo Solutions a.s.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 22.3.2023	
Název akce: DC 006 063 Česká Kamenice, Kunratická stezka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 1 rozpočet				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
Vícepráce:						
1) Při realizaci díla je zjištěno, že vzhledem ke struktuře stávajícího materiálu těžného v rýze nebude možné jeho zpětné použití do záspy rýhy. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický posudek. Z důvodu nevhodného záspyrového materiálu provede zhotovitel 100% výměnu těžného materiálu.						
2) Při realizaci díla bylo zjištěno, že se v úseku nové trasy kanalizačního řadu nachází skalní podloží, které je nutné odstranit.						
Méněpráce:						
1) Zemní práce - odpočet položky horniny tř.4 (zemních prací a s nimi souvisejících).						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
516 392,44 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD: 3 628 092,77 Kč bez DPH ZL 03/2023: 516 392,44 Kč bez DPH Celkem: 4 144 485,21 Kč bez DPH			Změna času plnění: 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 516 392,44 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 570 229,51 Kč bez DPH, tj. 15,72 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 53 837,07 Kč bez DPH, tj. 1,48 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 570 229,51 Kč bez DPH, tj. 15,72 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 53 837,07 Kč bez DPH, tj. 1,48 % nabídkové ceny.						
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí						

F115a_Změnový list

je 17,2 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **516 392,44** Kč bez DPH, tj. 14,23% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 16

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 29. 2. 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 30. 3. 2023

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30. 3. 2023

Datum 11. 4. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2023	
Zhotovitel: Mateo Solutions a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 22.3.2023	
Název akce: DC 006 063 Česká Kamenice, Kunratická stezka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz. příloha č. 2 rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce:					
1) Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při obnově povrchů mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Městem Česká Kamenice, je nutné v šíři výkopu provést podkladní asfaltovou vrstvu v minimální tloušťce 7 cm, aby Město Česká Kamenice mohlo v koordinaci se zhotovitelem provést obrusnou vrstvu komunikace.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
451 086,65 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD: 3 628 092,77 Kč bez DPH ZL 03/2023: 516 392,44 Kč bez DPH ZL 04/2023: 451 086,65 Kč bez DPH Celkem: 4 595 571,86 Kč bez DPH			Změna času plnění: 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 451 086,65 Kč bez DPH Cena vícepráci podle tohoto Změnového listu činí 451 086,65 Kč bez DPH, tj. 12,43 % nabídkové ceny. Cena méněpráci podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena vícepráci všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 451 086,65 Kč bez DPH, tj. 12,43 % nabídkové ceny. Cena méněpráci všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně-práci stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí je 12,43 % nabídkové ceny. Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněpráci) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 451 086,65 Kč bez DPH , tj. 12,43 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					

F115a_Změnový list

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 22.3.2023

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 30.3.2023

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30.3.2023

Datum 11.4.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.