



MHMPXPKZ5BYB

KONTROLNÍ ČÍSLO: P19V00166888

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.

---

# DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově,

etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh

PŘÍKAZNÍK (TDI)

---

číslo smlouvy příkazce: PRK/21/06/006674/2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Příkazce**“

na straně jedné

a

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

společnost vedená Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930  
se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5  
číslo účtu: 19-1583390227/0100  
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva  
Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně druhé

tento

## DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Cisař. ostrově,

etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh

dále jen „Stavba“

*ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon)*

dále jen jako „dodatek č. 1“

### Předmět dodatku

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. PRK/21/06/006674/2020 ze dne 28.1.2020 na základě žádosti příkazníka ze dne 20.2.2023 (viz příloha č. 1)

Oproti původně předpokládanému termínu zahájení stavby koncem roku 2020, byla stavba zahájena až v průběhu hlavní návštěvnické sezóny v červnu 2021. V souladu s požadavkem Zoo, na výrazné omezení prací v období hlavní návštěvnické sezóny, tedy od 1. dubna do 30. září, nebylo možné z důvodu zahájení prací až v červnu 2021 (7.6.2021) dodržet původně uvažovaný postup výstavby. V období hlavní návštěvnické sezóny 2021 nebylo možno zahájit realizaci SO 01.1. a 01.4. Byly tak zahájeny práce na SO 01.3 a 01.5. Objekty SO 01.1 a 01.4 byly zahájeny začátkem vedlejší návštěvnické sezóny 2021/22. S ohledem na zachování funkčnosti pravoběžního labyrintu i v průběhu realizace stavby jsou SO 01.2, 03.1 a 03.2 prováděny v průběhu vedlejší návštěvnické sezóny 2022/23. dodatkem č. 2 SOD byl termín dokončení stavby prodloužen do 28.2.2023.

Při zahájení zbývajících úseku Stoky E a Rozdělovací komory RK F, bylo v rámci provedení ručních sond zjištěno, že technologii pažení rýh a jam pomocí beranění štětových stěn uvažovanou v ZDS nelze uplatnit. Oproti původním předpokladům bylo zjištěno, že v dotčeném území se nachází množství neznámých inženýrských sítí a další neleranitelné překážky. V reakci na tato zjištění byla projektantem navržena technologie provedení zemních prací hornickým způsobem. Oproti původnímu řešení výkopů pod ochranou štětových stěn jsou tyto práce technicky velmi náročné na provádění a vyžadují významně větší časovou náročnost, dodatkem č. 3 SOD byl termín dokončení stavby prodloužen do 31.5.2023. Lhůta realizace dle dodatku č. 3 SOD tak činí 724 dnů, což oproti SOD představuje prodloužení o 234 dnů.

Výše uvedené prodloužení lhůty realizace téměř o polovinu zvyšuje i časové nároky na výkon TDS.

Kalkulace navýšení pracovní výkonu TDS:

Odměna příkazníka: 1 780 000,- Kč bez DPH

Prodloužení doby realizace z 490 dnů na 724 dnů, tedy o 234 dnů, [REDAKCE]

Inženýrská činnost v době realizace byla zadána jako ZMR. V souladu se Stanoviskem expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek „Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu“, které je uveřejněné na Portálu o veřejných zakázkách (portal-vz.cz) spravovaném

MMR [https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010\\_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf](https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf) musí být i v tomto případě postupováno dle § 222, zákona o zadávání veřejných zakázek. Odst. 9 stanoví limit pro celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 na 30 % původní hodnoty závazku.

30 % původní hodnoty: 1 780 000,- \* 0,3 = 534 000,- Kč bez DPH

V tomto dodatku č. 1 je navrženo **navýšení celkové ceny o 445 000,- Kč bez DPH**, což představuje **navýšení o 25 % původní hodnoty závazku**.

## Odměna a platební podmínky

### Fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončení Stavby

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>cena vč. DPH</b>
stávající cena dle smlouvy	1 780 000,00 Kč	373 800,00 Kč	2 153 800,00 Kč
<b>navýšení ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>445 000,00 Kč</b>	<b>93 450,00 Kč</b>	<b>538 450,00 Kč</b>
<b>celková cena dle dodatku č. 1</b>	<b>2 225 000,00 Kč</b>	<b>467 250,00 Kč</b>	<b>2 692 250,00 Kč</b>
z toho uhrazeno	1 424 000,00 Kč	299 040,00 Kč	1 723 040,00 Kč
<b>zbývá k úhradě</b>	<b>801 000,00 Kč</b>	<b>168 210,00 Kč</b>	<b>969 210,00 Kč</b>

Navýšená část odměny 445 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktury, jejíž přílohou bude podepsaný originál Protokolu o předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu Protokolu.

Zádržné v celkové výši 20% z původní ceny 1 780 000,- Kč bez DPH je 356 000,- Kč bez DPH a bude uhrazeno v souladu s původními platebními podmínkami.

## Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek č.1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselném označení, datech podpisu a plný text dodatku č. 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
3. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 1 dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku č. 1 žadatelům.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely dodatek č. 1.
8. V souladu s přílohou č. 2 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3.4.2023 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.
9. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají nadále beze změny v platnosti.

**Přílohy:**

- 1) Dopis ze dne 20.2.2023

za Příkazce

za Příkazníka

---

Ing. Petr Kalina, MBA

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

---

Ing. Šárka Balšánková

místopředsedkyně představenstva

VRV a.s.

---

Ing. Jiří Frýba

člen představenstva

VRV, a.s.

*Podepsáno elektronicky*