

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 608/002

Číslo ZBV:

060.2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele (sdělení bylo předmětem Vstupního výrobního výboru ze dne 06.05.2021 došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO C 608, což je řešeno v rámci této ZBV. Změnová dokumentace zahrnuje položky vyvolané změnou technického řešení a náklady spojené s přepracováním projektové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	410 920,17	410 920,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 24-02-2023 podpis

Supervize

datum _____ podpis

Správce stavby

 datum 21-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZávZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 29.3.2023 podpis

Zhotovitel

 datum 27.2.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 060.2.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 608 - Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
102	386314.	KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30											
103	89911G.	LITINOVÝ POKLOP D400											
108	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE											
Celkem								0,00	0,00	410 920,17	410 920,17	410 920,17	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

27.2.27

Za Objednatele:

Datum:

13-04-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 652 - Tramvajová trať

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 652 - Tramvajová trať

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 652/003

Číslo ZBV:

087.2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Na základě požadavku Objednatele č. 2 (sdělení bylo předmětem Vstupního výrobního výboru ze dne 17.05.2021) došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO C652, což je řešeno v rámci této ZBV. Změnová dokumentace zahrnuje i náklady za dodatečné projekční práce.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 002 679,98	1 002 679,98

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24 -02- 2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 21 -04- 2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 29.3.2023 podpi

Zhotovitel

datum 22.4.23 podpi

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 087.2.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 652 - Tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 652 - Tramvajová trať								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
51	59100RN.	KOLEJOVÝ ODVODŇOVAČ KOVOVÝ											
56	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
58	87633R.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
65	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Nové položky													
101	386314.	KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30											
102	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
103	8988B.	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3											
106	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE											
Celkem								552 650,27	0,00	1 002 679,98	1 555 330,25	1 002 679,98	181,43

Za Zhotovitele

Datum:

22.4.23

Za Objednatele:

Datum:

13-04-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 661 - Kabelovody - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 661 - Kabelovody - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 661/002	Číslo ZBV: 099.2.5
--	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele č. 2 (sdělení bylo předmětem Vstupního výrobního výboru ze dne 17.05.2021) došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D 1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO C 661, což je řešeno v rámci této ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	233 477,09	233 477,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 22-03-2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 21-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 29.3.2023 podpi

Zhotovitel

datum 11.4.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 099.2.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 661 - Kabelovody - tramvaj								002					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 661 - Kabelovody - tramvaj								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
4	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
11	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
18	8988H.B	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 4,5M3											
22	899522.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15											
23	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
Nové položky													
101	87626.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM											
Celkem								1 306 472,48	0,00	233 477,09	1 539 949,56	233 477,09	17,87

Za Zhotovitele:

Datum:

21.7.20

Za Objednatele:

Datum:

13.6.2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 653 - Provizorní tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 653 - Provizorní tramvajová trať	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 653/002	Číslo ZBV: 101.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Změna zahrnuje náklady související s údržbou a pronájmem provizorní kolejové spojky, která byla realizována z důvodu výluky tramvajové trati - linka č.1 v úseku zast. Bráfova - Pisárky. Jedná se o dodatečné náklady v souvislosti s prodloužením výluky tramvaje z důvodu Claimu č. 9 a podepsané dohody za účasti Správce stavby dle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Změna souvisí s přerušeným provozem drážní tramvajové dopravy do 30. 4. 2023. Celkově tedy prodloužení v délce trvání 5 měsíců.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	737 000,00	737 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24-02-2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 21-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 29.3.2023 podpis

Zhotovitel

datum 22.2.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pat



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 101.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 653 - Provizorní tramvajová trať Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 653 - Provizorní tramvajová trať								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
25	0339R.	ÚDRŽBA VÝHYBEK											
26	03599R.	PRONÁJEM VÝHYBEK											
Celkem								0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

20.2.27

Datum:

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 000.2/001

Číslo ZBV:

102.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Změna zahrnuje veškeré náklady související s náhradní dopravou za úplnou výlukou tramvajové trati - linka č.1 v úseku zast. Bráfova - Pisárky. Jedná se o dodatečné náklady v souvislosti s prodloužením výluky tramvaje z důvodu Claimu č. 9 a podepsané dohody za účasti Správce stavby dle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Změna souvisí s přerušeným provozem drážní tramvajové dopravy v termínu od 9. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Předmětné ZBV zahrnuje náklady za leden 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 754 469,88	1 754 469,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

datum

21-04-2023

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostat
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 12.4.2023 podpis

Zhotovitel

datum 5.4.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 102.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	01451RN.	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ DOPRAVU											
Celkem								53 922 300,00	0,00	1 754 469,88	55 676 769,88	1 754 469,88	3,25

Za Zhotovitele

Datum:

5-4-20

Za Objednatele:

Datum:

19. 04. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 683/002

Číslo ZBV:

103.2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele (sdělení bylo předmětem Vstupního výrobního výboru ze dne 06.05.2021) došlo ke změně řešení zabezpečovacího zařízení na SO D1014. Úprava řešení zabezpečovacího zařízení má dopad i do SO C 683, což je řešeno v rámci této ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	131 378,02	131 378,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

 datum 22-03-2023 podpis

Supervize

datum _____ podpis _____

Správce stavby

 datum 21-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

 datum 29.3.2023 podpis

Zhotovitel

 datum 21.3.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 103.2.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 683 - Přeložka zpětných a napájecích kabelů								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	8988H.	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 4,5M3											
35	89911I.	OCELOVÝ POKLOP B125											
Celkem								1 492 932,06	0,00	131 378,02	1 624 310,08	131 378,02	8,80

Za Zhotovitele:

Datum:

21.7.20

Za Objednatele:

Datum:

13-04-2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 000.2/002

Číslo ZBV:

109.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Změna zahrnuje veškeré náklady související s náhradní dopravou za úplnou výlukou tramvajové trati linka č.1 v úseku zast. Bráfova Pisárky. Jedná se o dodatečné náklady v souvislosti s prodloužením výluky tramvaje z důvodu Claimu č. 9 a podepsané dohody za účasti Správce stavby dle Pod čl. 3.5 Smluvních podmínek. Změna souvisí s přerušeným provozem drážní tramvajové dopravy v termínu od 9. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Předmětné ZBV zahrnuje náklady za únor 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 948 158,78	1 948 158,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

datum 21-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 12.4.2023 podpis

Zhotovitel

datum 5.4.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 109.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01451RN.	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ DOPRAVU											
Celkem								53 922 300,00	0,00	1 948 158,78	55 870 458,78	1 948 158,78	3,61

Za Zhotovitele:

Datum:

[Handwritten signature]
5.12.0

Za Objednatele:

Datum:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 110.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01451RN.	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ DOPRAVU											
Celkem								53 922 300,00	0,00	1 994 100,58	55 916 400,58	1 994 100,58	3,70

Změn: 5

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.2/003	Číslo ZBV: 110.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Změna zahrnuje veškeré náklady související s náhradní dopravou za úplnou výlukou tramvajové trati linka č.1 v úseku zast. Bráfova Pisárky. Jedná se o dodatečné náklady v souvislosti s prodloužením výluky tramvaje z důvodu Claimu č. 9 a podepsané dohody za účasti Správce stavby dle Pod čl. 3.5 Smluvních podmínek. Změna souvisí s přerušeným provozem drážní tramvajové dopravy v termínu od 9. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Předmětné ZBV zahrnuje náklady za březen 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 994 100,58	1 994 100,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby		datum 21-04-2023	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 12.4.2023 podpis

Zhotovitel

datum 5.4.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo p

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 000.2/004	Číslo ZBV: 111.5
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Změna zahrnuje veškeré náklady související s náhradní dopravou za úplnou výlukou tramvajové trati linka č.1 v úseku zast. Bráfova Pisárky. Jedná se o dodatečné náklady v souvislosti s prodloužením výluky tramvaje z důvodu Claimu č. 9 a podepsané dohody za účasti Správce stavby dle Pod čl. 3.5 Smluvních podmínek. Změna souvisí s přerušeným provozem drážní tramvajové dopravy v termínu od 9. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Předmětné ZBV zahrnuje náklady za duben 2023.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 973 987,56	1 973 987,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby datum 1-04-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s Smlouvou, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno Ing. Tomáš Pivec datum 12.4.2023 podpis

Zhotovitel jméno Ing. Leoš Pokorný datum 5.4.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize číslo pa



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 111.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 000.2 - Vedlejší a ostatní náklady – poplatky za náhradní dopravu

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01451RN.	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ DOPRAVU											
Celkem								53 922 300,00	0,00	1 973 987,56	55 896 287,56	1 973 987,56	3,66

Za Zhotovitele:

Datum:

15. 8. 20

Za Objednatele:

Datum: