

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

**Číslo smlouvy Objednatele 90/00066001/2017
Číslo smlouvy Poskytovatele 7107/MP**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 90/00066001/2017

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42,

číslo účtu: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 7107/MP

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2017 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „II/118 Lochovice, most ev. č. 118-016 (dále jen „Zakázka“).
2. S ohledem na skutečnost, že se nepodařilo projednat společné územní a stavební řízení, které se předpokládalo v uzavřené SoD v souladu s body body 5.1.3. a 5.1.6., dohodly se Smluvní strany na sjednání změny Smlouvy formou tohoto Dodatku č.1.

II. Předmět dodatku

Článek 5 Smlouvy se upravuje následovně:

Termíny plnění

- 5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
 - 5.1.1 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept
Nejpozději do 31.7.2017
 - 5.1.2 Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis
 - **Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele**
 - 5.1.3 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
 - **Nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR**
 - 5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
 - **Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
 - 5.1.5 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
 - **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
 - 5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
 - **Nejpozději 3 měsíce od schválení čistopisu DSP**
 - 5.1.7 Dokumentace pro provedení stavby
 - **Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení**
 - 5.1.8 Výkon autorského dozoru
 - **Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**
 - 5.1.9 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku
 - **Na vyzvu Objednatele, před kolaudací stavby**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 31.5.2017

V Praze dne 29.5.2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. David Krása
předseda představenstva

METROPROJEKT Praha a.s.
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva