



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### DODATEK č. 3

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2022/0834

#### Smluvní strany:

1. **Objednatel:** statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města  
IČO: 00268810  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru  
- tel. 495 707 680; 725 644 264  
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz  
Ing. Monika Palkošková - investiční technik  
- tel. 495 707 689; 725 644 282  
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** REDOMO a.s.  
Sídlo: Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Jiřím Klimentem, předsedou představenstva  
IČO: 25937499  
DIČ: CZ25937499  
Spisová značka: B 2062 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
ze dne 1. května 2000  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: [REDAKOVANÉ]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 04. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

### „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“

## I.

## Předmět dodatku

1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a na nerealizaci méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
  - o ZL č. 12 – konstrukce SDK
  - o ZL č. 14 – konstrukce zámečnické
  - o ZL č. 16 – změny Z11
  - o ZL č. 17 – změna elektro
  - o ZL č. 18 – přípojka elektro
  - o ZL č. 19 – vzduchotechnika
  - o ZL č. 20 – podlaha ve skladu lodí
  
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a na nerealizaci méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
  - o ZL č. 13 – podlahová krytina
  - o ZL č. 15 – změna obkladu stěny v SO 02
  - o ZL č. 21 – odpočty nerealizovaných prací

Dodatek č. 3 bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 12 (§ 222 odst. 6)	133.019 Kč		133.019 Kč
ZL č. 13 (§ 222 odst. 4)	234.658 Kč	-184.311 Kč	50.374 Kč
ZL č. 14 (§ 222 odst. 6)	182.934 Kč	-28.528 Kč	154.406 Kč
ZL č. 15 (§ 222 odst. 4)	311.608 Kč	-334.126 Kč	-22.518 Kč
ZL č. 16 (§ 222 odst. 6)	1.950 Kč	-44.749 Kč	-42.799 Kč
ZL č. 17 (§ 222 odst. 6)	92.245 Kč		92.245 Kč
ZL č. 18 (§ 222 odst. 6)	147.304 Kč		147.304 Kč
ZL č. 19 (§ 222 odst. 6)	72.011 Kč		72.011 Kč
ZL č. 20 (§ 222 odst. 6)	72.990 Kč	-69.401 Kč	3.589 Kč
ZL č. 21 (§ 222 odst. 4)		-306.749 Kč	-306.749 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1.248.719 Kč</b>	<b>-967.864 Kč</b>	<b>280.855 Kč</b>

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 3 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Vícepráce specifikované ve změnových listech č. 13, 15, a 21 realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací činí 546.266 Kč bez DPH, což představuje ≈ 2,74 % z původní hodnoty závazku. Hodnota méněprací činí -825.186 Kč bez DPH, což představuje ≈ 4,14 % z původní hodnoty závazku. Spolu se změnami realizovanými

dotatkem č. 1 a 2 představuje hodnota změn celkem  $\approx 9,12\%$  z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4. Vícepráce specifikované ve změnových listech č. 12, 14, 16, 17, 18, 19 a 20 objednatel realizuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací činí 702.453 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 3,52\%$  z původní hodnoty závazku. Hodnota méněprací činí -142.678 Kč bez DPH, což představuje  $\approx 0,71\%$  z původní hodnoty závazku. Spolu se změnami realizovanými dodatkem č. 2 představuje hodnota změn celkem  $\approx 7,6\%$  z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## II.

### Změna ceny díla

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			19.932.295,20 Kč
Dodatek č. 1	388.096 Kč		388.096 Kč
Dodatek č. 2	853.854 Kč	- 5.968 Kč	847.886 Kč
Dodatek č. 3	1.248.719 Kč	-967.864 Kč	280.855 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2.490.669 Kč</b>	<b>-973.832 Kč</b>	<b>21.449.132,20 Kč</b>

## III.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto dodatku č. 3 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 28.3.2023 usnesením č. ZM/2023/169
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vypínění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:  
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
- a  
REDOMO a.s., Vážní 1064, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25937499, ID datové schránky: mwifzad
- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – „Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové“ – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
- cena: 280.855 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou


považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

#### Přílohy

Změnové listy č. 12 až 21  
Položkový rozpočet

V Hradci Králové, dne 31. 03. 2023



za objednatele  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.  
primátorka města



V Hradci Králové, dne 31. 3. 2023



za zhotovitele  
Ing. Jiří Kliment  
předseda představenstva

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 12

Název projektu:	<b>Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové</b>
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023
Předmět změny:	<b>Sádrokartonové konstrukce</b>

**Projekční (původní) řešení:** jiné řešení, změny ve výměrách**Popis a zdůvodnění změny:**

- podhledy v 1. a 2.NP - větší výměra než ve výkazu výměr - odkaz na pol. 253, kde výměra jednoho podhledu je 199,433 (2.NP)
- s odkazem na PBR je nutno zaměnit desky GKB 12,5 mm za desky s požární odolností GKF 12,5 mm
- projekt nepředpokládal parozábranu v podhledech v 1.NP - tato byla doplněna v "mokrých provozech" - sauna, sprcha apod.  $5,7 \times 5,9 = 33,63 \text{m}^2$
- doplnění výztuh pro zavěšení ohřivačů TUV -  $3 \times 2 \times 0,6 = 3,6 \text{bm}$ ; kuchyňských linek  $1,6 + 2,25 = 3,85 \text{bm}$ , hydranty -  $2 \times 0,6 = 1,2 \text{bm}$ ; šatna m.č. 2.09 -  $4 \times 5,6 = 22,4 \text{bm}$ , tj celkem  $31,5 \text{bm}$ , ve výkazu výměr je celkem  $3,5 \text{bm}$ , rozdíl  $28 \text{bm} / 3,5 = 8$  jednotek navíc oproti výkazu výměr
- z důvodu kolize instalací ZTI s nosnou konstrukcí objektu, bylo nutno instalace ZTI přesadit před předstěny po obvodu objektu a následně opláštit SDK konstrukcí - m.č. 2.04, 2.07 a 2.11; kastlík pro WC inv. v m.č. 1.02

**Přílohy změnového listu:** rozpočet

Cena méněprací bez DPH: <b>(-) 0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>(+) 133.019,-- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>(+) 133.019,-- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změn</b>

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 13

Název projektu:	<b>Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové</b>
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščíno nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023
Předmět změny:	<b>Změny povrchů podlah</b>

**Projekční (původní) řešení:** jiná podlahová krytina

**Popis a zdůvodnění změny:**

- záměna podlahové krytiny v místnosti otužilců – původně lino, nově dlažba
- změna podlahy v posilovně, zrušen koberec a dle požadavku uživatele bude nahrazen sportovní gumovou podlahou, lepší z hlediska údržby s možností dezinfekce
- odpočet nerealizované podlahy – lina – ve 2.NP – sklad lodí

**Přílohy změnového listu:** rozpočet

**Cena méněpráci bez DPH:**

(-) 184.311,-- Kč

**Cena vícepráci bez DPH:**

(+) 234.658,-- Kč

**Výsledná cena změny bez DPH:**

(+) 50.374,-- Kč

**Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**

Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

**Za objednatele:**

Datum:

**Za zhotovitele:**

Datum:

**Za autorský dozor:**

Datum:

**Za technický dozor:**

Datum:

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 14

Název projektu:	<b>Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové</b>
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023
Předmět změny:	<b>Zámečnické konstrukce</b>

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno, změny ve výměrách vzhledem k doměřené skutečnosti - osazení do terénu

**Popis a zdůvodnění změny:**

- doplnění chybějícího zábradlí venkovních schodišť
- zvětšení vjezdových vrat do skladu lodí s ohledem na nakládání a vykládání lodí
- doplnění podesty u WC pro veřejnost

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněpráci bez DPH: <b>(-) 28.528,00 Kč</b>	Cena vícepráci bez DPH: <b>(+) 182.934,00 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>(+) 154.406,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změn</b>
Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 15

Název projektu:	<b>Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové</b>
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	, Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023
Předmět změny:	<b>Obklad stěny ve skladu lodí</b>

Projekční (původní) řešení: obklad z cementotřískových desek

**Popis a zdůvodnění změny:**

- s ohledem na vyšší standard a jednodušší údržbu stěny ve skladu lodí byl původně navržený obklad z cementotřískových desek nahrazen fasádními sendvičovými panely

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH: <b>(-) 334.126,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>(+) 311.608,-- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>(-) 22.518,-- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změn</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 16

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové	
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Technický dozor:	[redacted]	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023	
Předmět změny:	Zařizovací předměty ZTI	

Projekční (původní) řešení: zařizovací předměty

**Popis a zdůvodnění změny:**

- rekapitulace skutečného dohodnutého počtů zařizovacích předmětů ZTI

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněpráci bez DPH:  (-) 44.749,00 Kč	Cena vícepráci bez DPH:  (+) 1.950,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:  (-) 42.799,-- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Bez změn
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele: [redacted]  Datum: [redacted]
Za autorský dozor: [redacted]  Datum:	Za technický dozor: [redacted]  Datum: [redacted]

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 17

Název projektu:	<b>Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové</b>
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščíno nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023
Předmět změny:	<b>Elektroinstalace</b>

Projekční (původní) řešení: elektroinstalace

**Popis a zdůvodnění změny:**

- přípojka pro otužilce - nové řešení přípojky dle požadavku ČEZ a správy nemovitostí, aby bylo měření oddělené vč. přírodního kabelu;
- doplnění a upřesnění sálavých panelů podle PD, ve výkazu nižší počet; kabelových tras ve skladu lodí z hlediska funkčnosti; pohybová čidla - upřesnění dle skutečnosti; zřízení elektrořivodů pro VZT;
- doplnění topných kabelů k potrubí vodovodní přípojky;
- doplnění tlačítka TOTAL STOP podle požadavku PBR.

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 92.245,-- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 92.245,-- Kč	Bez změn

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor:
Datum:	Datum:

**ZMĚNOVÝ LIST****číslo ZL: 18**

Název projektu:	<b>Kanoistická loděnice na Orlicí v Hradci Králové</b>
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023
Předmět změny:	<b>Elektropřípojka</b>

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

**Popis a zdůvodnění změny:**

- nové řešení přípojky dle dodatečných požadavků požadavku ČEZ a úprava areálových rozvodů

Přílohy změnového listu: rozpočet, schema

Cena méněprací bez DPH:

(-) 0,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

(+) 147.304,-- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(+) 147.304,-- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za autorský dozor:

Za technický dozor:

Datum:

Datum:

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 19

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel:	Redomo a.s., Vážní 1064, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	[redacted]
Projektant:	3Q PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted], Redomo a.s.
Datum:	23.2.2023
Předmět změny:	vzduchotechnika

Projekční (původní) řešení: nebylo řešeno

**Popis a zdůvodnění změny:**

- doplnění rozvodů nuceného větrání podle normových požadavků.

Přílohy změnového listu: rozpočet, schema

Cena méněpráci bez DPH: <b>(-) 0,00 Kč</b>	Cena vícepráci bez DPH: <b>(+) 72.011,-- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>(+) 72.011,-- Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <b>Bez změn</b>

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele [redacted]  Datum: [redacted]
Za autorský dozor: [redacted]  Datum:	Za technický dozor: [redacted]  Datum: [redacted]

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 20

Název projektu:	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Zhotovitel	Redomo a.s., Važní 1064, Hradec Králové
Objednatel	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Technický dozor:	
Projektant	3Q PROJEKT a.s., Eliščíno nábřeží 304, Hradec Králové
Změnový list vystavil	Redomo a.s.
Datum	23.2.2023
Předmět změny:	Podlaha ve skladu lodí

Projektu (původní řešení)

Popis a zdůvodnění změny

- realizace podlahy ve skladu lodí podle PD tj. plastové zatrávňovací dlaždice, ve výkazu uvedena betonová dlažba, doplnění plastových obrubníků

Přílohy změnového listu: rozpočet

Cena méněpráci bez DPH:

(-) 69.401,-- Kč

Cena vícepráci bez DPH:

(+) 72.990,-- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

(+) 3.589,-- Kč

Nové sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Datum:

Za autorský dozor:

Datum:

Za zhotovitele:

Datum:

Za technický dozor:

Datum:

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 2

Název projektu	Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové	
Zhotovitel	Redomo a.s., Važní 1064, Hradec Králové	
Objednatel	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408 Hradec Králové	
Technický dozor	[redacted]	Drtinova 263/11, Hradec Králové
Projektant	30 PROJEKT a.s., Eliščino nábřeží 364, Hradec Králové	
Změnový list vystavil	[redacted]	Redomo a.s.
Datum	23.2.2023	
Předmět změny	Odpočty nerealizovaných prací	

Projekční (původní) řešení:

Popis a zdůvodnění změny:

- odpočty nerealizovaných prací, které není nutno provést při splnění požadovaného standardu objektu

Přílohy změnového listu: odpočty

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 306.749,- Kč	(+) 00,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla
(-) 306.749,- Kč	Bez změn

Niže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za autorský dozor:

Za technický dozor:

Datum:

Datum: