

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.: 13081/SVSL/2016 ZE DNE 12.1.2017

Stavební akce:	„Budova čp. 82, Křivoklát-Budy, výměna střešní krytiny objektu SCHKO a objektu správce“
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1 - vícepráce, méněpráce
--	--------------------------

Dotčený úsek stavby:	SCHKO Křivoklát		
Dotčená část stavby:	výměna střešní krytiny		
Podklad pro změnu:	zhotovitel		
Zápisy z KD :	21.03.2017		
Návrh pro změnu podal:	zhotovitel	Dne:	21.03.2017

Zdůvodnění a popis změny:

V důsledku změny výšky střešního pláště a budoucího napojení klempířských prvků. Stávající prvky jsou spojeny pájením tedy pevným spojem a z tohoto důvodu nelze provést prodloužení kolen, žlabů a svodů. Stávající profilace žlabů neodpovídá novým prvkům a je značně omezena vodotěsnost spojů stávajících a nových prvků. Stejně tak bude nutné provést zakrytí spodní spáry štítového zdiva okapním lemováním z plechu. Po demontáži bednění nad balkonem byla zjištěna hniloba stávajících krokví vlivem zatékání a nutnost potřeby jejich výměny v nejnutnějším rozsahu. Po demontáži podbití a kleštin bude nutné provést opravu omítek říms a stěn. Po výměně podbití palubkami na štítech budovy správce a balkonu objektu SCHKO se provede sjednocení nátěrů dřevěných konstrukcí. Pro odvětrání kanalizace a odvětrání podkrovních místností WC a sprchy budou použity systémové komplety odvětrání výrobce pro daný typ tašky. Odvětrání místností WC a sprchy v podkroví bude provedeno novým vzduchotechnickým zařízením - původní bylo v nevyhovujícím stavu a bylo odvětráno do půdních prostor. Počet tašek bude navýšen z důvodu nutnosti vyššího počtu závěsných latí - menší rozteče v závislosti na sklonu střechy a tedy větší krycí délky tašky proti zatékání.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
Vliv změny na cenu díla:	ano		
Náklady na změnu:	73.671,15 Kč bez DPH		

Přílohy:

- zápisy z KD

-fotodokumentace

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel	paní Černá		
projektant	Ing. Brathová		
objednatel	Mgr. Bravený		
TDI	Ing. Hubáček		