

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě S/004/22 ze dne 24.1.2022

„Zajištění inženýrských činností – TDI a koordinátor BOZP“ – pro realizaci akce č. 45105
„Technické zázemí vinice“

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami

I. Smluvní vztahy

příkazce:

Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
zastoupený: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem
IČO: 00064572

DIČ: CZ00064572
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen "příkazce nebo investor")

příkazník:

MIRRO s.r.o.

se sídlem: Třebohostická 2283/2; Praha 10, 100 00
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 67993

zastoupený: doc. Ing. Pavlem Svobodou, CSc., jednatelem
bankovní spojení: KB Praha
číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 64791068
DIČ: CZ64791068

(dále jen "příkazník")

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění časové plnění a celkové ukončení prováděných služeb z důvodu prodloužení celé výstavby. Ta byla prodloužena z důvodu neočekávané skutečnosti, která nastala 24.2.2022, kde došlo k válečnému konfliktu na Ukrajině. Tento konflikt zcela zásadním způsobem zasáhl Evropu a rovněž se negativně promítá do oblasti stavebnictví, a to zejména v těchto oblastech:

- a) Došlo ke značnému odlivu pracovních sil, které byly zajišťovány prostřednictvím pracovníků, kteří byli státními příslušníky Ukrajiny. Ty byli na základě povolávacího rozkazu odveleni do své vlasti.

- b) Dochází ke značným problémům při dodávce stavebních hmot a materiálu, kdy současné termíny nejsou ze strany jednotlivých dodavatelů a dopravců splnitelné a dochází ke značnému prodloužení dodávek zejména u kovových prvků, izolací a zdícího systému.

V souvislosti s prodloužením předmětu plnění souvisí i navýšení ceny činností, po stanovenou dobu prodloužení.

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek V. Doba plnění takto:

Ukončení plnění činností je do 30. 9. 2023

Tímto dodatkem č. 1 se mění kapitola VI. Odměna a platební podmínky takto:

Nabídková cena za činnost TDI bez DPH	126 000 Kč
Nabídková cena za činnost koordinátora BOZP bez DPH	69 000 Kč

A. Cena dle původní příkazní smlouvy:

Cena díla bez DPH	468 500,- Kč
<u>DPH</u>	<u>98 385,- Kč</u>
Cena díla vč. DPH	566 885,- Kč

B. Cena vycházející z plnění činnosti uzavřené v tomto dodatku č. 1

Celková cena dodatku bez DPH	195 000 Kč
<u>DPH</u>	<u>40 950 Kč</u>
Celková cena dodatku vč. DPH	235 950 Kč

C. Celková cena činností:

Cena díla bez DPH	663 500 Kč
<u>DPH</u>	<u>139 335 Kč</u>
Cena díla vč. DPH	802 835 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy ze dne 24.1.2022 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazník obdrží jedno vyhotovení a příkazce dvě vyhotovení.

V Praze dne 20-04-2023
Příkazce

Mgr. Bohumil Černý
ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy

V Praze dne 20.4.2023
Příkazník

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.,
jednatel MIRRO s.r.o.