

## DODATEK Č. 2 ke smlouvě

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002964 ev. č.: 262/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0009.18711)  
Číslo smlouvy zhotovitele: 21.0360.223Z96

Název související veřejné zakázky:

### **D35 Opatovec – Staré Město, doplňkový GTP**

mezi

#### **1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: , ředitel spravy Pardubice, na základě  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: lis, vedoucí oddělení veřejných zakázek  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických: í, oddělení výstavby  
e-mail:  
tel.:  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **2. SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5  
IČO: 41192168  
DIČ: CZ41192168  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupeno: členem představenstva a  
členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK KE SMLouvĚ Č. 2

Uzavření dodatku č. 2 reaguje na změny, které vyvstaly v průběhu realizace a to jak technického rázu – optimalizace a doplnění prací o některé výkony, tak změny v souvislosti s úpravami pozemků a požadavky

majitelů pozemků, které mají celkově vliv na dobu provádění prací a termíny. Hlavním důvodem jsou nepříznivé geologické podmínky, které nebylo možné předvídat a v reakci na to úprava projektu a způsobu hloubení hlubokých HG vrtů a vystrojení, který lépe zajišťuje izolaci kolektorů (Pokyn č. 1 – ke změně technologie provedení hlubokých hydrogeologických vrtů a dále schválené změny vystrojení vrtů vč. obsypu a cementace postupným způsobem a prodloužením doby cementačního klidu pro co nejkvalitnější izolaci zvodnělých kolektorů). Tato úprava byla projednána na společném jednání a schválena. Návazné práce jako karotáže, čerpací zkoušky, ustálení hladin po čerpání a monitoring mají také vliv na dobu realizace. Na základě dohody obou stran byly práce přerušeny s ohledem na požadavky vlastníků pozemků a nástup čerpací techniky od 1.3.2023 s předpokladem zahájení v dubnu 2023.

Jedná se o změnu nepodstatnou – změna z nepředvídaných důvodů podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., Zákona o zadávání veřejných zakázek.

### **Článek III. „Doba a místo plnění“ se v odstavci 1 mění následujícím způsobem:**

#### **1. Současné znění odstavce 1:**

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
- koncept závěrečné zprávy: do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy
- čístopis závěrečné zprávy: do 5 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
- předpokládaný termín dokončení prací: 12/2022

#### **Nové znění odstavce 1:**

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

- zahájení prací: od účinnosti Smlouvy
- koncept závěrečné zprávy: do 30.8.2023
- čístopis závěrečné zprávy: do 5 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
- předpokládaný termín dokončení prací: 10/2023

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.18  
09:08:18 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.18  
09:27:05 +02'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 24.04.2023 10:50:51 +02:00