

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 251/003	Číslo ZBV: 0052.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci projekčních prací na RDS projektant provedl výpočet silového působení na ložiska a dospěl k názoru, že dochází k významnému nárůstu hodnot oproti ZDS a to zejména u podélných vodorovných účinků na pevných pilířích a dále pak u příčných vodorovných účinků. Toto, společně s nutností provést úpravu již rozpracované RDS, vedlo při nutnosti dodržení harmonogramu stavby, navázaného na dlouhodobě plánované výluky v kolejišti Maloměřického nádraží, k nutnosti osazení provizorních ložisek. Po dodání kalotových ložisek na stavbu byla provizorní ložiska vyměněna. Při výměně ložisek byla potřeba provést manipulace s již vybetonovanou NK. Změna silového působení na ložiska je vyčíslena formou příplatku ke stávajícím položkám.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-732 822,10	3 784 990,79	3 052 168,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 24.2.2023 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 23-03-2023 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 21-04-2023 podpis

Zhotovitel

datum 20-02-2023 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0052.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								003					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	428762a.R V	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, JEDNOSMĚRNÉ-příplatek za změnu působení sil na ložisko (pol 65)											
311	428762Ra. RV	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. PŘES 20MN, JEDNOSMĚRNÉ-příplatek za změnu působení sil na ložisko (pol66)											
312	428763Ra. RV	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. PŘES 20MN, PEVNÉ-příplatek za změnu působení sil na ložisko (pol67)											
313	428993.	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN											
314	428994.	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN											
Celkem								3 559 087,78	-732 822,10	3 784 990,79	6 611 256,47	3 052 168,69	85,76

Za Zhotovitele:

Za Objednatele: *17*

Datum: 20 -02- 2023

Datum: 28 -03- 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 252/003	Číslo ZBV: 0053.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci projekčních prací na RDS projektant provedl výpočet silového působení na ložiska a dospěl k názoru, že dochází k významnému nárůstu hodnot oproti ZDS a to zejména u podélných vodorovných účinků na pevných pilířích a dále pak u příčných vodorovných účinků. Toto vedlo při dodržení harmonogramu stavby, navázaného na dlouhodobě plánované výluky v kolejišti Maloměřického nádraží, k nutnosti osazení provizorních ložisek. Po dodání kalotových ložisek na stavbu byla provizorní ložiska vyměněna. Při výměně ložisek byla potřeba provést manipulace s již vybetonovanou NK. Změna silového působení na ložiska je vyčíslena formou příplatku ke stávajícím položkám.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-502 288,34	2 705 929,03	2 203 640,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

 Projektant (autorský dozor) _____ datum 24.2.2023 podpis _____

Supervize _____ datum _____ podpis _____

 Správce stavby _____ datum 23-03-2023 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) _____ datum 21-04-2023 podp _____

 Zhotovitel _____ datum 21-02-2023 podp _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

 Číslo paré: 11



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0053.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								003					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 252 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - PRAVÝ								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
311	428763Ra. RV	KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. PŘES 20MN, PEVNÉ-příplatek za změnu působení sil na ložisko (pol66)											
312	428993.	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN											
313	428994.	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN											
Celkem								624 871,93	-502 288,34	2 705 929,03	2 828 512,62	2 203 640,69	352,65

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum:

21-02-2023

Datum

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 484 - ÚPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 484 - ÚPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 484/001	Číslo ZBV: 0062.3
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

1. Z důvodu nepředvídatelné kolize nové kabelové trasy a původní dostatečně neidentifikovatelné kabelové trasy, musela být tato trasa odkloněna. V rámci odklonění kabelové trasy budou práce na SO 484 rozšířeny o dodávky a montáž. Nová kabelová rýha byla vyhloubena 50x80 cm v celé délce. Pro odklonění kabelové trasy byl zhotoven další překop koleje. Pro zjištění trasy původních kabelů a hloubky jejich uložení, byla vykopána sonda přes násep 80x200 v délce 10 m. Oproti PD bylo nalezeno více kabelů, na těchto kabelech proběhlo měření. Byly nalezeny 3 provozované kabely, které museli být přeloženy. Jedná se o dva rozhlasové kabely TCEKPFLEZE 7P a kabel č. 649 TCEKPFLEZE 4P, po identifikaci těchto kabelů došlo k jejich označení a přeložení do nové kabelové trasy, včetně dodání kabelu a spojek. Nová kabelová trasa byla zaměřena geodetem a bude upravena do DSPTS.
2. Z důvodu přeložení kabelů oproti původní plánované kabelové trasy, došlo k navýšení prací a to u položky č. 96 Regulování kolejových obvodů + 7 ks.
3. V rámci RZZ byly provedeny nezbytně nutné úpravy pro provizorní stav, ale v soupisu prací nebyly zohledněny i následné úpravy, které bylo nutné provést pro definitivní stav RZZ. Z tohoto důvodu došlo k navýšení množství u položky č. 91 + 1 ks.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-184 799,27	880 763,30	695 964,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____

datum 24.2.2023 podpis _____

Supervize _____

datum _____ podpis _____

Správce stavby _____

datum 23-03-2023 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) _____

datum 21-04-2023 podpis _____

Zhotovitel _____

datum 08-02-2023 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

lo paré: 3



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0062.3

Evidenční číslo a název Stavby: I/42 Brno, - VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 484 - ÚPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 484 - ÚPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	75A512.R	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU IMM DO 8 ŽIL											
67	75A514.R	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU IMM DO 24 ŽIL											
68	75A515.R	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU IMM DO 32 ŽIL											
92	75E274.R	ZKOUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ											
95	SUDOP Brno-R2.	Úpravy RZZ pro provizorní stav											
96	SUDOP Brno-R3.	Regulování KO											
97	SUDOP Brno-R4.	Dodávka silničního betonového panelu											
98	SUDOP Brno-R5.	Dovoz a montáž silničního betonového panelu											
99	SUDOP Brno-R6.	Demontáž a odvoz silničního betonového panelu											
Celkem								1 323 348,16	-184 799,27	880 763,30	2 019 312,19	695 964,03	52,59

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

08-02-2023

Datum: