

Č.J. 06898/OPZP/23

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 02698/SOPK/22 ze dne 07.06.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 č.j. 17364/OPZP/22

I. Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

Projektant: Ing. Miroslav Červenka, IČO: 715 66 767

Sídlo: Drážďany 80, Kamenice nad Lipou 394 70

a

Zhotovitel

Wetland s.r.o.

Sídlo: Batelov, Lovětínská 612/48, PSČ 588 51
Zastoupený: Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 182586310/0600
IČO: 27725839
DIČ: CZ27725839

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn.C 54892

Telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

- 2.1 Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v průběhu realizace stavby (mírná zima s nedostatečným zámrzem půdy a vysoký výskyt přeháněk) došlo k posunu jednotlivých prací v harmonogramu. U některých stavebních prací tak dochází k posunutí termínu dokončení, vždy však v souladu se Smlouvou o dílo *bod 5.3. Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla)*, kde je stanoveno, že dílo bude provedeno nejpozději do 10 měsíců od předání a převzetí staveniště. Stavba byla zahájena dne 3.10.2022.
- 2.2 Upravený Harmonogram prací tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné zakázky „Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka“ část 1 „Revitalizace potoka Kochánovické rybníky a tůně“ byl uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Předmětným dodatkem nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 3. Změna harmonogramu je v souladu s odst. 6 § 222 (za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku).
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 3.6 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací.

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc, ředitel

Mgr. Abraham Hofhanzl, jednatel