

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002801

Číslo smlouvy Poskytovatele: 033/21

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice, oprava silnice DSP/PDPS + IČ + AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. DiK Janák, s.r.o.

se sídlem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01

IČ : 62063600

DIČ: CZ62063600

zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7465

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002801 uzavřené dne 15.12.2021 ve znění Dodatku č.2 ze dne 30.6.2022 na vypracování projektové dokumentace „I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice, oprava silnice DSP/PDPS + IČ + AD, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

I. PREAMBULE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2021 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice, oprava silnice DSP/PDPS + IČ + AD“ (dále jen „Služby“).
- (B) Vzhledem k napadení rozhodnutí o povolení kácení spolkem Biokontakt je nutné doplnění PD o nadstandardní dokumentaci týkající se kácení dřevin. Dojde ke změně etapizace výstavby, PDPS bude rozdělena na IV etapy z důvodu možnosti realizace OŽK bez kácení stromů (I. a III. etapa) a s kácením stromů (II. a IV. etapa). Budou tedy zpracovány dvě PDPS a dva soupisy prací pro umožnění časově oddělené vlastní realizace stavebního záměru.
- (C) Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 4 Smlouvy – „Dodatečné služby“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o poskytování služeb: číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002801, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. **Lhůty plnění** se doplňuje bod

5.1.5 Rozdělení projektové dokumentace a soupisu prací na dvě části (I. a III. etapa, II a IV. etapa) do 2 týdnů od účinnosti tohoto dodatku.

V článku 6. **Cena za poskytování služeb**

Doplňuje se bod

6.5. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytované Služby a to následujícím způsobem:

Smluvní cena	796 000,00 Kč bez DPH
Dodatek	99 500,00 Kč bez DPH
Smluvní cena vč. Dodatku	895 500,00 Kč bez DPH
DPH	188 055,00 Kč

Smluvní cena vč. Dodatku 1 083 555,00 Kč s DPH

Specifikace ceny Dodatku:

- 1 Situace dendrologie
- 2 Vypracování 4 typových příčných řezů
- 3 Dodatek technické zprávy & popis parametrů v tabulce a další
- 4 Úprava soupisů prací s rozdělením na I., II., III. a IV. Etapu
- 5 Úprava situací s rozdělením nana I., II., III. a IV. Etapu
- 6 Situační výkresy (širší vztahy, katastrální situace, koord.situace)
- 7 Plg práce a kompletace (2 vyhotovení á 3 400,- Kč)

Celkem

99 500 Kč

V Hradci Králové dne 20. 04. 2023

V Trutnově dne 19. 4. 2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DiK Janák, s.r.o. Trutnov

Jednatel