

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **24/ODO/2022 a dodatek č. 1**

Číslo smlouvy zhotovitele: 0902 150 1

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 5/ZPR/2022

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelkou organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED] 1

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

se sídlem Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

kontaktní adresa: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupená Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

[REDACTED] m, jednatelem

[REDACTED] jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Adam Sinevič,

tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Ing. Adam Sinevič, tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

Bank. spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 138 787 7206/2700

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 24/ODO/2022 a dodatku č. 1 na veřejnou zakázku „**Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic**“ je změna ceny, odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti a termínu díla.

V souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně odst. V, čl. 5.1 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné méněpráce a vícepráce – u víceprací se zejména jedná o provizorní zajištění přejezdu mostku přes zimní období a u méněprací se jedná o ponížení výztuže dle skutečnosti upřesňující v RDS.

Dodatkem č. 2 se mění:

A. Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.1

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD a dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH	6.638.947,77 Kč
21 % DPH	1.394.179,03 Kč
Cena vč. DPH	8.033.126,80 Kč

Cena dle Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	- 170.574,80 Kč
21 % DPH	- 35.820,71 Kč
Cena vč. DPH	- 206.395,51 Kč

Celková cena Díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	6.468.372,97 Kč
21 % DPH	1.358.358,32 Kč
Cena vč. DPH	7.826.731,29 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

B. Odst. IV. Doba plnění, čl. 4.1.

4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt dle SOD a dodatku č. 1:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (skutečnost 01.07.2022)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby	122 + 64 dní od předání a převzetí

(Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO
---	--

Vymezení lhůt podle skutečnosti dle Dodatku č. 2

Vymezení lhůt:	
Předání staveniště dne:	01.07.2022
Lhůta pro zahájení stavebních prací:	01.07.2022
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	122 + 64 dní + 7 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

C. Změna odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti

Původní osoba s osvědčením o odborné způsobilosti a odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

██████████, tel.: ██████████

Nová osoba s osvědčením o odborné způsobilosti a odpovědný pracovník ve věcech technických:

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

Ing. Adam Sinevič, tel.: ██████████

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 24/ODO/2022, zůstávají beze změny.

Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZL č. 2.

V Sokolově

V Teplicích

za objednatele
 Ing. Jirí Šlachta
 ředitel organizace
 Krajská správa a údržba silnic
 Karlovarského kraje,
 příspěvkové organizace

za zhotovitele
 Ing. Adam Sinevič
 jednatel
 Vodohospodářské stavby,
 společnost s ručením omezeným