



S00JP0140Z60

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov“

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

VIADESIGNE s.r.o.

Se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zastoupena Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Balcar, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Balcar, jednatel
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400201192
číslo smlouvy zhotovitele: VD06020

Článek I. Předmět dodatku

Dne 10.11.2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností VIADESIGNE s.r.o. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace na akci Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov“.

Důvodem uzavření dodatku č.4 je řešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, ze kterých vyplynulo, že se musí upravit trasa vedení chodníku. Takle úprava projektové dokumentace má vliv i na příkazní činnost pro zajištění povolení. Na jednání, které proběhlo dne 2.11.2022 na Magistrátu města Zlín za přítomnosti projektanta, paní Žáčkové a zástupci města Zlín bylo dohodnuto, že po získání posledních dvou souhlasů od majitelů posledních dvou subjektů dotčených pozemků stavbou projektant dopravuje dokumentaci a aktualizuje vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Vzhledem k tomu, že tyto souhlasy chybí, nemohla být dokumentace dopracována ani nemohla proběhnout aktualizace vyjádření. Proto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 4400201192 ze dne 10.11.2020 tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 4

Článek II.
Změna smlouvy

Předmětem dodatku jsou změny Článku V. „Doba a místo plnění“ a změny Článku VI „Cena za dílo“ a to :

1. Doba plnění:

1.2. Podání žádosti o sloučené územní a stavební povolení (kompletní PD vč. dokladové části) :

**do 2 měsíců od získání souhlasů všech majitelů pozemků
dotčených stavbou**

Ukončení plnění díla - předání PD(DUSP) potvrzené stavebním úřadem, sloučené územní a stavební povolení s doložkou NPM, kontrolní rozpočet:

do 4 měsíců od podání žádosti o sloučené územní a stavební povolení

2. Cena za dílo se mění následovně:

2.2. Původní cena za dílo se navyšuje o tzv. vícepráce v celkové hodnotě 18 000,- Kč bez DPH.

Úprava PD 13 000,- Kč bez DPH.

Aktualizace příkazní činnosti 5 000,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	156 540,00 Kč bez DPH
	32 873,40 Kč DPH 21%

Dodatek č. 4: vícepráce	18 000,00 Kč bez DPH
-------------------------	----------------------

Cena za dílo ve znění Dodatku č.4 :	174 540,00 Kč bez DPH
	36 653,40 Kč DPH 21%
Celkem	211 193,40 Kč včetně DPH

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci Vybudování propojovacího chodníku lokalita Zelená rezidence, Kudlov“

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č. 1,2,3,4

finanční doložka

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

6.3.2022, 2010/2020, 04/52/2023

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum: 29.9.2020, usnesení č. 83/19R/2020

Datum: 30.8.2021, usnesení č. 90/16R/2021

Datum: 11.4.2022, usnesení č. 93/7R/2022

Datum: 19.9.2022, usnesení č. 54/18R/2022

Datum: 6.3.2023, usnesení č. 505R/2023

Ve Zlíně dne 4.4.2023

Ve Zlíně dne 4.4.2023

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel



Václav Kovář
Člen Rady města Zlína



Ing. Pavel Balcar
Viadesigne s.r.o.

0.
eclav
5880
401