



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2021/70/043, č. Zhotovitele SOD 00200589

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

DIČ: CZ47676639

Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Michalíkem**, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Pavel Vychodil, vedoucí technického odboru

Václav Stejskal, vedoucí odboru dopravní cesta

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

číslo účtu: **2006-6127811/0710**

Adresa datové schránky: **mtsdrnx**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

2. OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČ: **46342796**

DIČ: **CZ46342796**

Zastoupená: **Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA**, ředitelem Divize Východ

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti-Střední Morava
(Olomouc)

Jiří Sova, manažer technické přípravy, **Petr Jonáš**

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**

číslo účtu: **1014501513/5500**

Adresa datové schránky: **xbicgdt**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

(dále rovněž jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se z důvodu schválení Změnového listu č. 3 (dále jen ZL č. 3) dohodly na změně čl. III. Doba plnění. V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 3.2. Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

3.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

- 3.2.1. **Zahájení provádění díla** (předání staveniště nebo jeho první části)
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.2.2. **Ukončení prací a předání SO-004 Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu**
do 30.6.2023.
- 3.2.3. **Ukončení prací a předání SO-701.1,2 Hala odstavů tramvají + zázemí - A - stavební část**
do 30.6.2023.
- 3.2.4. **Ukončení prací a předání SO-651 Tramvajová trať**
do 30.6.2023.
- 3.2.5. **Ukončení prací a předání SO-652 Trolejové vedení**
do 30.6.2023.
- 3.2.6. **Provedení výstupní kontroly kvality díla**
nejpozději do 30 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci.
- 3.2.7. **Řádné ukončení prací a předání úplného díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v jeho užívání)**
do 30.6.2023.
- 3.2.8. **Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení staveniště**
nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v předchozím odstavci.

Doplňuje se bod 3.2.9. v tomto znění:

- 3.2.9. **Veškeré uznatelné položky budou fakturovány nejpozději k 31.5.2023.**

- 2.2. **Smluvní strany se dohodli na nápravě administrativní chyby v textové části Změnového listu č. 2 a způsobu zařídění ZBV dle §222 ZZVZ. Opravený Změnový list č. 2 je přílohou Změnového listu č. 3 a součástí tohoto Dodatku č. 3. Změna ve Změnovém listu č. 2 je pouze v textové části, ostatní ujednání uvedené ve Změnovém listu č. 3 jsou platné. Finanční vyjádření Změny uvedené ve Změnovém listu č. 2 se nemění.**

- 2.3. Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 3 dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele, a to navýšení o 16 734 249,31 Kč bez DPH (výše DPH 3 514 192,35 Kč, celkem o 20 248 441,66 Kč). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 5.2. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

5.2. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

5.2.1. *Cena díla uvedeného v odstavci 5.2. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty*

278 515 358,60 Kč (PS a SO dle SoD)

Název projektu : „Tramvajová trať II. etapa Nové Sady – Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova“

ISPROFOND: 5713750004

Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000415

580 600,00 Kč (záruční servis – životní cykly dle SoD)

7 756 238,70 Kč (změna ceny dle ZL č. 1)

21 319 147,45 Kč (změna ceny dle ZL č. 2)

16 734 249,31 (změna ceny dle ZL č. 3)

324 905 594,06 Kč

5.2.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku

68 230 174,75 Kč

5.2.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

393 135 768,81 Kč

(slovy: tři sta devadesát tři miliony jedno sto třicet pět tisíc sedm set šedesát osm korun českých a osmdesát jeden haléř)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2 a tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č.3

V Olomouci dne

.....
Ing. Jaroslav Michalík

předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

.....
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M

člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Brně dne

.....
Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel Divize Východ

OHLA ŽS, a.s.
za Zhotovitele