

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 393/2022  
Číslo smlouvy zhotovitele: 12-2123-0100

## Smluvní strany:

**objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** Sweco a.s.  
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016  
statutární orgán: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
zastoupen: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem  
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel divize 131  
[redacted], vedoucí projektového týmu

IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 4  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 3. 2022 na základě výsledku řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Mířejovice – modernizace technologie 2. a 3. jezového pole – průzkumné a projektové práce včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu díla a posun termínu pro předání a převzetí části díla B (DSP) vč. dokladové části a vyplněné kompletní žádosti o vydání stavebního povolení v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran a z důvodu změny objednatelem požadovaného rozsahu díla.  
Hlavním důvodem prodloužení termínu pro předání a převzetí části díla B (DSP) je zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek, které objednatel, ani zhotovitel, nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče. Překážkou dle předchozí věty je zjištění nepoužitelnosti Záhorského jezu (jako provizorního hrazení) k zajištění utěsněné stavební jímky.

Vzhledem k nutnosti vyřešit provozně přijatelné a opakovaně použitelné provizorní hrazení je potřeba rozšířit předmět díla o projektovou dokumentaci nového provizorního hrazení 2. a 3. jezového pole (DSP a DPS). Předmět díla bude rozšířen o návrh nové ocelové konstrukce Záhorského jezu včetně jejího statického posouzení, jehož součástí bude vyčíslení reakcí do uchycení na mostě. Návrh stavební části bude rozšířen o úpravu dosedacího prahu, boční těsnění a těsnění na středovém pilíři tak, aby bylo možné hradit 2. a 3. pole odděleně.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2:
  - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena,
  - b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena,

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:
  - a) **zahájení prací na části A (STP) a části B (DSP):**  
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.
  - b) **předání kompletní části A (STP):**  
nejpozději do **110** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).
  - c) **předání části B (DSP) vč. dokladové části a vyplněné kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:**  
nejpozději do **640** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).
  - d) **zahájení prací na části C (DPS jako DVZ):**  
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS zhotoviteli; výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí DSP v rozsahu podle písm. c); objednatel učiní výzvu nejpozději do 60 kalendářních dní od získání pravomocného stavebního povolení na stavbu uvedenou v čl. I. odst. 2. smlouvy.

e) **předání kompletní části C (DPS jako DVZ):**

nejpozději do **180** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. d).

**Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. nově zní:**

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....2 898 640 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....250 000 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 – § 222 odst. 6 (bez DPH):.....830 000 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....3 978 640 Kč**  
**(slovy: tři miliony devět set sedmdesát osm tisíc šest set čtyřicet korun českých).**

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Soupis prací pro dodatek č. 2).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
Příloha č. 1 – Soupis prací pro dodatek č. 2

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**