

Číslo dodatku objednatele: 1511 / 2022 / 2023 / OI / 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1511 / 2022 / OI / VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena jednatelem společnosti
Jiřím Horákem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10081

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 476 66 374
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Ostrava
Číslo účtu: 19-6361260227/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1511/2022/OI/VZ ze dne 13.7.2022 na realizaci stavby „Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie“ (dále též „smlouva o dílo“) z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy o dílo č. 1511/2022/OI/VZ, čímž se mění předmět smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle ust. § 222, odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. dosavadní text označuje 2.1 a doplňuje se bod 2.2, který zní:
„2.2 Smluvní strany se dohodly, že součástí díla bude provedení stavebních prací a neprovedení méněprací uvedených v evidenčním listě změny stavby č. 1 (Příloha č. 5 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn (Příloha č. 6 této smlouvy).“

3. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	16.735.924,97 Kč
DPH 21%	3.514.544,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	20.250.469,21 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.“

4. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - evidenční list změny stavby č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 6 - rekapitulace změn, která tvoří přílohu č. 2. tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01308/RM2226/26 ze dne 25.04.2023.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1511/2022/OI/VZ ze dne 13.7.2022 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1511/2022/OI/VZ ze dne 13.7.2022.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 5 - Evidenční list změny stavby č. 1 (příloha č. 1 dodatku)
Příloha č. 6 - Rekapitulace změn (příloha č. 2 dodatku)

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Jiří Horák
jednatel společnosti

Příloha č. 5 ke smlouvě č. 1511 / 2022 / OI / VZ (příloha č. 1 dodatku č. 1)
Počet stran: 2

Evidenční list změny stavby č. 1			
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie, ORG 7200	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 1 - 4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Kanalizační stoky			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 13.7.2022, číslo smlouvy objednatele: 1511 / 2022 / OI / VZ, číslo smlouvy zhotovitele:			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451			
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 866/3, 702 00 Ostrava - Přivoz, IČO: 476 66 374			
Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Josef Rechtík, se sídlem Hornopolská 131/12, 702 00, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 166 48 825			
Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 873			
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VP:	Celkové MP:	Celková Bilance:
SO 01 Kanalizační stoky			
Změna č. 1 - Osazení plovákového regulátoru S ohledem na aktualizované výpočty kapacity sběrače B z GOMO a požadavek provozovatele kanalizační sítě bude pro potřebu regulace průtoku na stoce 1.1 za odlehčením (OK) v ul. Slívova umístěn regulační podzemní objekt, který bude zajišťovat efektivní a průběžnou regulaci průtoku na požadovaných cca 30 l/s. Regulační podzemní objekt je navržen jako suchá monolitická železobetonová podzemní jímka, ve které bude osazen plovákový regulátor.	635 974,86 Kč	0,00 Kč	635 974,86 Kč
Změna č. 2 - Zřízení čerpacích vrtů Z důvodu zvýšené hladiny a zvětšeného množství spodní vody je odvodnění čerpáním ve dně rýhy nedosažitelné. Za účelem snížení hladiny spodní vody a jejího odčerpání bylo dohodnuto provedení hlubinného odvodnění 4 hydraulicky úplnými vrty (vrtný průměr DN 324, výstroj PVC DN 200) do hloubky cca 7,5 m p.t., umístěnými podél rýhy ve vzdálenosti cca 20 až 25 m od sebe.	130 387,62 Kč	0,00 Kč	130 387,62 Kč
Změna č. 3 - Změna technologie provádění části stavby Na základě vytyčení stavby bylo zjištěno, že se v blízkosti trasy kanalizace v úseku mezi šachtami S57 - S1 nachází nově postavený sloup elektrického vedení NN. S ohledem na zajištění stability sloupu NN bylo místo provedení kanalizace otevřeným výkopem dohodnuto provedení kanalizace protlakem - řízeným horizontálním vrtáním protlačovacím kameninovým potrubím.	112 538,96 Kč	-17 742,30 Kč	94 796,66 Kč
Změna č. 4 - Změna technologie a prodloužení protlaku Na základě vytyčení skutečných tras stávajících inženýrských sítí (i nově vybudovaných) byla zjištěna kumulace těchto sítí v místě šachty S4 a startovací jámy protlaku. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto zrušení šachty S4 a provedení startovací jámy protlaku v místě šachty S3. Tímto dojde ke změně provedení kanalizace v úseku mezi šachtami S3-S4 - místo provedení otevřeným výkopem bude kanalizace provedena protlakem. Zároveň byla dohodnuta i změna technologie protlaku v úseku mezi šachtami S4-S5. Místo protlačení ocelové chráničky a montáže kameninových hrdlových trub bude v celém úseku mezi šachtami S3-S5 provedeno řízené horizontální vrtání protlačovacím kameninovým potrubím.	1 014 053,84	-628 925,07	385 128,77
CELKEM - SO 01 Kanalizační stoky	1 892 955,28 Kč	-646 667,37 Kč	1 246 287,91 Kč
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o..... / NEMÁ VLIV			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 892 955,28	648 687,37	2 539 622,65	16,40	1 246 287,91	8,06

Přílohy:

- 1) Oceněný soupis víceprací a méněprací
- 2) Plovákový regulátor - Situace
- 3) Zřízení čerpacích vrtů - stanovisko hydrogeologa
- 4) Zápis z KD č. 2
- 5) Stanovisko TDS

Počet paré: Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Provozovatel: |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Projekant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Provozovatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Oceněného soupisu víceprací a méněprací.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Příloha č. 6 ke smlouvě č. 1511 / 2022 / OI / VZ (příloha č. 2 dodatku č. 1)

Počet stran: 1

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Kanalizace v ul. Slívova a Jan Marie

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	Méněpráce	Vícepráce	ZRN	HZS
D1	Dodatek č.1	1 246 287,91	-646 667,37	1 892 955,28	1 459 400,11	-28 871,50
Z_1	Změna stavby před dokončením	635 974,88		635 974,88	635 974,88	0,00
D01	Změna č. 1 - Osazení plovákového regulátoru	635 974,88		635 974,88	635 974,88	0,00
VP	Osazení plovákového regulátoru	635 974,88		635 974,88	635 974,88	0,00
VP/MP-3	Změna č. 2 - Zřízení čerpacích vrtů	130 387,92			208 488,32	0,00
VP	Odvodňovací vrty	130 387,92		130 387,92	208 488,32	0,00
VP/MP-2	Změna č. 3 - Změna technologie provádění části stavby	94 798,66			102 798,66	0,00
A	VP	112 538,98		112 538,98	120 538,98	0,00
B	MP	-17 742,30			-17 742,30	0,00
VP/MP-1	Změna č. 4 - Změna technologie a prodloužení protlaku	385 128,77			514 130,27	-28 871,50
A	VP	1 014 053,84		1 014 053,84	1 114 183,84	0,00
B	MP	-628 825,07			-600 053,57	-28 871,50