

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17/054F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Chlazení místnosti datového uzlu v budově C“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 10. 4. 2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: ait-česko s.r.o.,

se sídlem: Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice,
jejímž jménem jedná: Petr Bareš, jednatel,
zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15887.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 28077458

DIČ: CZ28077458

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Předmět smlouvy

1.1. Dílo dle SoD se mění, neboť v průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací a zároveň potřeba některých sjednaných prací zanikla. Tuto změnu prací nebylo možné předvídat před uzavřením SoD. Z důvodu vzniku víceprací a méněprací se mění celková cena díla dle odst. 5.1 SoD.

1.2. Soupis víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Doba plnění

2.1. Doba plnění se prodlužuje o 15 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději do 15. 6. 2017.

2.2. Důvodem posunu termínu předání díla je prodloužení Objednatele při stanovení technických požadavků na software ovládající chlazení místnosti datového uzlu.

3. Cena, fakturace, placení

3.1. Cena díla činí celkem **445.884,- Kč bez DPH** (slovy: Čtyřistačtyřicetpětisícosmsetosmdesátčtyřikorunčeských bez daně z přidané hodnoty). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů.

3.2. Nová cena díla vznikla po vzájemném započítání víceprací a méněprací uvedených v soupisu v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

6. Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 31. 5. 2017

V Českých Budějovicích dne: 31. 5. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Petr Bareš, jednatel

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 1

FÚ AV ČR Cukrovarnická- Datový uzel vícepráce a méněpráce

pozice	Popis	m.j.	počet	cena ks	Jedn. cena
	Méněpráce				
13	UV stabilní bezhalogenová tuhá elektřinotlačná trubka s nízkou mechanickou odolností pro venkovní použití např. KOPOS 1563HF FA DN 63	m	11		
	Příchytka např. KOPOS 5363HF FB DN 63	ks	11		
	Vícepráce				
	Dešťový svod pozink	m	11		
	Celková cena bez DPH vícepráce a odpočty méněpráci				2 200,00