

## Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:**                      **„Společnost M – SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II“**  
se sídlem                              Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové (tj. sídlo ředitelství Správce)  
bankovní spojení                      Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu                              9344192/0800

### Správce

**(Společník č. 1):**                      **M - SILNICE a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové  
pod spisovou značkou B 430

IČO                                      421 96 868  
DIČ                                      CZ42196868  
se sídlem                              Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
zástupce                              Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
číslo smlouvy                              23-SOD-2021-138

**Společník č. 2:**                      **EUROVIA CS, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
pod spisovou značkou B 1561

IČO                                      452 74 924  
DIČ                                      CZ45274924  
se sídlem                              U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
zástupce    ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
číslo smlouvy                              1519.1070700MPO

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**II/298 Opočno, obchvat – II. etapa**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-036261, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).

2. V rámci tohoto dodatku dochází na základě změnového listu č. 11, který tvoří přílohu tohoto dodatku (ZL č.11) k navýšení smluvní ceny o první část finanční kompenzace ve výši 6.362.665,00 Kč bez DPH, pokrývající nepředvídatelné vnější okolnosti vyvolané mimo vůli zadavatele, které se projevily enormním zvýšením nákladů nad běžně předvídatelné kalkulace při tvorbě nabídky na cenu díla v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v odst. 1 tohoto úvodního ustanovení stanovené na základě Odborného posudku z prosince 2022, vyhotoveného , č. autorizace (dále jen „posudek“). Tento posudek tvoří podklad pro zpracování tohoto dodatku, přičemž však netvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Postup výpočtu je uveden ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 11 a ve smyslu odst. 2 úvodního ustanovení tohoto dodatku je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a tedy nepodstatnou změnou závazku, když změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dochází toliko pouze k navýšení smluvní ceny v důsledku finanční kompenzace zvýšených nákladů ve smyslu odst. 2 úvodního ustanovení) a tato změna je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku.

### Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem dochází k úpravě přílohy č. 1 Položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací) v rozsahu ZL č. 11, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 5 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	180.769.767,60
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	3.915.095,63
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	930.240,00
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	2.777.390,90
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	4.147.085,85
Hodnota navýšení dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	6.362.665,00
<b>Cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH</b>	<b>190.608.073,28</b>
DPH 21 % v Kč	40.027.695,39
<b>Celková cena díla dle dodatku č. 4 v Kč s DPH</b>	<b>230.635.768,67</b>

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změny provedené na základě ZL č. 11, jsou finanční kompenzací již prostavěných částí stavby, a tedy položky ZL č. 11 budou v souladu s tímto dodatkem zahrnuty do měsíční faktury ve smyslu čl. 6 odst. 3 smlouvy o dílo následující po měsíci, ve kterém nabyl účinnosti tento dodatek, případně do faktury následující.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/11/550/2023 ze dne 3. 4. 2023.

Příloha

Změnový list č. 11

Tabulka změn závazku

Za objednatele

.....  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

.....  
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva  
M - SILNICE a.s.

.....  
ředitel závodu Čechy východ  
EUROVIA CS, a.s.

## Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: <b>„II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“</b>		Číslo změny stavby:  <b>11</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 001 Všeobecné a předběžné položky</b>		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 001 / ZL 11</b>
Objednatel:	název: <b>Královéhradecký kraj</b> adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	
Zastoupený:	název: <b>Centrum investic, rozvoje a inovací</b> adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: <b>"Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II"</b> adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové IČ: 42196868	

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/298 Opočno, obchvat - II. Etapa“	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO 001 / ZL 11</b>	Číslo změny stavby: <b>11</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 001 Všeobecné a předběžné položky</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 22.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: "Společnost M-SILNICE, EUROVIA, II/298 Opočno, obchvat II", se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Zhotovitel	<b>30. 03. 2023</b>	D

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě odborného posouzení navýšení ceny díla (kompenzace) pokrývající nepředvídatelné vnější okolnosti mimo vůli zadavatele i objednatele, které se projevily enormním zvýšením nákladů nad běžně předvídatelné kalkulace při tvorbě nabídky na cenu díla. Dle tohoto posudku je částka stanovená kompenzací za rok 2022 při prostavěnosti 106 721 159,35 Kč ve výši celkem 12 725 330,00 Kč bez DPH. Po dohodě smluvních stran dochází ke změně závazku - kompenzaci ve výši 50 % ceny dle odborného posudku, tedy o částku 6 362 665,00 Kč. Výše finanční kompenzace byla stanovena na základě metodiky stanovení navýšení formou přepočtu inflačních vlivů, vlivů statisticky doložených nárůstů cen dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) po zpracování předvídatelné míry inflace v době zpracování nabídky dle České národní banky, s respektováním skutečně provedených prostavěností za období 2022. Jednotlivé koeficienty byly stanoveny odbornými ekonomickými metodami na základě analýz trhu a statistických dat ČSÚ, dat odborných periodik ve stavebnictví (např. analýzy CEEC Research), statických dat získaných z veřejných zdrojů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
<b>0,00</b>	<b>6 362 665,00</b>	<b>6 362 665,00</b>

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel jméno datum **30. 03. 2023** podpis

TDS jméno datum **30. 03. 2023** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno datum **30. 03. 2023** podpis

Zhotovitel jméno datum **30. 03. 2023** podpis

Zhotovitel jméno datum **30. 03. 2023** podpis

\*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

Datum:

**Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

II/298 Opočno, obchvat - II.etapa

iv stavby:

iv varianty:  
iv SO/PS:  
iv rozpočtu:

SO 001, Všeobecné a předběžné položky  
SO 001, Všeobecné a předběžné položky  
SO 001, Všeobecné a předběžné položky

č.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
položky	název položky	množství ve smlouvě	množství ve změně č. 1 až 9	množství ve změně č. 10, 11	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně 11 v Kč	rozdíli cen celkem v Kč	rozdíli cen celkem v %		
3	001	Změna závazku - kompenzace	0,000	1,000	6 362 665,00	0,00	0,00	0,00	6 362 665,00	6 362 665,00	6 362 665,00	6 362 665,00	6 362 665,00
<p><b>CELKEM SO 010</b> 0,00 0,00 6 362 665,00 6 362 665,00 6 362 665,00</p>													
<p><b>CELKEM změnový list č. 11:</b> 0,00 0,00 6 362 665,00 6 362 665,00 6 362 665,00</p>													

Za zhotovitele:  
Datum:

Za objednavatele:  
Datum:





# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/298 Opočno, obchvat – II. etapa

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	180 769 767,60 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 300 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 6 362 665,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 6 662 665,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>6 662 665,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	6 662 665 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	3,69 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	180 769 767,60 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	180 769 767,60 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 3 615 095,63 Kč bez DPH		



Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 930 240,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 777 390,90 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 4 147 085,85 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 7 322 726,53 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 4 147 085,85 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>11 469 812,38 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
<b>c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %</b>	<b>6,34 % ≤ 50,00 %</b>		

<b>§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6</b>			
<b>Smluvní cena</b>	<b>180 769 767,60 Kč bez DPH</b>		
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 7 322 726,53 Kč bez DPH		
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 4 147 085,85 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>3 175 640,68 Kč bez DPH</b>	<b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>	
<b>(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>	<b>1,76 % ≤ 30,00 %</b>		

<b>§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7</b>			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>	Dodatek č. 4	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		

<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
<b>Rozdíl (méněpráce)</b> (k odst. 7)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací</b> (k odst. 7)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

<b>SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU</b>	
<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>4</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací</b> (aktuálního dodatku)	<b>+ 6 362 665,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací</b> (aktuálního dodatku)	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny</b> (aktuálního dodatku)	<b>6 362 665,00 Kč bez DPH</b>

<b>SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ</b>	
<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>180 769 767,60 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	184 684 863,23 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	185 615 103,23 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	184 245 408,28 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	190 608 073,28 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>190 608 073,28 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: