

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 KoPÚ v katastrálním území v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) 721 945 298 E-mail: jicin.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 {není plátce DPH}

(„Objednatel“)

a

(2) Sdružení firem

Reprezentant společnosti: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO: 266 95 103, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87873

Zastoupená: jednatelem Ing. Zbyněkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 74f75k9

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 51-3715620207/0100
DIČ: CZ26695103

a

Účastník sdružení: GEOS Litoměřice s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plukovníka Mráze 1425/1, Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 06035159 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274940

Zastoupená: Ing. Janem Nedomou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jan Nedoma

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 9vjhm85

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 115-4380790267/0100
DIČ: CZ06035159

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: 199-2021-514101, č. zhotovitele: 68/2021 ze dne 8.3.2021, resp. příloh k této smlouvě, týkající se KoPÚ v katastrálním území Libáň a v katastrálním území Zliv u Libáně.

Změna termínů plnění:

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Libáň se posouvá:

Termín ukončení fakturačního celku **6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)** ze dne 20.6.2023 na den 25.9.2023,
termín ukončení fakturačního celku **6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** ze dne 31.1.2024 na den 5.5.2024.

V rámci veřejné zakázky na Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zliv u Libáně se posouvá:

Termín ukončení fakturačního celku **6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a etap souvisejících (PSZ)** ze dne 20.8.2023 na den 10.11.2023,

termín ukončení fakturačního celku **6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** ze dne 31.1.2024 na den 5.5.2024.

Důvodem posunu výše uvedeného termínu je nutnost vyhotovení IGP, jehož výsledky budou závazným podkladem pro návrh PSZ. V souladu s článkem 6.3. písm. d) smlouvy o dílo mohou být posunuty termíny o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu. Tato změna termínů představuje vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst.1 ZZVZ.

Zhotovitel využil této možnosti a navrhuje objednateli prodloužení termínů příslušných dílčích částí u obou KoPÚ o dobu potřebnou pro zhotovení inženýrsko – geologického průzkumu (dále jen IGP).

Podnět k provedení IGP od zpracovatele obdržel zhotovitel dne 23. 2. 2023, plánovaný termín dokončení IGP je dle příslušné SOD domluven na 30.5.2023. Je tedy možné posunout termíny dokončení uvedených dílčích částí o 3 měsíce a 5 dní.

Čl. II. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
KPÚ pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové
Datum: 26.04.2023

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.
Místo: Praha
Datum: 26.04.2023

Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj,
Státní pozemkový úřad

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník
Funkce: jednatel Geodetické kanceláře
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Přílohy:

1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Libáň – ve znění Dodatku č. 3

1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Zliv u Libáně – ve znění Dodatku č. 3

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Libáň (dodatek č.3)

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	46	450,00	20 700,00	20.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 200,00	9 600,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	510	830,00	423 300,00	20.2.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	980,00	68 600,00	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	294	2 600,00	764 400,00	15.6.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	3	3 600,00	10 800,00	31.1.2024
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	573	190,00	108 870,00	15.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	573	235,00	134 655,00	15.9.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 540 925,00	30.9.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	573	380,00	217 740,00	25.9.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	150	800,00	120 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	800,00	60 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	3	25 000,00	75 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 500	5 500,00	do 2 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	573	310	177 630,00	5.5.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 500,00	27 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					698 370,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	573	350,00	200 550,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					200 550,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	1 540 925,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	698 370,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	200 550,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	2 439 845,00	xxxxx
DPH 21% v Kč	512 367,45	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 952 212,45	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 26.04.2023

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 26.04.2023

Jméno: Ing. Petr Lázněvský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Zliv u Libáně (dodatek č.3)

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	450,00	9 000,00	25.1.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200,00	7 200,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	1 050,00	260 400,00	25.2.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200,00	24 000,00	
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	2 800,00	319 200,00	20.6.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	265	250,00	66 250,00	20.7.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	310,00	82 150,00	20.9.2022
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					768 200,00	30.9.2022
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	265	520,00	137 800,00	10.11.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	70	950,00	66 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	980,00	93 100,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm				
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	6	25 000,00	150 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	5 500	5 500,00	do 2 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	265	330	87 450,00	5.5.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 500,00	27 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					582 850,00	
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	265	480,00	127 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					127 200,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	768 200,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	582 850,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	127 200,00	xxxxx
Celková cena bez DPH v Kč	1 478 250,00	xxxxx
DPH 21% v Kč	310 432,50	xxxxx
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 788 682,50	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 26.04.2023

Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

Místo: Praha

Datum: 26.04.2023

Jméno: Ing. Petr Lázněvský

Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.