

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 49/2022/I/LaJ**  
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města  
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE] odbor investic a údržby majetku  
Telefon: [REDAKCE], mobil [REDAKCE]  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu : 27-1761833319/0800  
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
E-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** **Patrik Vašek**  
**Stachovice 22, 742 45, Fulnek**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Patrik Vašek  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Fulnek  
Číslo účtu : 1667425319/0800  
DIČ: CZ7703315257  
IČO: 72996501  
Telefon: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]  
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 49/2022/I/LaJ uzavřené dne 12. 9. 2022 na realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce šaten u fotbalového hřiště v Lubojatech – 1. etapa: nová střecha**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem prodloužení termínu ukončení díla je pozastavení montáže obložení západní části atiky budovy (zateplení, dřevěný rošt, OSB desky) po dobu projednání objednatele s projektantem případných navrhovaných změn projektové dokumentace 2. etapy stavby, které by měly vliv na technické řešení realizace 1. etapy stavby. Dalším faktorem byla nutnost dodržení technologických přestávek a dále vliv nepříznivého počasí, což je dokladováno ve stavebním deníku.

**Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

**Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv**


**Zahájení stavebních prací : do 5 dnů od předání a převzetí staveniště**

**Ukončení díla: nejpozději do 15. 5. 2023**

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy.
5. Tento dodatek byl schválen na 12. schůzi rady města Bílovec dne 21. 4. 2023 usnesením č. RM/328/12/2023.

V Bílovci dne ..... **21. 04. 2023** .....

Za objednatele:



.....  
Martin Holub  
starosta města

V Bílovci dne

Za zhotovitele:



.....  
Patrik Vašek