

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo – Výměna oken a dveří v budově pobočky VoZP ČR Brno uzavřené dne 22. 3. 2023
(dále jen „Smlouva“)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, Praha 9
zastoupena: Ing. Josef Diessl, generální ředitel
IČO: 47114975
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „Objednatel“ či „VoZP“)

a

RI OKNA a.s.

se sídlem: Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
zastoupena: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
IČO: 60724862
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626

(dále jen „Zhotovitel“);

společně dále jako „Smluvní strany“;

uzavírají dodatek ke stávající Smlouvě v následujícím znění:

I.

1. Dne 22. 3. 2023 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést výměnu původních plastových oken a dvou venkovních dřevěných dveří za nová plastová okna a dveře na budově pobočky VoZP ČR v Brně.
2. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výměna oken a dveří v budově pobočky VoZP ČR Brno“ zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“).
3. Dle čl. XII. odst. 3 Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, konkrétně úprava o vícenáklady a s tím související změna ceny díla.
2. Smluvní strany se dohodly analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b), bod 2 ZZVZ na úpravě Smlouvy o vícenáklady ve výši 13,35 % z původní hodnoty závazku, podrobně specifikované v příloze tohoto dodatku následovně:

Celková cena díla:

- dle Smlouvy 556 092, 32 Kč bez DPH
- Vícenáklady ve výši 74 249,35 Kč bez DPH
- Po změně Smlouvy v intencích tohoto dodatku **630 341, 67 Kč bez DPH**

3. V návaznosti na výše uvedené se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
- Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy činí 630 341, 67 Kč bez DPH, tj. 762 713, 42 Kč včetně DPH. VoZP ČR v této souvislosti prohlašuje, že u tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92a odst. 2 a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a na zdanitelná plnění se neuplatní režim přenesené daňové povinnosti.*
4. Objednatel uzavřením tohoto dodatku vyjadřuje souhlas s výší vícenákladů uvedených v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku a v Příloze č. 1 dodatku.
5. Částka za vícenáklady dle čl. II. odst. 2 dodatku bude Objednatelem proplacena na základě samostatně vystavené faktury, kterou Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději do 5 pracovních dní po dni účinnosti tohoto dodatku. Režim DPH a ostatní platební podmínky ujednané pro dílo se přiměřeně použijí i v souvislosti s proplacením vícenákladů.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Dodatek byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a druhé vyhotovení Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení s přihlédnutím k ochraně osobních údajů.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svým podpisem.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 dodatku – Krycí list rozpočtu


Za Objednatele



Za Zhotovitele

Bzenec dne:

.....
Petr Ingr
předseda



Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – Pobočka Brno – DODÁVKA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH VÝPLNÍ	Objednatel:	
Druh stavby:	Změny - Vícepráce	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
Začátek výstavby:	24.03.2023	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracoval:	
		IČO/DIČ:	60724862/CZ60724862
		IČO/DIČ:	
		Položek:	4
		Datum:	24.03.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	550,99	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	6 361,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	49 486,71	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	17 850,14			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		74 249,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	74 249,35	DPH 21%	15 592,36
		Celkem bez DPH	74 249,35
		Celkem včetně DPH	89 841,71

Projektant		Objednatel	
Datum, razítko a podpis			
Poznámka:			

Stavební rozpočet

Název stavby:		Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky – Pobočka Brno – DODÁVKA A									
Druh stavby:		MONTÁŽ PLASTOVÝCH VÝPLNÍ									
Lokalita:		Změny - Vícepráce									
JKSO:		Zpracováno dne: 24.03.2023									
Objednatel:		Doba výstavby:									
Projektant:		Začátek výstavby: 24.03.2023									
Zhotovitel:		Konec výstavby: RI OKNA a.s.									
Zpracoval:		[REDACTED]									

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
1	62	622421144R00	Úprava povrchů vnější Omitka vnější stěn, MVC, štuková	m2	8,75	790,00	550,99	6 361,51	6 912,50	0,06	0,50
2	764	764410350R00	Konstrukce klempířské Oplechování parapetů včetně rohů Al, do rš 330 mm	m	32,20	662,00	6 848,62	14 467,78	21 316,40	0,08	0,08
3	766	766670022	Konstrukce truhlářské Okno plastové - změna rozměru a členění na dvoukřídlové s nadsvětlíkem 1,5 x 2,1	kus	3,00	5 915,00	15 290,58	2 454,42	17 745,00	0,06	0,18
4	767	767110210	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) D+M Stěny hliníkové zasklené 3 x 2,45 m, nad 250kg - doplatek změna za PVC výklade m2	m2	7,35	3 847,00	27 347,51	927,94	28 275,45	0,01	0,09
							Celkem:		74 249,35		