

DODATEK č. 5 ke smlouvě na Zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjgm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3374/2017/sij**

ISPROFOND: 3273214901

ISPROFIN: 5213520020

a

společnost: „MP+SP+SEU- Lysá – Čelákovice“

zastoupená **Společníkem 1**

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Kateřina Šipková, člen představenstva

Společníkem 2

SUDOP Praha a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80, Praha 3

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Společníkem 3

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80, Praha 3

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7157/MP**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26.06.2017 uzavřely Smlouvu o dílo na Zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 5, jehož předmětem je:

úprava Harmonogramu plnění a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, a to z důvodu posunu Termínu dokončení Díla hlavní stavby do 31.03.2023.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku č. 5 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává. Toto prohlášení se netýká objektivního vlivu výše uvedených okolností na rozsah a náročnost zpracování předmětu Díla ve smyslu jeho změny. V takovémto odůvodněném případě budou smluvní strany postupovat v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 či 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedejde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 5, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění uvedené Smlouvy, takto:

1) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – **OP/P/07/16**

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/P/05/17**

c) Zvláštní technické podmínky – 148/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Baz

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo Smlouvy Objednatele: E618-S-3374/2017/sij a číslo Smlouvy Zhotovitele: 7157/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Součástí tohoto Dodatku č. 5 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

V Praze

Za Objednatele

27.04.2023 10:36

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele

Digitálně po
Datum: 2023.03.15 15:42:07 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.15
14:18:41 +01'00'

.....
Ing. Kateřina Šípková

člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

na základě plné moci za společnost
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

PŘÍLOHA Č. 1 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy *	-	-
1. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	<p>Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt stavby.</p> <p>Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby.</p>	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od podpisu Smlouvy nebo výzvy objednatele	Odevzdání geotechnického průzkumu a počátečních zkoušek dle bodu 4.7.1.3 ZTP.	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
3a. Dílčí etapa	do 26. 1. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Čelákovice, k.ú. Káraný.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně dokladu o doručení. Fakturu za 3. Dílčí etapu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí části díla 3b. Dílčí etapy a respektování OP/P/07/16.
3b. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Průkazné odeslání návrhu kupních smluv k.ú. Lysá nad Labem.	
4. Dílčí etapa	do 26. 2. 2018	Odevzdání kompletního projektu stavby včetně souhrnné části, návrhu POV a celého rozpočtu k	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po

		připomínkám SŽDC, s. o. a ČD, a. s., odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU	předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
5. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Průkazné odeslání všech typů smluv vlastníkům dotčených nemovitostí.	Předávací protokol (pro Část Díla) včetně seznamu obeslaných. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
6. Dílčí etapa	do 31. 5. 2018	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami, se zapracováním požadavků dle dodatku č. 2 a předání dokumentace k notifikaci, odevzdání veškerých podkladů pro schválení závěrových tabulek TÚDC včetně provizorních stavů, porovnání změn vzhledem k EIA, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření vůči projektu.	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
7. Dílčí etapa	do 26. 8. 2018	Odevzdání kompletního PS včetně aktualizace záborového elaborátu před podáním žádosti o SP, dokumentace pro zadání stavby, aktualizace POV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.

8. Dílčí etapa	do 26. 12. 2018	Kompletní projekt stavby po ukončení stavebního řízení a schválení v rámci SŽDC, s.o.	<u>Stavební povolení v právní moci.</u> Protokol o provedení díla. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
8a. Dílčí etapa	do 28. 2. 2020	Nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového Sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9a. Dílčí etapa	do 28. 2. 2020	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící prodloužení nástupišť v zastávce Čelákovice – Jiřina na 220 m v rozsahu předchozího dodatku	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9b. Dílčí etapa	do 31. 5. 2021	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící práce v rozsahu dodatku č. 3 – mimo cyklověže	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.
9c. Dílčí etapa	do 31. 3. 2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby - Projektové dokumentace řešící práce v rozsahu dodatku č. 3 - cyklověž	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/07/16.

9d. Dílčí etapa	48 měsíců (předpoklad 4/2019 – 3/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 48 měsíců.	Potvrzené Výkazy poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>do 31. 03. 2023</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta).

* Objednatel předá zhotoviteli k podpisu smlouvy o dílo pravomocné územní rozhodnutí. V případě prodlení v získání pravomocného územního rozhodnutí budou veškeré práce na projektu stavby zahájeny až po nabytí právní moci územního rozhodnutí a výzvě objednatele k zahájení prací.