

Číslo objednatele: **22/SML4028/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná a technická jednání:

Miroslav Nápravník samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Název/Jméno: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem

IČ:(RČ): 250 14 111

DIČ: CZ250 14 111

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 338 171 0287 / 0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Roman Kotlan, jednate

E-mail/telefon: kotlan@sosmost.cz / 777 765 003

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Augusta, jednatel, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: augusta@sosmost.cz / 777 765 000

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 1.11.2022 na akci: „**SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o. - revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů (Jirkov, ul. Jezerská 272) - II. a III. etapa**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 2 tímto textem:

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

III.

Cena díla a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 2. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku a v souladu s příslibem číslo 23/RP150030:

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

- **30 803 171,88 Kč bez DPH a**
- **37 271 837,97 Kč s 21 % DPH.**

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **2 714 808,72 Kč bez DPH a**
- **3 284 918,55 Kč s 21% DPH.**

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **33 517 980,60 Kč bez DPH a**
- **40 556 756,53 Kč s 21 % DPH.**

IX.

Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec 1 tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 069/75R/2019 písm. A) ze dne 21. 8. 2019.

doplňuje o odstavec 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 3zfvbug /na e-mail: info@sosmost.cz.

X.

Podpisy smluvních stran

doplňuje se odstavec č. 3:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního, je oprávněna podepsat tento dodatek na základě svěřeni ze dne 28. 8. 2019.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 26.04.2023

V Obrnicích dne 21.04.2023

.....
Objednatel

Ústecký kraj
Ing. Pavla Svítlová
vedoucí odboru investičního

.....
Zhotovitel

**Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o**
Roman Kotlan, jednatel

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
p.o. – revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů
/Jirkov, ul.Jezerní 272/ - II. a III. etapa

Číslo změny: 1

Datum: 6.3.2023

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

1. Vybourání starých základů při demolici objektů	319.752,53 Kč
2. Prodloužení přípojky tepla a vody pro skleníky	174.840,50 Kč
3. Odstranění zavodněné stavební suti a hlíny	1.566.666,02 Kč
4. Provedení zálivkového vodovodu	653.549,67 Kč
CELKEM	2.714.808,72 Kč

Počet listů příloh: 6 listy položkového rozpočtu

Navrhovaná změna ceny díla: 2.714.808,72 Kč (bez DPH)

(slovy): dvamilionysedmsetčtrnácttisícosmsetosm korun českých a sedmdesát dva haléřů

zvýšení ceny o

2.727.171,60 Kč

snížení ceny o

-12.362,88 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

0 týdnů

zkrácení lhůty o

0 dní

Za zhotovitele : Ing. Petr Augusta

Za objednatele: Miroslav Nápravník

TDI: Ing. Petr Filípek

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p.o. – revitalizace areálu pro výuku zahradnických oborů /Jirkov, ul.Jezerní 272/ - II. a III. etapa				Číslo změny: 1											
				Datum: 6.3.2023											
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>											
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>											
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:															
Návrh je podložen položkovými rozpočty: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Vybourání starých základů při demolici objektů</td> <td style="text-align: right;">319.752,53 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Prodloužení přípojky tepla a vody pro skleníky</td> <td style="text-align: right;">174.840,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>3. Odstranění zavodněné stavební sutě a hlíny</td> <td style="text-align: right;">1.566.666,02 Kč</td> </tr> <tr> <td>4. Provedení zálivkového vodovodu</td> <td style="text-align: right;">653.549,67 Kč</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">CELKEM</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">2.714.808,72 Kč</td> </tr> </table>						1. Vybourání starých základů při demolici objektů	319.752,53 Kč	2. Prodloužení přípojky tepla a vody pro skleníky	174.840,50 Kč	3. Odstranění zavodněné stavební sutě a hlíny	1.566.666,02 Kč	4. Provedení zálivkového vodovodu	653.549,67 Kč	CELKEM	2.714.808,72 Kč
1. Vybourání starých základů při demolici objektů	319.752,53 Kč														
2. Prodloužení přípojky tepla a vody pro skleníky	174.840,50 Kč														
3. Odstranění zavodněné stavební sutě a hlíny	1.566.666,02 Kč														
4. Provedení zálivkového vodovodu	653.549,67 Kč														
CELKEM	2.714.808,72 Kč														
Počet připojených listů: 6			Počet připojených výkresů: 0												
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 30.803.171,88 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:												
Zvýšení ceny o	2.727.171,60 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 týdnů												
Snížení ceny o	-12.362,88 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0												
Celková cena po změně	33.517.980,60 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení:												
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>												
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>												
	Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/														
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.															
Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 6.3.2023															
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Nápravník			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ing. Petr Augusta												
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: Ing. Petr Filípek			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Petr Filípek												