

DODATEK č. 2

**k prováděcí smlouvě č. 15PT-001026 ze dne 2.9.2019 (dále jen „Prováděcí smlouva“) ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 27.11. 2020 (dále jen „Dodatek č. 1“)
uzavřené na základě Rámcové smlouvy na projektové práce č. 01UK-002969
č. smlouvy Zhotovitele: 19-283 (2353)**

**na akci: I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876, DSP/IČ, VD-ZDS a AD
(dále jen „Dílčí zakázka“)**

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

spol.

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
při podpisu tohoto Dodatku č. 2 zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

spol.

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

IČO:

469 95 447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE:

Vzhledem k tomu, že:

- při zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), bylo zjištěno, že bude nutné zajistit další podklady pro její zpracování (např. hydrotechnické výpočty a posouzení kapacity koryta Zašovského potoka) a zároveň oproti předpokládanému rozsahu (z předchozího stupně projektové dokumentace – DÚR) rozšířit projektovou dokumentaci stavby (úprava koryta, vč. nivelity dna, Zašovského potoka, změna konstrukce silničního mostu, vč. změny koncepce vedení provizorního dopravního řešení, přeložka plynovodu pod zahloubeným korytem potoka, úprava PHS).
- změny v projektové dokumentaci DSP oproti předchozímu stupni DÚR a odpovídající navýšení rozsahu prací oproti předpokládanému množství v době uzavření Prováděcí smlouvy byly předmětem Dodatku č. 1 ze dne 27.11. 2020
- výše uvedené změny mají dopad i do dalšího navazujícího stupně projektové dokumentace VD-ZDS, ve kterém bude nutné tyto změny zohlednit a příslušným způsobem zapracovat,

se smluvní strany dohodly v souladu s bodem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Čl. I.**Předmět Dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení rozsahu prací navazujícího stupně projektové dokumentace VD-ZDS spočívající v:

- úpravě koryta Zašovského potoka, včetně změny nivelety a úpravy nábreží
- změna konstrukce silničního mostu ve vazbě na POV a jeho realizaci po polovinách
- přeložka STL plynového vedení pod korytem Zašovského potoka

- přepracování PHS

2. Předmětem dodatku č. 2 je dále navýšení ceny za dílo. Celková cena za dílo dle čl. II., odst. 1 Prováděcí smlouvy se mění následujícím způsobem:

- **původní znění:**

Cena za dílo bez DPH:	6 510 446,-- Kč
DPH:	1 367 194,-- Kč
Cena za dílo včetně DPH:	7 877 640,-- Kč

- **znění dle Dodatku č. 1:**

Cena za dílo dle Prováděcí sml. bez DPH.....	6 510 446,-- Kč
Navýšení dle Dodatku č.1 bez DPH	647 975,-- Kč
Cena za dílo dle Prováděcí sml. ve znění Dodatku č.1	7 158 421,-- Kč
DPH	1 503 268,-- Kč
Cena za dílo včetně DPH	8 661 689,-- Kč

- **znění dle Dodatku č. 2:**

Cena za dílo dle Prováděcí sml. bez DPH.....	6 510 446,-- Kč
Navýšení dle Dodatku č.1 bez DPH	647 975,-- Kč
Cena za dílo dle Prováděcí sml. ve znění Dodatku č.1	7 158 421,-- Kč
Navýšení dle Dodatku č.2 bez DPH	397.000,-- Kč
Cena za dílo dle Prováděcí sml. ve znění Dod č.1 a 2	7 555 421,- Kč
DPH	1 586 638,-- Kč
Cena za dílo včetně DPH	9 142 059,-- Kč

3. Specifikace navýšení rozsahu prací, vč. specifikace navýšení ceny ve smyslu tohoto Dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 – Specifikace navýšení rozsahu prací a ceny díla

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
26.04.2023 10:16:47

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.03
10:25:33 +02'00'

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PRAGOPROJEKT, a.s.

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce 2017**

**Oprávněn k podpisu na základě plné
moci ze dne 01.11.2016**

Příloha č.1 Dodatku č. 2

" I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876, DSP/IČ, VD-ZDS a AD"

Celková součtová tabulka nabídkové ceny