

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4744/2020/PAL

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 327 321 4901/521 352 0029

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „VALBEK-PRODEX“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3,

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrou Kopkovou**, jednatelkou společnosti

a

Společník Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

odštěpný závod

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: **Ing. Františkem Hanušem**, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa:

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy: **20PH61019**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“ ve znění jejích dodatků č. 1-4, s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 28.449.000,00,- Kč

Navýšení ceny díla dle D1 + 1.876.000,00,- Kč

Snížení ceny díla dle D1 – 600.000,00,- Kč

Navýšení ceny díla dle D3 + 200.000,00,- Kč

Navýšení ceny díla dle D4 + 1.150.000,00,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- 1.1. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu nákladní pokladny umístěné na p. č. 579/2 v k. ú. Rakovník;
- 1.2. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu určeného pro umístění nového záložního zdroje elektrické energie;
- 1.3. rozšíření rozsahu stavby o prověření možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střechu budovy stávající trafostanice;
- 1.4. změna rozsahu stavby v případě stavebních úprav objektu výpravní budovy.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1.500.000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že:
 - 3.1. dochází k vložení nové dílčí etapy 1a.
 - 3.2. dochází k posunu termínu odevzdání 2., 4., a 5. dílčí etapy o šest měsíců oproti termínům uvedeným v dodatku č. 4.
 - 3.3. dochází ke změně předpokladu dokončení 9.dílčí etapy
 - 3.4. dochází ke změně předpokladu dokončení díla na **03/2027**, kdy ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 4. Změna čísla bankovního účtu Zhotovitele**

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku změn rozsahu stavby, jež jsou uvedeny v čl. I písm. a) tohoto Dodatku, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **14,50 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3, 3.5 a 5.15 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o:

- a. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu nákladní pokladny umístěné na p. č. 579/2 v k. ú. Rakovník. Dle zadání projektant navrhl demolici objektu na p. č. 5053 v k. ú. Rakovník, který je ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. (dále jen ČD). Demolice byla navržena bez náhrady, avšak na jednání konaném 13.12.2022 zástupci společnosti ČD uvedli, že se jedná o útulnu pro úklidové čety, která je stále využívána a kterou nelze demolovat bez náhrady. Svůj souhlas se stavebním záměrem podmínili zajištěním náhradních prostor, které budou plnit funkci útulny;
- b. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu určeného pro umístění nového záložního zdroje elektrické energie (dále jen ZZEE), které jsou nutné pro správnou funkčnost a bezpečnost provozu ZZEE;
- c. rozšíření rozsahu stavby o prověření možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střechu budovy stávající trafostanice. V souvislosti s tím dochází k úpravě stávajícího SO 11-72-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy trafostanice.
- d. změna rozsahu stavby v případě stavebních úprav objektu výpravní budovy. V souvislosti s tím dochází k úpravě stávajícího SO 11-71-01 ŽST Rakovník, stavební úpravy výpravní budovy.

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že** cena Díla se navyšuje o **1.500.000,- Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 28 449 000,00 Kč

Navýšení ceny díla dle D1 + 1 876 000,00 Kč

Snížení ceny díla dle D1	- 600 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D3	+ 200 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D4	+ 1 150 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D5	+ 1 500 000,00 Kč

Celková cena díla dle D5, bez DPH 32 575 000,00 Kč

slovy: **třicet dva milionů pět set sedmdesát pět tisíc korun českých**

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- Dochází k** vložení nové Dílčí etapy 1a., ve které bude předán aktualizovaný návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení se zapracovanými úpravami. Dílčí etapa 1a. bude zpracována do 30.4.2023 a dále dojde k posunu termínu odevzdání 2., 4., a 5. dílčí etapy o šest měsíců oproti termínům uvedeným v dodatku č. 4. Zároveň dochází ke změně předpokladu dokončení 9. dílčí etapy a změně předpokladu dokončení díla na **03/2027**. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

2. **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Změna čísla bankovního účtu Zhotovitele.

- Dochází ke změně čísla bankovního čísla Zhotovitele** uvedeného v Dodatku č. 4 na nové číslo: XXXXXXXXXX

e) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** (ve znění dodatku č. 5)
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP/DUSP+PDPS/05/20“**

- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DSP+PDPS/13/20 "
a „VTP/ZP+DUR//12/20"
 - c) Zvláštní technické podmínky 30. 7. 2020
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 5)
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** (ve znění dodatku č. 5)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 4)
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů** (ve znění dodatku č. 4)
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:


příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze



27.04.2023 08:08

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.20

13:05:22 +02'00'

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka společnosti
oprávněná podepisovat za Společnost „VALBEK-
PRODEX“

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem zadání je zpracování DUSP + PDPS akce „Modernizace ŽST Rakovník“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 5

- 1.1. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu nákladní pokladny umístěné na p. č. 579/2 v k. ú. Rakovník;
- 1.2. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu určeného pro umístění nového záložního zdroje elektrické energie;
- 1.3. rozšíření rozsahu stavby o prověření možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střechu budovy stávající trafostanice;
- 1.4. změna rozsahu stavby v případě stavebních úprav objektu výpravní budovy.

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	■	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
22	Práce v rozsahu dodatku č.1 – rozšíření o rekonstrukci výpravní budovy a zvětšení parkovišť, přechod z předpisu D3 na D1	■	■	■	■
23	Doprojektování napojení ETCS dle dodatku č.3	■	■	■	■
24	Základní služby v rozsahu dodatku č. 4	■	■	■	■
26	Základní služby v rozsahu dodatku č. 5	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

PODROBNÝ ROZPIS CENY ZÁKLADNÍCH SLUŽEB DLE DODATKU Č.4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
24a	vícepráce dle dodatku č. 4 DUSP - koleje	■	■	■	■
24b	vícepráce dle dodatku č. 4 DUSP - nástupiště	■	■	■	■
24c	vícepráce dle dodatku č. 4 DUSP - propustek	■	■	■	■
24d	vícepráce dle dodatku č. 4 PDPS - koleje	■	■	■	■
24e	vícepráce dle dodatku č. 4 PDPS - nástupiště	■	■	■	■
24f	vícepráce dle dodatku č. 4 PDPS - propustek	■	■	■	■
Celkem za základní služby v dodatku č.4:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	■	■	■	■
11	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
12	Jiné průzkumy- pyrotechnický, biologický, hluková studie	■	■	■	■
13	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■

19	Propagace	■	■	■	■
25	vícepráce dle dodatku č. 4 inženýrsko-geologický průzkum	■	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
32 575 000 Kč	6 840 750 Kč	39 415 750 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
1a. dílčí etapa	████████████████████	████████████████████
2. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
3. Dílčí etapa	████████████████████	.
4. Dílčí etapa	████████████████████	.
5. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
6. Dílčí etapa	—	—
7. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
8. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████████
9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	████████████████████	████████████████████
Celkem:	32 575 000 Kč	39 415 750 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
1a. Dílčí etapa	Do 30.4.2023	Návrh aktualizovaného technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 33 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Oznámení EIA	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 34 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou
5. Dílčí etapa	Do 36 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	-	-	-
7. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Rozhodnutí s vyznačením právní moci
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
9. Dílčí etapa	(předpoklad 03/2027)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 03/2027</u> (v závislosti na zahájení 9 Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

