

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 19.7.2022**  
(dále jen „dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace**

se sídlem: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec  
zastoupena: Mgr. Pavlem Mrvou, ředitelem  
IČO: 00601667  
DIČ: CZ00601667  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín  
číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma DISKET , s.r.o.**

se sídlem : č. ev. 1, 763 41 Biskupice  
zastoupena: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel  
IČ: 60722231  
DIČ: CZ 60722231  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 16634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Hynek Pavlacký, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s opravou kanalizace, odvodnění sportoviště, navýšení počtu basketbalových košů, rozšíření workautu, provedení dlažby a částečná změna některých povrchů sportovišť. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) **Cena sjednaných víceprací** činí 845 900,10 Kč bez DPH
- b) **Cena méněprací** dle přiložených rozpočtů - 61 905,46 Kč bez DPH
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>bez DPH</b>	<b>7 382 329,19 Kč</b>
<b>DPH ve výši 21%</b>	<b>1 550 289,13 Kč</b>
<b>včetně DPH</b>	<b>8 932 618,32 Kč"</b>

2) Provedení víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku mění rozsah díla a má vliv na dobu plnění. Text v čl. IV odst. 1 smlouvy, se s ohledem na rozsah víceprací a méněprací mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 20.12.2022** a v tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.7.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet VCP+MNP
  - Příloha č. 2: Změnový list

V Bílovci dne 31.10.2022

Mgr. Pavel Mrva

.....  
za objednatele

Mgr.  
Pavel  
Mrva

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Pavel Mrva  
Datum:  
2022.11.02  
12:46:12 +01'00'

V Biskupicích, dne 31.10.2022

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

.....  
za zhotovitele

Ing.  
HYNEK  
PAVLACKÝ

Digitálně podepsal  
Ing. HYNEK  
PAVLACKÝ  
Datum: 2022.11.02  
13:20:16 +01'00'

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	<b>Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště</b>
Objekt:	Sportoviště v areálu Gymnázia Bílovec
Objednatel:	Gymnázium Mikoláše Koperníka Bílovec p.o., 17. listopadu 526/18, Bílovec
Zhotovitel:	DISKET s.r.o., Biskupice č.p.1, Biskupice
TDI:	STEMON Holding s.r.o., Poděbradova 1702/61b, 702 00 Ostrava
Projektant:	Ing. Vladimír Hampl, SPORTING s.r.o., Masná 1324/1, 702 00 Ostrava

Popis změny:

1) Při provádění napojení kanalizace na stávající rozvod bylo zjištěno, že původní úsek kanalizace je poškozen a bude potřeba udělat opravu kanalizace v úseku cca 11,5 m. Podkladem je provedená kamerová zkouška VCP 48 688,46 Kč

2) Při provádění demontáže septiku bylo zjištěno, že zatopení a hloubka septiku je větší, než bylo patrné z původní dokumentace. Bylo potřeba provést vyčerpání septiku, zasypání a následné zhutnění. Dále bylo při provádění napojení drenáží a odvodnění sportoviště přidány 2 ks plastových revizních šachet a to z důvodu následné údržby a zajištění bezproblémového provozu VCP 500 235,30 Kč, MNP -9 120,- Kč

3) Na žádost objednatele budou přidány 2ks basketbalových košů. Navýšením počtu basketbalových košů v prostoru "malého" hřiště dojde ke zvýšení využitelnosti celého areálu - dělení hodin, práce více skupin atd. VCP 11 000,-Kč

4) Na žádost objednatele bude v doskočišti přidán kolem obrubníků pryžový lem, z důvodu zvýšení bezpečnosti VCP 15 984,-Kč

5) Bude provedeno rozšíření workoutu směrem k oplocení. Jedná se o rozšíření základové desky z důvodu praktické údržby areálu. Při realizaci původního záměru by vznikl mezi wokrautovou plochou a současnou opěrnou betonovou zdí prostor o šířce cca 50 cm, který by ztěžoval údržbu plochy a mohl by být bezpečnostním problémem pro cvičence VCP 26 149,64 Kč, MNP -7 320,86 Kč

6) Bude provedena záměna řešení úpravy prostoru pod tribunou - provedení dlažby. Po celkovém očištění plochy byla zjištěna celková degradace betonového povrchu, jehož sanace by byla složitá a nezaručovala by trvalost řešení. Proto bylo přistoupeno k pokládce betonové velkoformátové dlažby, zaručující stálou funkčnost a bezpečnost sanace VCP 58 726,30 Kč, MNP -18 750,- Kč

7) Na žádost objednatele bude provedeno ukončení prostoru mezi oplocením a běžeckou dráhou obrubníkem a budou provedeny podkladní vrstvy, položení umělého trávníku a provedení drenáže. Dále bude provedena změna finální úprava části 7.2 - provedení sportovní umělé hmoty pro atletiku. Při realizaci původního projektu bylo zjištěno, že vznikl prostor mezi novou sportovní plochou a současným oplocením o šířce cca 60 cm po celé délce hřiště. Tento prostor nebyl řešen v PD. S ohledem na bezpečnost provozu a údržbu areálu bylo přistoupeno k předkládanému bezúdržbovému řešení vzniklé plochy VCP 185 116,40 Kč, MNP 26 714,60 Kč

	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 598 334,55 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	7 382 329,19	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	8 932 618,32 Kč	
	Méněpráce celkem bez DPH		-61 905,46
	Vícepráce celkem bez DPH		845 900,10
termín	Termín realizace změny:	10/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	dle návrhu v textové části Dodatku č.1	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		