

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 19. 7. 2022 A DODATKU Č.
1 UZAVŘENÉHO DNE 2. 11. 2022

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace

se sídlem: 17. listopadu 526/18, 743 01 Bílovec

zastoupena: Mgr. Pavlem Mrvou, ředitelem

IČO: 00601667

DIČ: CZ00601667

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma DISKET, s.r.o.

se sídlem: č. ev. 1, 763 41 Biskupice

zastoupena: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel

IČ: 60722231

DIČ: CZ 60722231

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 16634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Hynek Pavlacký, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dne 2.11.2022 dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Vícepráce a méněpráce souvisejí s opravou kanalizace, odvodnění sportoviště, navýšení počtu basketbalových košů, rozšíření workautu, provedení dlažby a částečná změna některých povrchů sportovišť. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Výše uvedené vícepráce nebylo možno stihnout provést do termínu stanoveného dodatkem č. 1 a to z důvodu klimatických podmínek, kdy technologické postupy kladení finálních vrstev požadují min. teplotu +7°C.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 30. 4. 2023** a v tento den dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2022 tímto dodatkem č. 2 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Bílovci dne 12. 12. 2022

V Biskupicích, dne

Mgr. Pavel Mrva, ředitel
.....
za objednatele

Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
.....
za zhotovitele

Mgr.
Pavel
Mrva

Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Mrva
Datum: 2022.12.12
08:04:52 +01'00'

Ing. HYNEK
PAVLACKÝ

Digitálně podepsal
Ing. HYNEK
PAVLACKÝ
Datum: 2022.12.12
09:55:06 +01'00'