

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
IČ 242 65 21
se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš
zastoupen Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednatelem

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
IČ 00023884
se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5 – Motol
zastoupen MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Vážení, tímto Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby na základě smlouvy o dílo č. SOD-2022-27, Čl. 3, odst. 5.

Datum převzetí staveniště zhotovitelem:	19. 9. 2022
Termín dokončení dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:	30. 4. 2023
Nový nahrnovaný termín dokončení:	14. 5. 2023

Zhotovitel uvádí následující důvody vedoucí k prodloužení termínu:

- 1) Špatně navržená část projektu D1.4b.b Chlazení. Revize projektu byla správně zakreslena 10.4.2023 a zhotoviteli předána k realizaci dne 13. 4. 2023. Předpokládaný termín dokončení vč. měření a regulace je stanoven na 12. 5. 2023.
- 2) Dne 17. 1. 2023 byl zhotovitelem vznesen návrh na změnu kanalizační přípojky nové severní přístavby objektu PET. Investor s návrhem souhlasil a požádal autorský dozor o úpravu projektu. Upravená část projektu byla autorským dozorem zaslána dne 24. 2. 2023. Výroba kanalizačních šachet je ovlivněna pořadníkem u dodavatele materiálu a trvala 5 týdnů od objednání. V termínu od poloviny ledna do dodání kanalizačních šachet byl kvůli otevřenému výkopu ztížen přístup do strojovny vzduchotechniky a nebylo možné provádět část fasády na severním objektu.
- 3) Byl provedena změna umístění rozvaděče pro IT techniku (RACK) z důvodu nedostatečného průchodu k technologii PET/MR. Kvůli této změně bylo zapotřebí provést demontáž již zhotovené sádkartonové příčky vč. zárubní a nahradit ji za příčku a zárubně s požární

BOHEMIK

odolností. Změna má dopad i na dodávku dveří s požární odolností, u kterých se výroba pohybuje v rozmezí 8-12 týdnů. Požadavek na změnu byl zaslán 6. 4. 2023.

S ohledem na výše uvedené žádáme objednatele o prodloužení smluvního termínu do 14. 5. 2023 s předáním díla dne 15. 5. 2023.

V Praze

Jan Dmitrijev
jednatel

Pavel Rejsek
jednatel