



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5  
Tel.: +420 257 271 111  
IČO: 00023884

Obchodní firma: **Bohemik s. r. o.**  
IČO: 242 65 021  
DIČ: CZ24265021  
Se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš  
Zastoupena: Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednatelem  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 229549771/0600  
Sp. zn.: C 198858 vedená u Městského soudu v Praze  
Datová schránka: cj8jye8  
Kontaktní osoba: Jan Dmitrijev, tel.: , e-mail:  
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**  
IČO: 00023884  
DIČ: CZ00023884  
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 17734051/0710  
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 3**

### **KE SMLouvĚ O DíLO**

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany mezi sebou dne 26. 8. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 16. 03. 2023, jejímž předmětem je realizace stavebního díla „Přístavba a přestavba objektu 080 PET“. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, neboť v průběhu stavebních prací vyvstaly okolnosti, které smluvní strany nemohly předvídat, proto se dohodly na změně smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to dle tohoto dodatku.

#### **Čl. 1**

##### **Změny smlouvy**

1. Účelem dodatku je změna smlouvy způsobem, který reflektuje nutnost prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Ke změně došlo z důvodu zpřesnění a doplnění zadání ze strany objednatel s ohledem na okolnosti, které objednatel nemohl v době zadání předpokládat. Změna rozsahu díla byla způsobena zejména přeměnou řešení systému chlazení oproti projektové dokumentaci z důvodu posílení chlazení z centrálního chladicího systému.

Zároveň došlo k přesunu IT rozvaděče z důvodu průchodnosti technické místnosti pro technologii PET-MR. Byla vytvořena nová technická místnost pro IT technologii.

Z důvodu zjednodušení realizace a snížení nákladů za provedení díla byla změny řešení kanalizační přípojky spojující novou přístavbu objektu PET 080 se stávající kanalizační sítí.

Z těchto důvodů došlo k posunu termínu dokončení stavebního díla o 14 dnů. Změny proběhnou na základě příloh tohoto dodatku:

- Příloha 1\_ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 1 - 30
- Příloha 2\_Žádost o prodloužení termínu\_PET (14. 4. 2023) – žádost a zdůvodnění o prodloužení termínu od zhotovitele

2. Obsah čl. 3 odst. 2, věta první smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 237 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.“*

3. Obsah čl. 3 odst. 4, písem b) smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„předání stavby bez vad a nedodělků bránících v užívání díla do 237. kalendářního dne ode dne zahájení provádění díla.“*

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

## Čl. 2

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků dohody v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Zhotovitel:  
Bohemik s. r. o.

Objednatel:  
Nemocnice Na Homolce

.....  
Jan Dmitrijev  
jednatel

MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel