

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1157
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1283
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/073
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/276

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/379 – ŠEBROV-KATEŘINA-BLANSKO – VÝMĚNA SVODIDEL

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena Ing. Tomášem Aubrechtem, jednatelem
Ing. Alešem Kocábkem, jednatelem

IČO 252 29 761
sp. zn. C 10825

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 16. 02. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění:

- Stávající sloupky svodidel byly zabetonovány jinak, než předpokládaly zadávací podmínky. Bylo nutné ruční odkopání.
- Původně měly být pásnice stávajících svodidel odvezeny do sběrný. Na základě požadavku objednatele byly demontovány a odvezeny objednateli k jeho využití. Demontáž musela být provedena šetrnějším způsobem, což prodloužilo délku provádění těchto prací.

Práce uvedené výše probíhaly po etapách dle dopravně inženýrských opatření. Uvedené změny nevyvolaly změnu ceny díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 5 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a předání díla

do 15. 03. 2023

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V souvislosti se změnou termínu plnění obě smluvní strany prohlašují, že dohodou o změně termínu plnění jsou narovnány případné nejasnosti o prodlení s plněním mezi původním termínem plnění a uzavřením a účinností tohoto dodatku.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Líních - Sulkově, dne 28. 04. 2023

V Brně, dne 28. 04. 2023

Ing. Tomáš Aubrecht / Ing. Aleš Kocábek

jednatelé

SAFEROAD Czech Republic s. r. o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje