

ZMĚNOVÝ LIST - Wachhaus

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004660	číslo ZL:
smlouva:	BU_199_2021	ZL1, ZL2, ZL3, ZL4
objednatel:	Botanický Ústav AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice 252 43	
zhotovitel:	Gardenline s.r.o., Na Vínici 948/13, 412 01 Litoměřice	
název ZL:		
dotčené pozemky	1104	předložen a na KD dne: -

předmět změny (technický popis, původní, nové řešení):

Změnové listy jsou vyhotoveny na základě skutečnosti, kdy bylo během realizace rozhodnuto o pracích, které budou vyjmuty ze stávající SoD a realizovány v rámci úprav cest tak, aby okolí Wachhausu mělo jednotný ráz a charakter. Dále bylo rozhodnuto o vynechání realizace hromosvodu. Během realizace přípojek slaboproudu a silnoproudu byla v návaznosti na dohled NPÚ nad realizací výkopů zvolena odlišná trasa pro vedení výkopů z důvodu ochrany dřevin v trase, což s sebou neslo vícenáklady spočívající v jednotlivých délkách výkopů a pokládaných IS. V návaznosti na zamýšlené expozice byly také zhotoveny další požadavky na vedení slaboproudých a silnoproudých instalací vně ale také uvnitř objektu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změny je nutné provést pro získání souhlasného stanoviska KUSK ke kolaudaci.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Před započítím prací nebylo možné predikovat rozodnutí NPÚ spočívající v trase vedení IS a předvídat stav základových pasů objektu a dřevěných konstrukcí střechy, což si vyžádalo vypracování revize PD vč. posouzení objektu statikem.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o práce přímo ohrožující realizaci stavby, pokud by byly odděleny od samotné realizace díla.

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222, odst 6 ZZVZ

méněpráce	bez DPH	-342 816,04	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	676 000,88	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	333 184,84	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vliv na termín dokončení: ne			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou			

vyjádření AD: Souhlasí

vyjádření TDI: Souhlasí

vyjádření objednatele: Souhlasí

vyjádření orgánů památkové péče: Souhlasí

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rekapitulace změnových listů, ZL1, ZL2, ZL3, ZL4
příloha č.2	
příloha č.3	

za zhotovitele:

Miloš Náprstek Datum 01.04.2023

za AD:

Ing. Dana Maxová Datum 01.04.2023

za TDI:

Ing. Jiří Plichta Datum 01.04.2023

za objednatele:

František Kříž Datum 01.04.2023