



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2022/47 ze dne 11.4.2022 ve znění dodatku č.1 OStRM/2022/ 51 ze dne 21.4.2022; dodatku č.2 OStRM/2023/08 ze dne 13.2.2023 a dodatku č.3 OStRM/2023/44 ze dne 7.4.2023

### Smluvní strany:

#### Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor  
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

#### Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek & Tintěra, a.s.  
Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva  
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881  
Obchodní rejstřík:: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: [REDACTED]  
Datová schránka: ZVIN7IC

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: vždy dva členové představenstva společně

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo smlouvy zhotovitele: 21244

## Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4. 2022 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/47, a dne 21.4.2022 uzavřely dodatek č.1 OStRM/2022/51; dále pak dodatek č.2 OStRM/2023/08 dne 13.2.2023 a dodatek č.3 OStRM/2023/44 dne 7.4.2023 týkající se akce: „Nábřežní cyklostezka“, (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 4“):

## II. Předmět dodatku č. 4:

1. Doplnuje se článek 3. smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1. nový odstavec 3.1.2, který zní:

„3.1.2. Předmět díla se upravuje tak, že se

- a) omezuje o neprovedené vegetační úpravy a neprovedení jedné šterkové vrstvy na cyklostezce, dále po dohodě s architektem nebyly prováděny kamenné dlažby u pilíře č. 2.vše v celkové výši 997.086,26 Kč bez DPH. (Pol.č.10;18;32;33)
- b) Rozšiřuje o celkovou hodnotu ve výši 3 188 728.34 Kč bez DPH a to po věcné stránce o následující části díla, včetně duvodů :
  - ba) provedení soustavy pilot sprážených železobetonovým prahem -dle statické zkoušky bylo zjištěno nevhodné podloží pod jeřáb, byl vypracován statický posudek, na základě kterého byla na břehu řeky provedena tato úprava. (dodatečný požadavek Povodí Labe) (Pol.č.4)
  - bb) vylepšení pláně pomocí geotextílie v délce 258m v úsecích SO 101 - 461 m2 - km 0,113 - 0,173, šíře 7,7 m a SO 102 - 700 m2 - km 0,280 - 0,455, šíře 4 m (doporučení geotechnika)(Pol.č.8)
  - bc) vylepšení AZ pláně pomocí polštáře zabaleného do geotextílie v délce 40 m v místě bývalého koryta řeky s podložím s jemnými jíly v úseku SO 102 km 0,400 - 0,440, š. 4 m, tl 0,30 cm. (doporučení geotechnika) Tento úsek byl prohlouben o 30 cm a sanován metodou polštáře ze ŠD 0/63 baleného v geotextíli.(Pol.č.9)
  - bd) stabilizování plochy pod pásový jeřáb geomříží a zesílení pojezdové dráhy panely 3\*2,4 (plocha pod pásový jeřáb nevyhověla zátěžovým zkouškám - doporučení geotechnika).(Pol.č.14)
  - be) vyústění dešťové kanalizace do Jizery vč. zajištění proti zpětnému vzednutí hladin (projekt předpokládal pouze opravu uliční vpusti. Po dohodě s investorem a Škoda Auto se provedla nová uzavírací šachta a napojení uliční vpusti pro odvodnění parkoviště Škoda Auto). (Pol.č.17)
  - bf) realizace dalších dvou sjezdů z komunikace na Krásnou louku a to u trati pod železničním náspem z obou stran železničního podjezdu (realizace na žádost investora)(Pol.č.19)
  - bg) realizace větší plochy zpevněného parkoviště a stabilizace opěrné zídky u parkoviště, upraveno dle skutečnosti U opěry č. 1 (ŠKODA AUTO, a.s.) (Pol.č.20;24)
  - bh) realizace hlídek u kolejí (hlídky u kolejí (při práci s jeřábem, při montáži bednění opěr a zajištění železničního svršku) – vše na základě požadavků drážního inspektora (Pol.č.21)
  - bch) použití ložisek o vyšší únosnosti (výkaz výměr neodpovídal návrhu projektanta, chyběly 2 ks ložisek, na základě realizační dokumentace byl zachován počet ložisek z výkazu výměr, ale byla použita ložiska o vyšší únosnosti. (Pol.č.23)
  - bi) nárůst cen betonových směsí o 6% (V průběhu stavby došlo k výraznému nárůstu ceny betonových směsí v průměru 3 – 9 % (dle URS) – vzájemně bylo odsouhlaseno 6 %.(Pol.č.30)
  - bj) zmírnění sklonu kamenného schodiště (kamenné schodiště bylo dle PD navrženo velmi strmé, z bezpečnostních důvodů a po vzájemné dohodě byl zmírněn jeho sklon což mělo dopad na cenu jeho demontáže a nové stavby. (Pol.č.27)

bk) upřesnění a podrobnější specifikace kamenného obkladu opěr, schodiště a kamenných stupňů „tzv. amfiteátr“ (hakilkové zdivo), hrubosti a barevnosti pochozí hydroizolace na lávce; zároveň došlo ke zvýšení pracnosti a navýšení vstupních cen materiálů (upřesnění architekta) (Pol.č.25;26;28)

bl) nárůst cen kameniva šterkodrtí v průběhu stavby na základě nárůstu cen materiálů (Pol.č.31)

**Podrobná specifikace cen shora uvedených důvodů je uvedena v příloze č. 1 ZL. Č.4 tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo.**

2. Mění se článek 5. smlouvy – cena díla a to tak, že se původní znění odst. 5.1 smlouvy nahrazuje tímto zněním:

<b>Cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>59 707 234,87 Kč bez DPH</b>
Dodatek č. 1	1 912 634,61 Kč bez DPH
Dodatek č 2	1 314 040,14 Kč bez DPH
<b>Tento dodatek č. 4 :</b>	
Zúžení rozsahu díla	-997.086,26 Kč bez DPH
Rozšíření předmětu díla	<u>3 188.728,34 Kč bez DPH</u>
	2 191 642,08 Kč bez DPH
<b>Cena ve znění dodatku č. 4</b>	<b>65 125 551,70 Kč bez DPH</b>

**Cena za řádně dokončené dílo činí dle dodatku č.4 65 125 551,70 Kč bez DPH (slovy: šedesát pět miliónů sto dvacet pět tisíc pět set padesát jedna korun českých a sedmdesát haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 4, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL.č.4

Mladá Boleslav, dne 21.4.2023

Praxe, dne

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

---

Zhotovitel  
xxxxxxxxxxxxx,  
předseda představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

**DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 666 ze dne 17.4. 2023

V Mladé Boleslavi dne 20.4.2023

---

xxxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav