

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. zhotovitele:¹⁴⁹⁶

č. objednatele: CES 2022/1519

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 723 015 831
- e-mail: monika.palkoskova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Sídlo: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Spisová značka: C 17538 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 2. srpna 2001
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 01.08.2022 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova“

I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k okolnostem, které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1 až 5, 9 a 11, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - o **ZL č. 1** – Po odstranění stávajících vrstev střešní konstrukce byly zjištěny velké nerovnosti a vyčnívající kotevní prvky atikových panelů a zhlaví sloupů nosné konstrukce, které zasahují do nové skladby podlah. Proto bylo nutné připravit a provést navíc podklad pro skladbu podlah do roviny a doplnit izolant do úrovně vrchní části kotevních prvků tak, aby nezasahoval do skladby podlahy nástavby učeben.
 - o **ZL č. 2** – K objektu se nedochovala dokumentace skutečného stavu a nebylo možné zjistit skladbu střechy, přičemž při odstraňování stávajícího střešního souvrství byl zjištěn větší počet vrstev hydroizolace, než se předpokládalo. Tyto vrstvy navíc bylo nutno odstranit.
 - o **ZL č. 3** – U ochranného zábradlí na střeše došlo k navýšení jeho hmotnosti z důvodu jiné dimenze profilů nosných sloupků. Navržené ocelové sloupky se v nerezovém provedení již nevyrábí, proto byly navrženy nové sloupky v nerezové variantě o rozměru 120x120x5,0 mm (průřezové charakteristiky podobné jako původně navržené sloupky), které jsou těžší. Dále bylo nutné změnit způsob kotvení zábradlí do střešní konstrukce s ohledem na celkovou tuhost.
 - o **ZL č. 4** – Při provádění podzemních sítí v objektu byla ve stávající skladbě objevena nevyhovující izolace jak proti vodě, tak proti prostupu radonu. Měření radonu z podlaží je zákonná povinnost a doklad o měření a zabezpečení proti pronikání se dokládá při závěrečné prohlídce stavby (kolaudaci). Dle posudku se zde nachází střední riziko. Proto bylo rozhodnuto, že musí být vybourány navíc nutné podlahové vrstvy včetně stávající (poškozené) izolace a provedeny vrstvy nové. Niveleta nové skladby musí zůstat stejná s ohledem na stávající protipožární dveře vč. zárubní a návaznost na schodiště.
 - o **ZL č. 5** – Po obnažení stávajícího litinového a kamenivového vedení dešťové kanalizace musela být z důvodu zjištění havarijního stavu dešťové kanalizace uvnitř objektu vyměněna trasa do napojení ve venkovní části vedení dešťové kanalizace.
 - o **ZL č. 9** – Po odstranění stávajícího souvrství střešní konstrukce byly v místě kotvení nových sloupů ocelové konstrukce nástavby zjištěny jiné ocelové prvky pro statické zajištění žb sloupů 2.NP s prefabrikáty stávajícího stropu než předpokládala projektová dokumentace. Pro montáž nové ocelové konstrukce bylo nutné upravit zámečnickým výrobkem a speciální zálivkou zhlaví stávajících žb sloupů.
 - o **ZL č. 11** – Původní technologie prokotvení štítových atikových a podélných atikových panelů byla skryté provedena v místě navrženého zrušení štítových panelů, toto nebylo v projektové dokumentaci uvedeno. Z toho důvodu bylo nutné provést ztužující věnec, do kterého byly staticky zajištěny podélné atikové panely s nově navrženými štítovými stěnami.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. V odst. 3 a 4 smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a na nerealizaci méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 6 až 8, 10 a 12, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - o **ZL č. 6** – S ohledem na tuhost nové ocelové konstrukce nástavby byla v částech štítových stěn a schodiště 3.NP navržena záměna zdiva z pórobetonových tvárníc na keramické AKU tvárnice a z vápenopískových cihel na tvárnice ztraceného bednění, kde došlo k provázání s ocelovou konstrukcí pro zajištění diagonální tuhosti.
 - o **ZL č. 7** – Po odstranění stávajících keramických obkladů byly stávající příčky (tl. 10 cm) staticky narušeny, jelikož byly špatně provázány s nosným zdivem. Z důvodu ještě

většího borcení při provádění bourání stávajícího podlahového souvrství bylo rozhodnuto o zbourání přiček a vyzdění přiček nových včetně dveří.

- ZL č. 8 – Provedení Schock tronsole na schodištích není do panelů možné. Po přehodnocení statikem bylo od těchto prvků upuštěno.
- ZL č. 10 – S ohledem na proveditelnost rozvodů TZB u stropu v chodbách a pro lepší údržbu a opravy instalací bylo rozhodnuto o provedení SDK podhledů v celé ploše chodeb v 1.NP a 2.NP. Odpadne obložení do sádkartonové konstrukce - pevných kastlíků. Tato změna má vliv na změnu svítidel.
- ZL č. 12 – K původním skleněným výplním otvorů pro prosvětlení chodeb není možné dodat protipožární atest na EI 15, proto budou výplně nově zhotoveny z hliníkových fixních rámu a protipožárního skla s deklarovanou odolností proti požáru EI 15.

Dodatek č. 1	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH
ZL č. 1 (§ 222 odst. 6)	532.810,47 Kč		532.810,47 Kč
ZL č. 2 (§ 222 odst. 6)	69.540,08 Kč		69.540,08 Kč
ZL č. 3 (§ 222 odst. 6)	736.301,84 Kč		736.301,84 Kč
ZL č. 4 (§ 222 odst. 6)	1.252.117,06 Kč		1.252.117,06 Kč
ZL č. 5 (§ 222 odst. 6)	200.364,68 Kč		200.364,68 Kč
ZL č. 6 (§ 222 odst. 4)	203.301,45 Kč		203.301,45 Kč
ZL č. 7 (§ 222 odst. 4)	103.304,47 Kč		103.304,47 Kč
ZL č. 8 (§ 222 odst. 4)		-93.206,30 Kč	-93.206,30 Kč
ZL č. 9 (§ 222 odst. 6)	120.319,20 Kč		120.319,20 Kč
ZL č. 10 (§ 222 odst. 4)	57.465,30 Kč		57.465,30 Kč
ZL č. 11 (§ 222 odst. 6)	41.545,97 Kč		41.545,97 Kč
ZL č. 12 (§ 222 odst. 4)	192.807,37 Kč		192.807,37 Kč
Celkem	3.509.877,89 Kč	-93.206,30 Kč	3.416.671,59 Kč

3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném podlimitním řízení pod názvem „Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 1 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Vícepráce specifikované ve změnových listech č. 6 až 8, 10 a 12 realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota změn představuje ≈ 1,16 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Vícepráce specifikované ve změnových listech č. 1 až 5, 9 a 11 objednatel realizuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota změn představuje ≈ 5,28 % z původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. V souvislosti s výše uvedenými změnami závazků se stany dále dohodly rovněž i na prodloužení termínu dokončení díla, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, neboť okolnosti popsané dále v tomto odstavci dodatku objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. Jedná se o důvod vybourání podlahy a nezbytné provedení nové skladby podlahy v 1.NP základní školy. Tyto vícepráce vyplývají ze ZL č. 4. Vzhledem

k tomu, že se jedná o nepředpokládaný větší objem stavebních prací, je prodloužení o 30 kalendářních dní přiměřené. Toto prodloužení nemá vliv na možné další provedení souběžné stavební akce.

II.

Změna ceny díla

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele a činí:

Celková cena bez DPH 59.300.623,93 Kč

(slovy: padesát devět milionů tři sta tisíc šest set dvacet tři koruny české a devadesát tři haléřů)

DPH ve 21 % 12 453 131,00 Kč

Celková cena s DPH 71 753 754,93 Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.“

REKAPITULACE smluvní ceny bez DPH

	vícepráce	méněpráce	Celkem bez DPH
Smlouva o dílo			55.883.952,34 Kč
Dodatek č. 1	3.509.877,89 Kč	- 93.206,30 Kč	3.416.671,59 Kč
Celkem			59.300.623,93 Kč

III.

Změna termínu plnění

1. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na zrušení odst. 1, písm. d) v čl. IV. smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„d) Termín dokončení celého díla (včetně vyklizení staveniště, předání kolaudačního souhlasu / rozhodnutí): **do 8.8.2023.**“

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 28.02.2023 usnesením č. ZM/2023/101
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00288810, ID datové schránky: bebb2in
- a
STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové,
IČO : 25957481
ID datové schránky:
vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova“ – vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 3.416.671,59 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy

Změnové listy č. 1 až 12

V Hradci Králové, dne 27. 04. 2023



V Hradci Králové, dne 27. 04. 2023



za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.


primátorka města



za zhotovitele

Ing. Pavlem Pohlem

jednatel





HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	19.09.2022	
Předmět změny: Vyrovnání podlah 3.NP <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odstranění stávajících vrstev střešní konstrukce byly zjištěny velké nerovnosti a vyčnívající kotevní prvky atkových panelů a zhlaví sloupů nosné konstrukce, které zasahují do nové skladby podlah. Proto bylo nutné připravit a provést podklad pro skladbu podlah do roviny a doplnit izolant do úrovně vrchní části kotevních prvků tak, aby nezasahoval do skladby podlahy nástavby učeben. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	532 810,47 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]	Za zhotovitele: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]	
Za autorský dozor: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]	Za objednatele: Souhlasí [redacted] Datum: [redacted]	

**STYLBAU****HRADEC KRÁLOVÉ**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotvitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 269 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	19.09.2022	
Předmět změny: Odstranění dalších vrstev hydroizolace <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> K objektu se nedochovala dokumentace skutečného stavu a nebylo možné zjistit skladbu střechy (nebyla provedena sonda) a při odstraňování stávajícího střešního souvrství byl zjištěn větší počet vrstev hydroizolace, než se předpokládalo.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
69 549,08 Kč	nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	[redacted]
Souhlasí: [redacted]	Souhlasí: [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	[redacted]
Souhlasí: [redacted]	Souhlasí: [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	

**STYLBAU****HRADEC KRÁLOVÉ**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Pílačka, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2022	
Předmět změny: Navýšení hmotnosti nerez zábradlí <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> U ochranného zábradlí na střeše došlo k navýšení hmotnosti z důvodu jiné dimenze profilů nosných sloupků. Navržené ocelové sloupky se v nerezovém provedení již nevyrábí, proto byly navržené nové sloupky v nerezové variantě o rozměru 120x120x5,0 mm (průřezové charakteristiky podobné jako původně navržené sloupky). Dále bylo nutné změnit způsob kotvení zábradlí do střešní konstrukce s ohledem na celkovou tuhost. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	736 301,84 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	15.11.2022	
Předmět změny: Podlaha 1.NP - Anhydrit Popis a zdůvodnění změny: Při provádění podzemních sítí v objektu byla ve stávající skladbě objevena nevyhovující izolace jak proti vodě, tak proti prostupu radonu. Měření radonu z podloží je povinností ze zákona a doklad o měření a zabezpečení proti pronikání se dokládá při závěrečné prohlídce stavby (kolaudaci). Dla posudku se zde nachází střední riziko. Proto bylo rozhodnuto, že musí být vybourány nutné podlahové vrstvy včetně stávající (poškozené) izolace a provedeny vrstvy nové. Niveleta nové skladby musí zůstat stejná s ohledem na stávající protipožární dveře vč. zárubní a návaznost na schodliště. <i>Vzhledem k tomu, že se jedná o napředpokládaný větší objem stavebních prací, je prodloužení o 30 kalendářních dnů přiměřené.</i>		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 252 117,06 Kč	změna termínu o 30dni	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLB BAU , s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:		
Datum:	13.10.2022	
Předmět změny: Dešťová kanalizace		
Popis a zdůvodnění změny: _____		
Po obnazeení stávajícího litinového a kameninového vedení dešťové kanalizace byla z důvodu zjištění havarijního stavu dešťové kanalizace uvnitř objektu vyměněna trasa do napojení ve venkovní části vedení dešťové kanalizace.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
200 364,68 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

**STYLBAU****HRADEC KRÁLOVÉ**

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	13.10.2022	
Předmět změny: Změna zdíva Popis a zdůvodnění změny: _____ S ohledem na tuhost nové ocelové konstrukce nástavby byla v částech šiflových stěn a schodiště 3.NP navržena záměna zdíva z pórobetonových tvárníc na keramické AKU tvárnice a z vápenopískových cihel na tvárnice ztraceného bednění, kde došlo k provázání s ocelovou konstrukcí pro zajištění diagonální tuhosti. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	203 301,45 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	[redacted]
Souhlasí: [redacted]	Souhlasí: [redacted]	[redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	[redacted]
Za autorský dozor:	Za objednatele:	[redacted]
Souhlasí: [redacted]	Souhlasí: [redacted]	[redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	[redacted]



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7	
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"		
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481 .		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 40B, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	26.10.2022		
Předmět změny: Nové příčky a dveře v sociálním zařízení m.č 108 a 112 <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odstranění stávajících keramických obkladů byly stávající příčky (tl. 10 cm) staticky narušeny, jelikož byly špatně provázány s nosným zdívkem. Z důvodu ještě většího borcení při provádění bourání stávajícího podlahového souvrství bylo rozhodnuto o zbourání příček a vyzdění příček nových včetně dveří. Přílohy změnového listu:			
Cena změny bez DPH:	103 304,47 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za technický dozor stavebníka:	[redacted]	Za zhotovitele:	[redacted]
Souhlasí:	[redacted]	Souhlasí:	[redacted]
Datum:	[redacted]	Datum:	[redacted]
Za autorský dozor:	[redacted]	Za objednatele:	[redacted]
Souhlasí:	[redacted]	Souhlasí:	[redacted]
Datum:	[redacted]	Datum:	[redacted]



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 258 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	25.10.2022	
Předmět změny: Odpočet Schock tronsole na schodištích <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Provedení Schock tronsole na schodištích není do panelů možné. Po přehodnocení statikem bylo od těchto prvků upuštěno. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-93 206,30 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	[redacted]	Souhlasí
Datum:	[redacted]	Datum:



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	15.11.2022	
Předmět změny: Změna kotvení OK <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Po odstranění stávajícího souvřeví střešní konstrukce byly v místě kotvení nových sloupů ocelové konstrukce nástavby zjištěny jiné ocelové prvky pro statické zajištění žb sloupů 2.NP s prefabrikáty stávajícího stropu než se předpokládalo. Pro montáž nové ocelové konstrukce bylo nutné upravit zámečnickým výrobkem a speciální zálivkou zhlaví stávajících žb sloupů. Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
120 319,20 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	[redacted]
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	[redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	[redacted]
Za autorský dozor:	Za objednatele:	[redacted]
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	[redacted]
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	[redacted]



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLB BAU , s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	15.11.2022	
Předmět změny: Změna SDK podhledu v chodbách 1.NP a 2.NP <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> S ohledem na proveditelnost rozvodů TZB u stropu v chodbách a pro lepší údržbu a opravy instalací bylo rozhodnuto o provedení SDK podhledů v celé ploše chodeb v 1.NP a 2.NP. Odpadne obložení do sádkartonové konstrukce - pevných kastlíků. Tato změna má vliv na změnu svítidel.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57 465,63 Kč	nemění se	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitel:	[redacted]
Souhlas: [redacted]	Souhlasí: [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	[redacted]
Souhlasí: [redacted]	Souhlasí: [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Uprkova"	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481 ,	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	15.11.2022	
Předmět změny: Ukotvení stávajících atikových panelů <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Původní technologie prokotvení štítových atikových a podélných atikových panelů byla skrytě provedena v místě navrženého zrušení štítových panelů, proto bylo nutné podélné atikové panely staticky zajistit s nově navrženými štítovými stěnami.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41 545,97 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	[redacted]
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	[redacted]
Souhlasí [redacted]	Souhlasí [redacted]	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	



HRADEC KRÁLOVÉ

STYLBA

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12	
Název díla:	"Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Úprkova"		
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810		
Změnový list vystavil:	[redacted]		
Datum:	12.12.2022		
Předmět změny: Protipožární okna v objektu <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> K původním skleněným výplním otvorů pro prosvětlení chodeb není možné dodat protipožární atest na EI 15, proto budou výplně nově zhotoveny z hliníkových fixních rámců a protipožárního skla s deklarovanou odolností proti požáru EI 15. Přílohy změnového listu:			
Cena změny bez DPH:	192 807,37 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka:	[redacted]	Za zhotovitele:	[redacted]
Souhlas:	[redacted]	Souhlas:	[redacted]
Datum:	[redacted]	Datum:	[redacted]
Za autorský dozor:	[redacted]	Za objednatele:	[redacted]
Souhlasí:	[redacted]	Souhlasí:	[redacted]
Datum:	[redacted]	Datum:	[redacted]