

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo

č. objednatele: 625-80/70/2016

č. zhotovitele: 7061/MP

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „smlouva“),

kterou uzavřely smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Plzeň**

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

a

Zhotovitel: **Společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“**

Společník 1

METROPROJEKT Praha, a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupena: předsedou představenstva

a místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

adresa datové schránky:

a

Společník 2

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupena: předsedou představenstva

a

Společník 3

SUDOP PRAHA, a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6088

zastoupena: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

místopředsedkyní představenstva

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě:

I. Preambule

Tento dodatek č. 6 se uzavírá za účelem posunutí dílčího a konečného termínu plnění DSP druhé části řešeného úseku Klatovská, tj. MTT Klatovská (Máchova – Mánesova) o 4 měsíce.

Zhotovitel na základě požadavku objednatele zpracovat a předložit varianty řešení cykloopravy dle usnesením rady města Plzně schválené regenerace sídliště Bory a principů nového cyklogenerelu tyto varianty předložil. Mezi zainteresovanými institucemi města Plzně prozatím nebyl nalezen konsenzus na preferovaném řešení.

Z výše uvedeného důvodu se předmět dílčího a závěrečného plnění (dokončená DSP vč. projednání a závěrečných stanovisek DOSS) MTT Klatovská (Máchova – Mánesova) posouvá a bude plněno v příslušných, níže uvedených termínech vč. posunutého termínu odevzdání konečného plnění. Poměrné rozdělení fakturace zůstává beze změn.

II. Předmět dodatku

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 30. 5. 2024 v následujících termínech:

1. část – RTT Mánesova – Dobrovského a řešení cykloopravy v celém rozsahu stavby:

Předání PD – do 31. 12. 2022
Projednáání s DOSS – do 31. 3. 2023
Ohlášení stavby s nabytím právní moci – do 30. 6. 2023

2. část – MTT Klatovská (Máchova – Mánesova)

Předání PD – do 30. 8. 2023
Projednáání s DOSS – do 31. 1. 2024
SP s nabytím právní moci – do 30. 5. 2024

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek má 3 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne

V Praze dne

za objednatele

za zhotovitele
společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“

.....
Ing. Milan Sterly
Ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.

.....
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha, a.s.