

Cj: 254/2023

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2 028 22 10

č. smlouvy zhotovitele: S23-013-0001

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2 028 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „*Dodatek*“) na část zakázky 3. Část : úsek Nový svět – Mělnírna se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

Bankovní spojení [redacted]

č. účtu: [redacted]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [redacted]

(dále jen „*objednatel*“)

a

účastníci společnosti vzniklé Smlouvou o společnosti ze dne 13.1.2022 s názvem „Společnost SWIETELSKY 3. část“:

Firma: **SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202

DIČ: CZ28332202

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17888

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Mgr. Viliam Perknovský, jednatel a Ing. Pavel Pechač, jednatel

jako „Správce“ a „Společník“

Firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Umístění: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Oprávněná osoba jednající za zhotovitele: [REDACTED]  
Dopravní stavby STŘED

jako „Společník“

Korespondenční adresa:  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U nákladového nádraží 3146/6, 130 00  
Praha 3 Strašnice

(dále jen „zhotovitel“)  
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 028 22 10, jež byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 26.10.2022 přiloženým jako příloha č. 3 tohoto Dodatku (společně dále jen „Smlouva“). Primárním předmětem Smlouvy je zhotovení díla, jež spočívá v rekonstrukci výše uvedeného úseku tramvajové trati vedoucí mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou zhotovitelem dle specifikace uvedené ve Smlouvě (dále jen „Dílo“);
- (B) Smluvní strany se v rámci realizace Díla dohodly na změnách Díla oproti Smlouvě, jež jsou blíže specifikovány v přiložených změnových listech, a které spočívají zejména v provedení určitých prací oproti Smlouvě (vícepráce), či naopak v neprovedení některých původně ve Smlouvě ujednaných prací (méněpráce);
- (C) V důsledku ujednaných změn Díla je zároveň nutné přistoupit ke změně původně sjednaného termínu dokončení a předání Díla dle Smlouvy objednateli;
- (D) Smluvní strany mají za to, že veškeré změny Díla dle tohoto Dodatku jsou provedeny v souladu jak se Smlouvou, tak i se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se nejedná o podstatné změny závazku ze Smlouvy a zároveň v důsledku těchto změn nedochází k překročení zákonných limitů pro podstatnou změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

#### **DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:**

##### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti vyvstalé v průběhu realizace Díla zhotovitelem dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Dosavadní článek V. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

*„Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši:*

*Cena bez DPH:                   236 321 613,74 Kč  
DPH v platné výši:           49 627 538,89 Kč  
Cena včetně DPH:           285 949 152,63 Kč.“*

b) Dosavadní článek VI. odst. 1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší a zcela se nahrazuje následujícím zněním:

*„Práce na realizaci předmětu smlouvy dle článku III. budou zhotovitelem započaty po předání staveniště objednatelem. O předání a převzetí staveniště bude proveden samostatný zápis. Nejzazší termín dokončení stavby a jejího předání objednateli je **29.6.2023.**“*

2. Bližší specifikace provedených změn Díla dle tohoto Dodatku, včetně jejich odůvodnění a podřazení pod konkrétní odstavec dle § 222 ZZVZ, je uvedena v příložených změnových listech a jejich přílohách.
3. Změna termínu dokončení stavby Díla a jejího předání objednateli vychází výhradně ze skutečností uvedených ve změnovém listu č. ZL009.
4. Smluvní strany potvrzují, že při provádění a ocenění změn dle tohoto Dodatku vycházely z ocenění jednotlivých položek dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a z výkazu výměr dle Smlouvy, ve znění jejího dodatku č. 1.

## **II. Závěrečná ustanovení**




1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě nadále zůstávají v platnosti a účinnosti v dosavadní podobě a rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle uvedeného zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli i zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
  - Příloha č. 1: Kalkulace dílčích změn ceny Díla;
  - Příloha č. 2: Změnové listy;
  - Příloha č. 3: Dodatek č. 1 ze dne 26.10.2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek důkladně přečetly, její obsah jim je jasný a plně s ním souhlasí. Smluvní strany jsou plně způsobilé a oprávněné k uzavření tohoto Dodatku, jakož i k plnění veškerých práv a povinností jim z něj vyplývajících. Jako důkaz své pravé, svobodné, určité a vážné vůle Smluvní strany připojují své podpisy:

V Českých Budějovicích  
dne 12.4.2023

V Liberci  
dne 11.4.2023

**Za zhotovitele:**



**Za objednatele:**

