

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 26.9.2022 (číslo smlouvy objednatele: 30/MAJ/2022) pro zakázku s názvem:

„ZŠ Maršovská – rekonstrukce TV včetně osvětlení“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel: RENBAU s r.o. Teplice
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: U Červeného kostela 36/17, 415 01 Teplice
IČ: 250 25 317
DIČ: CZ25025317
bankovní spojení: ČSOB Teplice, a.s., č.ú. 163778095/0300
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12660

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Po realizaci 1. etapy akustického obkladu proběhlo plánované měření doby dozvuku, jehož výsledek je nevyhovující. Z tohoto důvodu je nutné realizovat i 2. etapu akustického obkladu. S ohledem na dodací lhůty obkladových dílců a pracnost jejich uchycení do stropní konstrukce, je potřeba prodloužit termín dokončení díla.

Tímto dodatkem mění článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění


Dokončení prací: max. do 30.6.2023

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


V Teplicích dne viz. elektronický podpis



Datum: 2023.04.27
12:55:42 +02'00'

za zhotovitele:
jedenatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis



Datum: 2023.04.27
14:04:23 +02'00'

za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města