

Číslo smlouvy objednatele: 1059/2020  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/648  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/761  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1119  
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/302

Číslo smlouvy zhotovitele: 20142-002

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO „II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV. STAVBA“

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

[REDAKCE] ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat  
[REDAKCE] úseku nabídek, na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 8. 2021, dodatku č. 2 ze dne 25. 10. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 14. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4. Zdůvodnění:

- PDPS předpokládala vybudování sjezdu na p. č. 1827 pro přístup správce vodního toku (Povodí Moravy, a.s.) k řece Svitavě. V průběhu realizace stavby došlo ke změně vlastnictví pozemku (původně SPÚ), kdy současný [REDAKCE] vybudování sjezdu zásadně odmítá. I přes následná jednání a předložení různých variant řešení nebyla dohoda s vlastníkem možná. Bylo nezbytné položky související s vybudováním sjezdu neprovádět. Jako náhradní řešení je uvažován průjezd po p. č. 1830/2; p. č. 1830/3 a p. č. 1830/4 ve vlastnictví SPÚ. Pro tento účel bylo nutné zajistit vyhotovení geometrického plánu.
- Změna č. 21 navazuje na změnu č. 20 SO 181 Sjezd v km 1.435 (nevybudování sjezdu na pozemek p. č. 1827 - vícepráce, méněpráce). Předmětný sjezd měl být dle zadávací dokumentace napojen na přeloženou polní cestu. Vzhledem k nezbytné změně č. 20 byla nutná i úprava stavebního objektu SO 183.
- Po realizaci stavebního objektu SO 191 Úpravy objízdných tras, byly zjištěny nevyhovující odtokové poměry před domem č. p. 370. Vzhledem k opakujícím se stížnostem majitelky [REDAKCE] a následné písemné žádosti o provedení opatření, byly posouzeny odtokové poměry před sjezdem. Z posouzení vyplynula nezbytnost osazení UV před vjezdem.
- Prosypaní ornici s následným osetím, se pro zachování otevřeného, ale stabilního zemního tělesa, k uvažovanému bezproblémovému odtoku vody z násypu, v místě opevnění pohozelem z lomového kamene, ukázalo jako problémové. Také vzhledem k mezerovitému materiálu, nebylo možné prosypání a osetí docílit.
- V rámci PDPS, v návaznosti na diagnostiku vozovek, byly stanoveny tloušťky vozovkových, asfaltových vrstev. Při realizaci napojení ulice Sportovní, byla zastižena větší mocnost asfaltového souvrství, zřejmě související s opravami vozovky. Odstranění asfaltových vrstev bylo nezbytně nutné vzhledem k navazujícím úpravám a pracem.
- FK Rájec - Jestřebí podmínil souhlas s RDS SO 101 podmínkou dodání a instalace ochranné sítě vedle vybudované gabionové zdi. Pro obnovení režimu na fotbalovém hřišti a pro zajištění volného prostoru vedle gabionové zdi, bylo nezbytné, ochranou síť instalovat.

- Uložení vzniklého odpadu (mostní izolace), zajistila společnost IMOS Brno, a.s., jako původce odpadu u společnosti Recovera Využití zdrojů a.s., provozovna Němčice. Odpad byl uložen, jako odpad kategorie ostatní, katalogové číslo 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01.
- U výztuže mostních opěr a křídel došlo k nezbytným změnám ve výměrách, po zpracování realizační dokumentace stavebního objektu, která upřesnila technické řešení.
- Upřesnění skutečných výměr položek na základě geodetického zaměření stavby.
- U výztuží z oceli došlo k nezbytným změnám ve výměrách po zpracování realizační dokumentace stavebního objektu, která upřesnila technické řešení.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**224.667.949,66 Kč**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.



Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.04.28  
13:45:33 +02'00'

  
IMOS Brno, a.s.

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
29.04.2023  
08:59

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

**REKAPITULACE TDK 4**

 Projekt: **II/374 Rájec průtah, IV. stavba**

| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady |  | Rožpočet dle SOD bez DPH | Dosud zjištěné změny (TDK 1) |                   | Dosud zjištěné změny (TDK 2) |                    | Dosud zjištěné změny (TDK 3) |                      | TDK 4             |                      | Nový rozpočet bez DPH |
|--|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Objekt                                     | Popis  |                          | VCP                          | MNP               | VCP                          | MNP                | VCP                          | MNP                  | VCP               | MNP                  |                       |
| SO 001                                     | Demolice RD v Rájci  | 315 712,80               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 315 712,80 Kč         |
| SO 002                                     | Přeložka kapličky sv. Jana                                       | 416 024,20               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 416 024,20 Kč         |
| SO 101                                     | Přeložka silnice II/374  | 69 133 476,04            | 254 002,00                   |                   |                              |                    |                              |                      | 146 383,00        | -1 233 866,71        | 68 299 994,33 Kč      |
| SO 101.1                                   | Manipulační pruhy  | 1 241 741,82             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 1 241 741,82 Kč       |
| SO 131                                     | Provizorní napojení na stávající silnici II/374                  | 3 415 391,11             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 3 415 391,11 Kč       |
| SO 132                                     | Připojení ulice Komenského v km 1.435                            | 2 944 504,30             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 2 944 504,30 Kč       |
| SO 133                                     | Připojení silnice III/37433 v km 2.675                           | 511 051,69               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 511 051,69 Kč         |
| SO 134                                     | Připojení ul. Sportovní v km 3,050                               | 1 736 520,15             |                              |                   |                              |                    |                              |                      | 519 649,54        | -11 393,37           | 2 244 776,32 Kč       |
| SO 135                                     | Připojení silnice II/377   | 3 835 638,32             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 3 829 733,64 Kč       |
| SO 151                                     | Úprava chodníků a sjezdů v Rájci                                 | 109 339,05               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 108 029,16 Kč         |
| SO 181                                     | Sjezd v km 1.435   | 571 706,13               |                              |                   |                              |                    |                              |                      | 14 000,00         | -62 920,28           | 522 785,85 Kč         |
| SO 182                                     | Sjezd z připojení v km 0.080                                     | 110 567,28               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 104 684,42 Kč         |
| SO 183                                     | Úprava polní cesty   | 587 955,72               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 426 513,67 Kč         |
| SO 184                                     | Sjezd v km 1.980 na polní cestu                                  | 583 032,20               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 570 404,52 Kč         |
| SO 185                                     | Sjezd v km 2.607 k řece  | 191 198,25               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 161 877,26 Kč         |
| SO 186                                     | Sjezd v km 2.846 k řece  | 112 126,06               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 111 807,50 Kč         |
| SO 187                                     | Sjezd v km 2.934 k řece  | 220 990,31               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 219 043,12 Kč         |
| SO 192                                     | Dopravní značení trvalé  | 1 413 069,50             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 1 382 784,36 Kč       |
| SO 193                                     | Dopravní značení provizorní                                      | 640 334,10               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 640 334,10 Kč         |
| SO 201                                     | Most v km 1.480 přes meliorační kanál                            | 5 057 808,01             |                              |                   |                              |                    |                              | 75 909,47            |                   | -23 732,24           | 5 109 985,24 Kč       |
| SO 202                                     | Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu                           | 7 298 726,45             | 1 675 351,36                 | -19 320,00        |                              |                    |                              | 119 544,34           |                   | -25 950,21           | 8 963 780,88 Kč       |
| SO 203                                     | Most v km 1.835 přes polní cestu                                 | 3 841 395,87             |                              |                   |                              |                    |                              | 48 958,34            |                   | -50 541,02           | 3 831 485,14 Kč       |
| SO 203.1                                   | Most v km 1.835 přes polní cestu - úprava polní cesty            | 139 465,48               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 139 465,48 Kč         |
| SO 204                                     | Most v km 2.550 přes Svitavu                                     | 22 977 962,53            |                              |                   | 1 799 343,32                 | -512 943,13        |                              | 21 155,46            |                   | -40 394,03           | 24 232 924,31 Kč      |
| SO 205                                     | Most v km 2.869 přes odpadní kanál                               | 4 497 134,89             |                              |                   |                              |                    |                              | 651 451,65           |                   | -41 805,59           | 5 106 780,95 Kč       |
| SO 207                                     | Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2                               | 135 337,09               |                              |                   |                              |                    |                              | 16 127,48            |                   | -6 451,60            | 136 400,62 Kč         |
| SO 208                                     | Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD                 | 3 285 575,89             |                              |                   |                              |                    |                              | 729 966,57           |                   | -87 211,78           | 3 872 314,87 Kč       |
| SO 209                                     | Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009                                | 19 452 851,73            |                              |                   |                              |                    |                              | 4 538 633,49         |                   | -1 878 402,08        | 22 053 889,53 Kč      |
| SO 301                                     | Přeložka l. březovského vodovodu v km 1.200 (zde 35%)            | 1 509 176,33             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 1 493 276,17 Kč       |
| SO 302                                     | Přeložka vodovodu DN 150 v km 1.835                              | 193 264,76               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 167 193,53 Kč         |
| SO 303                                     | Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka                            | 480 147,00               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 480 147,00 Kč         |
| SO 331                                     | Úprava koryta Hlavníčky v km 1.220                               | 551 168,25               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 460 100,21 Kč         |
| SO 332                                     | Úprava koryta Hlavníčky v km 1.500                               | 774 327,84               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 712 597,24 Kč         |
| SO 333                                     | Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1.480                   | 383 895,41               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 377 917,91 Kč         |
| SO 334                                     | Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 30%)        | 1 884 195,62             | 62 825,00                    |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 1 910 911,29 Kč       |
| SO 335                                     | Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65                    | 3 544 615,35             | 95 161,10                    |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 3 639 776,45 Kč       |
| SO 351                                     | Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 29,23%) | 1 588 785,06             |                              |                   |                              |                    |                              | 185 993,09           |                   |                      | 1 716 543,53 Kč       |
| SO 380                                     | Úprava meliorací   | 303 046,07               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 177 254,68 Kč         |
| SO 421.1                                   | Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka                           | 14 291,74                |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 14 291,74 Kč          |
| SO 451                                     | Veřejné osvětlení na ulici Komenského                            | 370 642,95               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 368 028,45 Kč         |
| SO 451.1                                   | Veřejné osvětlení na ulici Komenského, osvětlení mimo OK         | 24 358,10                |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 24 358,10 Kč          |
| SO 452                                     | Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka                            | 515 448,04               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 501 796,74 Kč         |
| SO 452.1                                   | Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka, osvětlení mimo OK         | 52 915,44                |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 52 915,44 Kč          |
| SO 453                                     | Veřejné osvětlení na ulici Sportovní                             | 460 637,31               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 393 753,73 Kč         |
| SO 453.1                                   | Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK          | 48 716,20                |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 48 716,20 Kč          |
| SO 501                                     | Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420                         | 904 711,24               |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 903 926,30 Kč         |
| SO 502                                     | Přeložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka                | 1 798 507,61             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 1 798 507,61 Kč       |
| SO 503                                     | Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní                 | 2 825 510,68             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 2 755 305,42 Kč       |
| SO 702                                     | Protihlukové stěny   | 5 325 460,44             |                              |                   |                              |                    |                              | 1 150 298,78         |                   | -178 408,10          | 6 297 351,12 Kč       |
| SO 801                                     | Rekultivace  | 1 052 655,57             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 1 052 655,57 Kč       |
| SO 811.1                                   | Náhradní výsadba   | 1 119 927,00             |                              |                   |                              |                    |                              |                      |                   |                      | 1 119 927,00 Kč       |
| <b>Stavba celkem - způsobilé náklady</b>   |  | <b>180 503 040,97</b>    | <b>2 087 339,46</b>          | <b>-19 320,00</b> | <b>1 799 343,32</b>          | <b>-512 943,13</b> | <b>7 538 038,67</b>          | <b>-2 332 896,65</b> | <b>682 246,88</b> | <b>-2 445 552,78</b> | <b>187 299 296,74</b> |

| Rekapitulace  | Rožpočet dle SOD bez DPH | Dosud zjištěné změny (TDK 1) |                   | Dosud zjištěné změny (TDK 2) |                    | TDK 3               |                      | TDK 4             |                      | Nový rozpočet bez DPH |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|   |                          | VCP                          | MNP               | VCP                          | MNP                | VCP                 | MNP                  | VCP               | MNP                  |                       |
| <b>Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b> | <b>180 503 040,97</b>    | <b>2 087 339,46</b>          | <b>-19 320,00</b> | <b>1 799 343,32</b>          | <b>-512 943,13</b> | <b>7 538 038,67</b> | <b>-2 332 896,65</b> | <b>682 246,88</b> | <b>-2 445 552,78</b> | <b>187 299 296,74</b> |

| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady |  | Rožpočet dle SOD bez DPH | Dosud zjištěné změny (TDK 1) |             | TDK 2 |      | TDK 3      |            | TDK 4     |             | Nový rozpočet bez DPH |
|---|--|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|------|------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Objekt  | Popis  |                          | VCP                          | MNP         | VCP   | MNP  | VCP        | MNP        | VCP       | MNP         |                       |
| SO 135.1                                      | Připojení silnice II/377 - silnice II/377                              | 461 427,72               |                              |             |       |      |            |            |           |             | 461 427,72 Kč         |
| SO 191  | Úpravy objízdných tras   | 13 233 010,80            | 221 557,00                   | -335 658,86 |       |      |            |            | 20 443,64 | -621 728,75 | 12 517 623,83 Kč      |
| SO 453.2                                      | Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK na sil. II/377 | 48 284,19                |                              |             |       |      |            |            |           |             | 48 284,19 Kč          |
| SO 701  | Úprava oplocení ČKD TURBO TECHNICS                                     | 1 031 131,05             |                              |             |       |      |            | 18 150,00  |           | -26 472,95  | 1 022 808,10 Kč       |
| SO 811.3                                      | Náhradní výsadba - následná péče                                       | 271 935,00               |                              |             |       |      |            |            |           |             | 271 935,00 Kč         |
| SO 301  | Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde je 65%)               | 2 802 756,04             |                              |             |       |      |            |            |           | -29 528,87  | 2 773 227,17 Kč       |
| SO 334  | Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 70%)              | 4 396 456,44             | 146 591,68                   |             |       |      |            |            |           |             | 4 543 048,12 Kč       |
| SO 351  | Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 70,77%)       | 3 846 675,28             |                              |             |       |      |            | 450 315,81 |           | -140 994,31 | 4 155 996,78 Kč       |
| Stavba celkem - nezpůsobilé náklady           |  | 26 091 676,53            | 368 148,68                   | -335 658,86 | 0,00  | 0,00 | 468 465,81 | 0,00       | 20 443,64 | -818 724,88 | 25 794 350,92         |

| Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady |                  | Rožpočet dle SOD bez DPH | Dosud zjištěné změny (TDK 1) |      | TDK 2 |      | TDK 3 |      | TDK 4 |      | Nový rozpočet bez DPH |
|---|------------------|--------------------------|------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----------------------|
| Objekt  | Popis            |                          | VCP                          | MNP  | VCP   | MNP  | VCP   | MNP  | VCP   | MNP  |                       |
|   | OSTATNÍ NÁKLADY  | 7 662 206,00             |                              |      |       |      |       |      |       |      | 7 662 206,00 Kč       |
|   | VEDLEJŠÍ NÁKLADY | 3 912 096,00             |                              |      |       |      |       |      |       |      | 3 912 096,00 Kč       |
| Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady |                  | 11 574 302,00            | 0,00                         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 11 574 302,00         |

| Rekapitulace   |       | Rožpočet dle SOD bez DPH | Dosud zjištěné změny (TDK 1) |             | TDK 2 |      | TDK 3      |      | TDK 4     |             | Nový rozpočet bez DPH |
|--|-------|--------------------------|------------------------------|-------------|-------|------|------------|------|-----------|-------------|-----------------------|
| Objekt   | Popis |                          | VCP                          | MNP         | VCP   | MNP  | VCP        | MNP  | VCP       | MNP         |                       |
| Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady |       | 37 665 978,53            | 368 148,68                   | -335 658,86 | 0,00  | 0,00 | 468 465,81 | 0,00 | 20 443,64 | -818 724,88 | 37 368 652,92         |

| Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady SÚS |       | Rožpočet dle SOD bez DPH | Dosud zjištěné změny (TDK 1) |             | Dosud zjištěné změny (TDK 2) |             | TDK 3        |               | TDK 4      |               | Nový rozpočet bez DPH |
|--|-------|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|
| Objekt   | Popis |                          | VCP                          | MNP         | VCP                          | MNP         | VCP          | MNP           | VCP        | MNP           |                       |
| Finanční náklady stavby celkem                     |       | 218 169 019,50           | 2 455 488,14                 | -354 978,86 | 1 799 343,32                 | -512 943,13 | 8 006 504,48 | -2 332 896,65 | 702 690,52 | -3 264 277,66 | 224 667 949,66        |