

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2022 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**
Zastoupený: **Ing. Janem Vrbou, starostou**

a

2. zhotovitelem: **ELECTROSUN, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C 61319
se sídlem: **U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice**
IČO: **25688553**
DIČ: **CZ256688553**
zastoupený: **Michaelou Šukovou, jednatelkou**

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“).

Článek I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 18. 10. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování konkrétního plánu energetických úsporných opatření na soustavě veřejného osvětlení spočívající ve výměně stávajících energeticky náročných svítidel za moderní LED svítidla s předpokládanou roční úsporou elektrické energie ve výši 333 MWh/rok a s tím související předpokládanou výměnou svítidel veřejného osvětlení v rozsahu cca 1200 svítidel, zpracování technických dokumentací jednotlivých odsouhlasených staveb v souhrnné předpokládané výši investičních nákladů 15 mil. Kč včetně DPH a zpracování žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2 Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení s čerpáním žádosti o dotace ve výši 10 mil. Kč.
2. Zhotovitel oznámil objednateli objektivní nemožnost dokončení plnění závazků vůči objednateli dle předmětné smlouvy, protože objednatel v průběhu plnění požádal o doplnění zpracovávaných technických dokumentací o prvky SmartCity, ke kterým nedodal podklady.
3. Z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, v souladu se zněním článku XI. odst. 4 smlouvy, na uzavření dodatku číslo 1 ke smlouvě.

Článek II

Předmět dodatku

Původní znění ustanovení odstavce 2 článku III. Termíny plnění se zrušuje a nahrazuje se novým textem, který zní:

- | | |
|--|----------------|
| 2. Termín ukončení plnění: | |
| Zpracování návrhu rozsahu výměny svítidel VO | do 31.12.2022 |
| Zpracování projektových dokumentací | do 31.05.2023. |
| Zpracování a odeslání žádosti o dotaci | do 31.07.2023. |

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti nezměněna.
3. Tento dodatek smlouvy je podepsán pouze elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení (soubor ve formátu PDF) s platností originálu opatřeného za obě smluvní strany zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných dodatku smlouvy podepsat.
4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

