

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové, Haškova 357, 500 02 Hradec Králové;  
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: 702 126 654, 602 461 723

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

#### (2) „Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.“

**Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583

Zastoupená: Ing. Alešem Černým

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxx

#### **Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: xkh752j

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 230615/0300  
DIČ: CZ45536058

**Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

**Kontaktní údaje:**

Tel.: + 420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 341302664/0600  
DIČ: CZ64255611

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 62-2021-514101 ze dne 10.02.2021:**

Název zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce**“

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 jsou:

- A) Snížení počtu MJ dle skutečnosti – dílčí část 6.3.1 i) b)
- B) Posun termínů předání dílčích částí díla 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 i) a) 6.3.2

Ad A) na základě dohody smluvních stran došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, ke snížení rozsahu dílčích částí díla:

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami pro 5449 m, tj. 55 MJ – snížení o 5 MJ
- 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 2 MJ – tj. 0 MJ

Hodnota změny, snížení činí 5 000 Kč bez DPH.

Ad B) na základě dohody smluvních stran dochází dle čl. 6.3.1 d) a čl. 2.1 uzavřené smlouvy k prodloužení termínů předání dílčích částí díla:

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), včetně podčástí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) – z termínu 30.4.2023 na nový termín 30.6.2023

6.3.2 i) Aktualizace PSZ – z termínu 31.1.2024 na nový termín 31.3.2024

a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – z 31.1.2024 na nový termín ukončení 31.3.2024

#### Odůvodnění:

Smluvní strany se na kontrolním dnu konaném dne 23.11.2022 dohodly na posunu/prodloužení termínů předání dílčích částí díla 6.3.1., 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 i) a 6.3.2 položkového výkazu činností o 2 měsíce z důvodu vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu dle čl. 6.3.1 písm. d) smlouvy. Dále se smluvní strany na kontrolním dnu konaném dne 7.2.2023 dohodly na snížení počtu měrných jednotek dle skutečnosti (dle čl. 3.2 smlouvy) v dílčí části 6.3.1 i) b) položkového výkazu činností.

## **Čl. II.**

### **Cena díla**

Cena za řádné a včasné provedení díla dle článku 3.1 uzavřené smlouvy se mění následovně:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	1.029.480,00 Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	632.900,00 Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	94.200,00 Kč
<b>Celková cena Díla bez DPH</b>	<b>1.756.580,00 Kč</b>
DPH 21 %	368.881,80 Kč
<b>Celková cena Díla včetně DPH</b>	<b>2.125.461,80 Kč</b>

Celková hodnota změny ceny díla, snížení proti původní smlouvě o dílo činí 49.000 Kč bez DPH, což je 2,714 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 27.04.2023

Sdružení Geodézie Východní Čechy  
spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl,  
spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 27.04.2023

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

**v z. Ing. Jolana Miškářová**

---

Jméno: Ing. Aleš Černý  
Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Polánky – dodatek č. 2

Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p. O. a Ledce - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	<b>500,00</b>	21 500,00	30.10.2021
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	301	<b>500,00</b>	150 500,00	30.1.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	13	<b>500,00</b>	6 500,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (dl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	1	<b>5 000,00</b>	5 000,00	30.1.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	<b>2 700,00</b>	583 200,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 Zákona	100 bm	7	<b>3 000,00</b>	21 000,00	30.4.2022
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	314	<b>420,00</b>	131 880,00	30.5.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	314	<b>350,00</b>	109 900,00	31.7.2022
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 029 480,00</b>	<b>31.7.2022</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 – Návrhové práce</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	314	<b>750,00</b>	235 500,00	30.6.2023
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení	ha	40	<b>750,00</b>	30 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>55</b>	<b>600,00</b>	<b>33 000,00</b>	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	1	<b>15 000,00</b>	15 000,00	
6.3.2 i)	Aktualizace PSZ	ha	1	<b>4 000</b>	4 000,00	31.3.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	<b>313</b>	<b>800</b>	250 400,00	31.3.2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>15 000</b>	45 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	17	<b>1 000,00</b>	17 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	<b>3 000</b>	3 000	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Návrhové práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>632 900,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>	ha	314	300,00	94 200,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem bez DPH v Kč</b>					<b>94 200,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 029 480,00	xxxxx
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					632 900,00	xxxxx
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					94 200,00	xxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 756 580,00</b>	xxxxx
DPH 21% v Kč					368 881,80	xxxxx
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 125 461,80</b>	xxxxx

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum 27.04.2023

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a  
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum 27.04.2023

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
v z. Ing. Jolana Miškářová

---

Jméno: Ing. Aleš Černý  
Funkce: jednatel

**Poznámka:**

DTR – dokumentace technického řešení PSZ