

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0142/HMP09/21/RS (objednatele)

č. 121019/SD21/7 (zhotovitele)

na realizaci projektu
„**Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha**“

Smluvní strany

Sdružení MEMSEP- Čermák a Hrachovec, Biometan

Společník 1: Česká voda – MEMSEP, a.s., IČ: 25035070, DIČ: CZ25035070

se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115
zastoupená:

Jako nástupnická společnost VWS MEMSEP s.r.o., IČO: 416 93 752

Společník 2: Čermák a Hrachovec a.s., IČO: 262 12 005, DIČ: CZ26212005

Se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848,

Zastoupená Brightwater a.s., při výkonu funkce zastupuje

dále jen „**Zhotovitel**“)

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ:25656112, DIČ:CZ25656112

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

Zastoupená: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva

(dále jen „**Objednatel**“),

Preambule

- A) Zhotovitel se zavázal dle čl. 3.5. Smlouvy o dílo provést a předat Dílo dle harmonogramu prací, který je součástí nabídky Zhotovitele v rámci Zadávacího řízení a který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo nejpozději však do 12 měsíců ode dne zahájení plnění.
- B) Pokyn k zahájení plnění byl vydán dopisem zn. 03855/2022/03 ze dne 11.4.2022 s termínem zahájení 1.5.2022. Doba plnění byla stanovena na 52 týdnů, konečným dnem plnění je dle smlouvy o dílo 30.4.2023.
- C) Zhotovitel svým dopisem zn. 121019/KO23/132 ze dne 24.2.2023 požádal o prodloužení doby plnění o 6 týdnů z důvodu opožděných dodávek, ve výše zmíněné žádosti, komponentů a přes snahu minimalizovat dopad způsobený zpožděním dodávkami předmětných komponent není schopen dodržet původně

smluvenou dobu plnění. Dle žádosti Zhotovitele, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, se jedná o komponenty obsahující elektronické čipy, u kterých se dodávky opožďují v důsledku dobíhající post-covidové situace a díle v důsledku vojenského konfliktu na Ukrajině. Žádost Zhotovitele je doložena vyjádřením jeho subdodavatelů. Přílohou žádosti je návrh harmonogramu s prodloužením Doby plnění na 58 týdnů.

D) Objednatel po prostudování předané dokumentace souhlasí s požadovaným prodloužením Doby plnění.

Článek I. Předmět dodatku

1. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.5 takto:

„3.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací (dále jen „Harmonogram plnění“), nejpozději však do 58 týdnů ode dne zahájení plnění (dále jen „Doba plnění“), v opačném případě je v prodloužení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolem o předání a převzetí Díla dle čl. 4 této Smlouvy a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.

2. **Znění přílohy č. 5 Harmonogram Prací se nahrazuje novým zněním přílohy č. 5, které je Přílohou č.2 tohoto Dodatku č.1.**

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovené smlouvy, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Dopis Zhotovitele zn. 121019/KO23/132 ze dne 24.22023 s přílohami
Příloha č. 2 – Harmonogram prací, který je Přílohou č.5 Smlouvy

Za Zhotovitele,
v Praze, dne



Za Objednatele,
v Praze, dne

