

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:**01****ke Smlouvě o dílo ze dne 17.03.2022**Stavba: **DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody**

Název projektu: DOBRUŠKA, náhradní zdroj vody

Objednatel: Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11,
51801 Dobruška

IČ: 00274879

Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a. s., Jindřicha Plachty 535/16, Smíchov,
150 00 Praha 5

IČ: 45274428

Objekt:

Název změny: Změna parametrů vrtu

Pozn.: všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

V souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP, verze 5.0 (dále jen Pokyny), bylo nutné v rámci realizace SoD provést změny v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle odstavce 2.12.2 Pokynů a vznikla v důsledku okolností, které zadavatele s náležitou péčí nemohl předpokládat v souladu s odstavcem 2.12.4.

Na základě skutečného zastiženého geologického profilu navrhl odpovědný hydrogeolog úpravy projektu vrtných prací.

Popis změny:

Na základě skutečného zastiženého geologického profilu vrtu byl v souladu s požadavkem hydrogeologa, projektanta a TDS vrt prohlouben o 2 metry na konečnou hloubku 57 metrů. Na základě výsledků karotážního měření byl vrt před vystrojením PVC pažnicí opětovně kalibrován. Z důvodů možné lokální poruchy byla výstroj v hloubce 24-26 m zesílena rourou PVC 330/16 DN 290 včetně doplnění vodítek. Byly provedeny další související úkony a práce s požadovanou víceprací.

V důsledku požadavku na prohloubení vrtu a velké abrazi kdy byl stávající vrtný nástroj (valivé dláto) již zcela opotřebovaný, zhotovitel zajistil pro bezpečné provedení víceprací nové valivé dláto. Dále bylo nutné zajistit a připravit další vrtné tyče, provést vybagrování dosedací jímky kalového hospodářství a zajistit u výrobce výstroj PVC, která nebyla v původním rozpočtu. Dále byl v dílnách zhotovitele navržen a následně vyroben vyztužovací prstenec PVC 330/16. Celkový termín provedení díla se posouvá kumulativně o 30 kalendářních dní.

Cena:	Číslo dokumentu	Název dokumentu
Cena podle smlouvy o dílo	2 313 410,00 Kč	
Cena díla dle předchozího ZL	2 313 410,00 Kč	
Cena změny		
Méněpráce	- Kč	
Vícepráce	202 660,00 Kč	
Celková cena změny	202 660,00 Kč	
Současná výše kontraktu	2 516 070,00 Kč	

Termín: Termín díla se posouvá o jeden kalendářní měsíc

Dopad změny na termín dokončení a předání díla:	1 měsíc
Termín dokončení a předání díla po této změně:	do 13 měsíců od zahájení prací

Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:

Za hlavního projektanta a autorský dozor:		Za objednatele:	
Schvaluji:	dne:	Schvaluji:	dne:

Tento změnový list nepředstavuje sám o sobě dohodu objednatele a zhotovitele o změně díla. Tento změnový list nabývá účinnosti až účinností dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17.03.2022, jehož bude tento změnový list součástí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
položkový rozpočet víceprací	