

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 69/2016/TS-11**

uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a. s.
Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
zapsaná v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2443
IČ: 27478246, DIČ: CZ27478246

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, statutárním ředitelem

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, číslo účtu: 196402086/0300

a

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice
zapsaný v obch.rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
IČ: 25397087, DIČ: CZ25397087

jednající: Jiřím Pavlišťkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: GE MONEY Bank, a.s., číslo účtu: 155204315/0600
ČSOB, a.s. číslo účtu: 204716342/0300

I.

Účastníci této smlouvy uzavřeli dne 25.4.2016 smlouvu o dílo na zakázku „Demolice bývalé slévárny Dvůr Králové nad Labem – 1., 2. a 3. etapa“.

II.

Tímto dodatkem se mění příloha č. II smlouvy o dílo – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK pro 1. etapu a to bod A) DOKONČENÍ STAVBY se posune k termínu **8.6.2016**.

1. etapa tímto posunutím termínu nepřesáhne požadovaný termín dokončení a předání díla do 45 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Zdůvodnění: Termín byl posunut z důvodu provádění odběrů materiálu pro ověření kontaminace bouraných konstrukcí včetně podloží nebezpečnými látkami a z důvodu délky trvání následných laboratorních rozborů.

III.

Tímto dodatkem se dále mění v Čl. IV Cena díla následovně:

4.1. I. Etapa se ponížší o částku 210 553,05 Kč bez DPH
- Nová celková cena I. Etapy činí 1 095 557,46 Kč bez DPH

4.2. II. Etapa se povýší o částku 210 553,05 Kč bez DPH
- Nová celková cena II. Etapy činí 1 123 958,97 Kč bez DPH

Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet výše uvedené změny.
Celková cena díla zůstává beze změny.


Zdůvodnění: V průběhu demolice se zjistilo, že s ohledem na statickou bezpečnost navazujících objektů je nutné dle vyjádření statika ponechat nižší část haly na západní straně I. etapy. Při demolici by mohlo dojít k narušení společných svislých nosných konstrukcí a v krajním případě ke zřícení části skladu. Ponechaná část bude demolována ve II. etapě. Tato skutečnost se zjistila až v průběhu demolice po odkrytí konstrukcí.

IV.

Tento dodatek je vypracován shodně se smlouvou ve čtyřech provedeních, kdy každý účastník obdrží dva výtisky. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Ve Dvoře Králové n. L., dne 30.5.2016

Za objednatele :



MVDr. Přemysl Rabas

Za zhotovitele :



Jiří Pavlišťek

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČ: 25397087